



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
"Primer Santiago de América fundado en 1495"



"2022 AÑO DE LA INCLUSIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO"

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

Santiago de los Caballeros, R.D
Jueves 28 de abril 2022

Señores
Miembro del Comité de Seguimiento y Control Municipal/Delegados
Presupuesto Participativo 2022

Sus manos. –

Estimados señores:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerles entregas de manera formal del **Informe de Rendición de Cuentas/Matriz de Avance correspondiente al periodo marzo 2022**, la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2022.

Anexamos a esta comunicación en documento que detalla el estatus de las 13 obras del presupuesto participativo 2022, ya que es nuestro deber rendir cuentas ante ustedes, esperando que cualquier duda haya sido esclarecida.

Con saludo de consideración y estima,

Atentamente,

Dr. Albery Bueno
Director de Planificación y
Programación Municipal



Lic. Siomara Chávez
Encargada de Presupuesto Participativo



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"Primer Santiago de América fundado en 1495"

"2022 AÑO DE LA INCLUSIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO"



DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

LISTADO DE ASITENCIA COMITE DE SEGUIMIENTO PARA ENTREGAR EL INFORME HASTA MARZO 2022 / PPM MUNICIPAL

Fecha: 29-4-2022 . Lugar: Salón Cuarte, Ayuntamiento Santiago.

	Nombre	Sector donde vive	Teléfono/Celular	Cédula de Identidad
1.	Melania dicee	Embudo I	809-581-3184	031-0298187-9
2.	Felipe Genaro Vásquez	Calle #7 Gurabo	809-785-7901	031-0124172-7
3.	Eduardo Antón Alonzomín	La Noruega	809-351-8513	031-0343109-8
4.	Juan Amibal Genere	La Manos de Barrio Lindo	849-350-0196	04620020025
5.	Jeime Bisois	Monte Verde	809-804-7030	031-0100667-9
6.	Elizabeth Carlos de Pichardo	Monte Verde	809-993-1449	031-0032014-6
7.	Aris Noel Rodríguez V.	Urb. Cornell, Stgo	809-319 8863	097-00167597
8.	Ramiré Zamora Ruiz	Brisa del Yaguy	809-772-7716	031-0085950-7
9.	Wilson Gomez	Embudo I	809-395-2814	
10.	Nelly Altagracia de las	Monte A dentro	809-462-1085	032-0013710-1
11.				
12.				
13.				
14.				



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"Primer Santiago de América fundado en 1495"

"2022 AÑO DE LA INCLUSIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO"



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2022 (PERIODO HASTA MARZO 2022)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	EMBELLECIMIENTO DE ENTRADA	EMBRUJO I	\$7.000.000,00					OBRA EN LICITACION
2	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	EL DESPERTAR	\$5.000.000,00					OBRA EN LICITACION
3	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	HOYA DEL CAIMITO	\$5.000.000,00					OBRA EN LICITACION
4	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	CRISTO REY, GURABO	\$4.000.000,00	X				EN EJECUCIÓN
5	ADECUACIÓN DE PEATÓN	PALO QUEMADO	\$5.000.000,00					OBRA EN LICITACION
6	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	COLINAS DEL YAQUE	\$4.000.000,00					OBRA EN LICITACION
7	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	CERRO BLANCO	\$4.000.000,00					OBRA EN LICITACION
8	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	LA NORIEGA	\$4.000.000,00					OBRA EN LICITACION
9	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	BARRIO LINDO, LA HERRADURA	\$5.000.000,00					OBRA EN LICITACION
10	CONSTRUCCIÓN PARQUE MUNICIPAL	URB. CORNIEL	\$12.000.000,00	X				EN EJECUCIÓN
11	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	MONTE ADENTRO	\$5.000.000,00					OBRA EN LICITACION
12	CONSTRUCCIÓN PARQUE MUNICIPAL	URB. MONTE VERDE	\$12.000.000,00	X				EN EJECUCIÓN
13	ASFALTADO	EL PAPAYO, LA CEIBITA	\$8.000.000,00					OBRA EN LICITACION
TOTAL			\$80.000.000,00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO/MARZO 2022

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2022

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%	
OBRAS TERMINADAS	0	0%	
OBRAS EN EJECUCIÓN	3	23%	
OBRAS EN LICITACION	10	77%	
TOTAL	13		



Encargada de la Dirección de Obras Públicas Municipales

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2022

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$80.000.000,00	\$4.871.946,02	\$75.128.053,98	6%



Encargada de Presupuesto





