



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA
RENDICIOS DE CUENTAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 ANTE EL COMITÉ DE
SEGUIMIENTO Y CONSEJO DE REGIDORES

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. DOS BADENES	LA LIBERTAD	120,000	60,000			X		En proceso
2. ACERAS CONTENES Y BADENES	LEON JIMENEZ	105,000	60,000			X		En proceso
3. ACERAS Y CONTENES	MATADERO VIEJO	98,000	0				X	Sin iniciar
4. BACHES ACERAS ESCALONES Y CONTENES	LAS ESPINAS	300,000	200,000		X			En proceso
5. TRES BADENES Y CONTENES	URBANIZACION BRIZAS DEL NORTE	150,000	150,000	X				Terminada
6. CAÑADA DE PECOSO MANTENIMIENTO Y ACERA PEATONAL	LAS FLORES	100,000	0				X	Sin iniciar
7. CAÑADA EL FARAON MANTENIMIENTO	LA JOYA	100,000	25,000			X		En proceso
8. CAMINOS VECINALES BANICA ALTOS DE AMACEY	AGUA CLARA	330,000	330,000	X				Terminada
9. CAMINOS VECINALES ANTIGUA CARRETERA	CAIMITO	309,000	309,000	X				Terminada
10. BADEN ARROYO MACO, DOS BADENES	EL GUANAL, LOS POSOS	350,000	0				X	Sin iniciar
11. ACERAS, CONTENES Y MANTENIMIENTO	RODOLFO CHEFLERD	120,000	0				X	Sin iniciar
12. BADEN, LIMPIEZA, Y MANTENIMIENTO DE CAÑADA	14 DE JUNIO	180,000	25,000			X		En proceso
13. TRES BADENES Y CONTENES	URBANIZACION DON TILO	70,000	70,000	X				Terminada

14. BADEN ZONA RURAL	EL GUAYABO, PALMAREJO	200,000	0				x	Sin iniciar
15. REPARACION BADEN RIO CANA	LOS JOBOS PALMAREJO	220,000	0				x	Sin iniciar
16. ACERAS Y CONTENES	VILLA POLIN	90,000	0				x	Sin iniciar
17. ACERAS Y CONTENES	MEJORAMIENTO SOCIAL	80,000	0				x	Sin iniciar
18. ACERAS Y CONTENES	MIRADOR SUR	100,000	0				x	Sin iniciar
19. TRES BADENES Y CONTENES	HERMANAS MIRABAL	150,000	150,000	x				Terminada
20. BADEN, ACERAS Y CONTENES	URBANIZACION CANALDA	100,000	50,000		x			En proceso
21. TRES BADENES Y CONTENES	JOSE CABRERA, EL HIGUIERITO	120,000	120,000	x				Terminada
22. TRES BADENES Y REPARACION DE INVORNAL	URBANIZACION DON MANUEL	150,000	150,000	x				Terminada
23. ACERAS, CONTENES Y DOS BADENES	VILLA PROGRESO	100,000	0				x	Sin iniciar
24. ACERAS CONTENES Y ACCESO POR ESCALONES	PARROQUIA LAS MERCEDEZ	200,000	100,000			x		En proceso
25. CAMINO VECINAL	CRUCE MAGUANA	200,000	200,000	x				Terminada
TOTAL		4,042,990.00						


FIRMA ALCADÍA

