



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2022 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL ENERO-JUNIO 2022



RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción de Contenes Manen Tula-Pichardo	El Maniel	490,000.00	0.00					X	
Construcción de Contenes en Ramales y Calle Mercedes	Alto Velo	490,000.00	0.00					X	
Construcción Verja Perimetral Apartamentos	Villa Progreso	490,000.00	0.00					X	
Construcción de Contenes Calle Restauración Arriba	El Otro Lado	490,000.00	0.00					X	
Construcción de Parqueo-Boulevard parte Frontal Cementerio	Tunal Abajo	839,829.00	454,736.50			X			
Construcción de Contenes Fe y Alegría-Inicio Bombita	La Madre	490,000.00	0.00					X	
Electrificación e Iluminación C/Juan Segundo Méndez (antigua C/H)	Barrio Brisa	490,000.00	0.00					X	EL PRESUPUESTO SE TOMO PARA EL RELLENO DE LAS CALLES
Mantenimiento Camino Las Cañitas-Yerba Buena	Las Cañitas	285,000.00	0.00					X	
Mantenimiento Camino Guayubín-Arroyo Seco-Hoyo de Julián	Mata de Naranja	285,000.00	0.00					X	
Electrificación e Iluminación	Pie de la Loma	345,000.00	0.00					X	
Mantenimiento Camino El Barro-La Esperanza	El Barro	285,000.00	0.00					X	
TOTAL		4,979,829.00	454,736.50	0	0	1	0	10	

Iván Medina

Iván Aristides Medina Trinidad, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

1/7/2022
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua



1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2022

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN PROCESO	1	9
OBRAS PENDIENTES	10	91
TOTAL	11	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
4,979,829.00	454,737	4,525,092.50	9

Ivan Medina

Iván Arístides Medina Trinidad, M.A

Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN