

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7120 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	2,596,603.99	3,396,603.99	182,475.20	2,245,084.53	2,427,559.73	0.00	2,427,559.73	969,044.26
01	0051			SEÑALIZACION Y PINTURA DE CALLES		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	182,475.20	221,599.53	404,074.73	0.00	404,074.73	395,925.27
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,603.99	2,596,603.99	0.00	2,023,485.00	2,023,485.00	0.00	2,023,485.00	573,118.99
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	1,481,821.19	2,024,597.90	3,506,419.09	0.00	3,506,419.09	1,143,580.91
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,105,773.62	1,319,619.58	2,425,393.20	0.00	2,425,393.20	1,074,606.80
02	0052			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL		1	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	276,047.57	364,978.32	641,025.89	0.00	641,025.89	8,974.11
02	0053			REPARACION DE CALLE PRINCIPAL SECTOR EL PARAISO	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	60,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	44,636.66	44,636.66	0.00	44,636.66	955,363.34
04	0051			REPARACION E INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	44,636.66	44,636.66	0.00	44,636.66	955,363.34
06				Reparación Instalaciones Recreativas			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	43,191.65	173,013.83	216,205.48	0.00	216,205.48	633,794.52
06	0051			REPARACION DE PARQUES		1	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	43,191.65	173,013.83	216,205.48	0.00	216,205.48	633,794.52
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	285,997.76	97,944.38	383,942.14	0.00	383,942.14	116,057.86
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN EL PLAY PALMARITO	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	285,997.76	97,944.38	383,942.14	0.00	383,942.14	116,057.86
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	92,403.18	30,981.96	123,385.14	0.00	123,385.14	476,614.86
08	0051			REPARACION DE CENTROS COMUNALES		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	92,403.18	30,981.96	123,385.14	0.00	123,385.14	476,614.86
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	509,920.76	509,920.76	0.00	509,920.76	490,079.24
11	0051			CONSTRUCCION DE ROTONDA CARRETERA GUAJACA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	509,920.76	509,920.76	0.00	509,920.76	490,079.24

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7120 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12	0051			REPARACION DE LA ENTRADA DE COROCITO	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12	0052			REPARACION DE ROTONDA CARRETERA GUAJACA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	485,702.15	2,285,702.15	50,209.90	821,560.85	871,770.75	0.00	871,770.75	1,413,931.40
14	0051			REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		1	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	485,702.15	2,285,702.15	50,209.90	821,560.85	871,770.75	0.00	871,770.75	1,413,931.40
16				Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,807.28	1,283,807.28	1,283,807.28	0.00	1,283,807.28	0.00	1,283,807.28	0.00
16	0051			AMPLIACION DE CEMENTERIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,807.28	1,283,807.28	1,283,807.28	0.00	1,283,807.28	0.00	1,283,807.28	0.00
20				Reparación de Viviendas			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	140,726.10	263,015.48	403,741.58	0.00	403,741.58	896,258.42
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	140,726.10	263,015.48	403,741.58	0.00	403,741.58	396,258.42
20	0052			REPARACION DE VIVIENDAS EN YERBA BUENA	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	322,000.00
22	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	322,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	93,990.35	93,990.35	0.00	93,990.35	756,009.65
23	0051			ILUMINACION EN TODO EL MUNICIPIO		1	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	93,990.35	93,990.35	0.00	93,990.35	756,009.65
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
25	0051			CANALIZACION DE CAÑADA SECTOR VILLA DUARTE		1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
Total General RDS							14,450,000.00	0.00	0.00	0.00	14,450,000.00	5,366,113.42	19,816,113.42	3,638,632.26	6,304,746.70	9,943,378.96	0.00	9,943,378.96	9,872,734.46

Lic. Juan Estrada
Preparado por



Lic. Angel Diaz
Revisado por



Sr. Francisco Alfredo Reyes
Aprobado por

