

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2022

| Código               |      |             |                      | CONCEPTO DEFINICION   | Ejecución Presupuesto del Año |                     |                           |                      | Ejecución Financiera Trimestral |                           |                      |
|----------------------|------|-------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Proyecto             | Obra | Código Snip | Ubicación Geográfica |   | Participativa                 | Original            | Modificaciones Acumuladas | Vigente              | Devengado Trimestres Anteriores | Devengado en el Trimestre | Devengado a la Fecha |
| 1                    | 2    | 3           | 4                    | 5   | 6                             | 7                   | 8                         | 9=7+8                | 10                              | 11                        | 12                   |
| 01                   |      |             |                      | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos   |                               | 1,500,000.00        | 4,370,000.00              | 5,870,000.00         | 762,462.00                      | 3,369,723.05              | 4,132,185.05         |
| 01                   | 0051 |             | 09.29.0004           | Contruccion de Aceras y Contenes Distrito La Yautia y el Dist. Municipal Zona Urbana.                         | S                             | 1,500,000.00        | 4,370,000.00              | 5,870,000.00         | 762,462.00                      | 3,369,723.05              | 4,132,185.05         |
| 02                   |      |             |                      | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación  |                               | 1,525,000.00        | 0.00                      | 1,525,000.00         | 1,093,282.76                    | 150,000.00                | 1,243,282.76         |
| 02                   | 0051 |             | 09.29.0004           | Compactado de calles para fines de asfalto (Palma Arriba Arriba, El Callejon, Casco Urbano, La Maya, La Píña) | S                             | 1,200,000.00        | 0.00                      | 1,200,000.00         | 873,282.76                      | 150,000.00                | 1,023,282.76         |
| 02                   | 0052 |             | 09.29.0004           | Reparacion entrada ( Cruce Abajo, La Palmita)   | S                             | 325,000.00          | 0.00                      | 325,000.00           | 220,000.00                      | 0.00                      | 220,000.00           |
| 05                   |      |             |                      | Construcción Instalaciones Recreativas  |                               | 300,000.00          | 0.00                      | 300,000.00           | 0.00                            | 174,000.00                | 174,000.00           |
| 05                   | 0051 |             | 09.29.0004           | Construccion Parque Km 35   | S                             | 300,000.00          | 0.00                      | 300,000.00           | 0.00                            | 174,000.00                | 174,000.00           |
| 07                   |      |             |                      | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre                                    |                               | 1,300,000.00        | 0.00                      | 1,300,000.00         | 275,573.00                      | 0.00                      | 275,573.00           |
| 07                   | 0051 |             | 09.29.0004           | Construccion funeraria Distrital  | N                             | 1,300,000.00        | 0.00                      | 1,300,000.00         | 275,573.00                      | 0.00                      | 275,573.00           |
| 13                   |      |             |                      | Construcción Edificaciones Municipales  |                               | 300,000.00          | 0.00                      | 300,000.00           | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 13                   | 0051 |             | 09.29.0004           | Construccion centro Comunal el cruce  | N                             | 300,000.00          | 0.00                      | 300,000.00           | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 14                   |      |             |                      | Reparación Edificaciones Municipales  |                               | 400,000.00          | 0.00                      | 400,000.00           | 0.00                            | 100,000.00                | 100,000.00           |
| 14                   | 0051 |             | 09.29.0004           | Remodelacion Planta fisica Palacio Municipal  | N                             | 400,000.00          | 0.00                      | 400,000.00           | 0.00                            | 100,000.00                | 100,000.00           |
| 20                   |      |             |                      | Reparación de Viviendas   |                               | 0.00                | 2,500,000.00              | 2,500,000.00         | 0.00                            | 241,767.31                | 241,767.31           |
| 20                   | 0051 |             | 09.29.0004           | Reconstrucción de Viviendas (piso de tierra por Cemento)  | N                             | 0.00                | 2,500,000.00              | 2,500,000.00         | 0.00                            | 241,767.31                | 241,767.31           |
| 23                   |      |             |                      | Instalaciones, Colocación Eléctricas  |                               | 165,134.80          | 0.00                      | 165,134.80           | 0.00                            | 66,757.69                 | 66,757.69            |
| 23                   | 0051 |             | 09.29.0004           | Electrificacion en los parajes y el casco urbano del Municipio  | N                             | 165,134.80          | 0.00                      | 165,134.80           | 0.00                            | 66,757.69                 | 66,757.69            |
| <b>Total General</b> |      |             |                      |   |                               | <b>5,490,134.80</b> | <b>6,870,000.00</b>       | <b>12,360,134.80</b> | <b>2,131,317.76</b>             | <b>4,102,248.05</b>       | <b>6,233,565.81</b>  |



*Eucalabe G. Mateo*  
ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR