

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			6,762,500.00	0.00	0.00	0.00	6,762,500.00	10,807,914.83	17,570,414.83	89,064.61	3,975,001.64	4,064,066.25	0.00	4,064,066.25	13,506,348.58
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MAO		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	9,457,914.83	10,957,914.83	0.00	1,436,582.50	1,436,582.50	0.00	1,436,582.50	9,521,332.33
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MAO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,350,000.00	2,350,000.00	89,064.61	450,713.83	539,778.44	0.00	539,778.44	1,810,221.56
01	0053			RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, SEÑALIZACION DE CALLES EN SANTA CRUZ DE MAO	X	2	279,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	54,684.01	54,684.01	0.00	54,684.01	224,315.99
01	0054			TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS QUEMADOS	X	2	139,500.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00
01	0055			TERMINACION DE CONTENES Y BADENES EN LA CALLE AMELIA TAVERAS EN DON BOSCO	X	2	1,302,000.00	0.00	0.00	0.00	1,302,000.00	0.00	1,302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CALLE MANUEL REYES EN VILLA BOGAERT	X	2	744,000.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	526,928.17	526,928.17	0.00	526,928.17	217,071.83
01	0057			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTAS CALLES DE LA ZONA UNIVERSITARIA	X	2	744,000.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	716,213.12	716,213.12	0.00	716,213.12	27,786.88
01	0058			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN RESIDENCIAL LOS SUEÑOS	X	2	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	60,760.01	60,760.01	0.00	60,760.01	249,239.99
01	0059			CONSTRUCCION DE BADENES EN LOS RESTAURADORES	X	2	744,000.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	729,120.00	729,120.00	0.00	729,120.00	14,880.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,786,535.00	0.00	0.00	0.00	1,786,535.00	1,822,972.00	3,609,507.00	168,773.18	127,945.60	296,718.78	0.00	296,718.78	3,312,788.22
02	0051			REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MAO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	542,972.00	1,042,972.00	168,773.18	117,309.65	286,082.83	0.00	286,082.83	756,889.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0052			ENCEMENTADO DE CALLEJONES EN DISTINTOS SECTORES DE SNT CRUZ DE MAO		2	386,535.00	0.00	0.00	0.00	386,535.00	280,000.00	666,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,535.00
02	0053			RECONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE PANCHO VENTURA (DETRAS PLAY DE PERICLES)		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
02	0054			REPARACION DE PUENTE EN EL SECTOR ASERRADERO		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,635.95	10,635.95	0.00	10,635.95	139,364.05
02	0055			REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION CON RELLENOS DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	1,325,000.00	11,100,000.00	12,425,000.00	0.00	1,542,255.65	1,542,255.65	0.00	1,542,255.65	10,882,744.35
03	0051			CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA CRERS, SEGUNDA ETAPA		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	4,900,000.00	5,400,000.00	0.00	758,486.24	758,486.24	0.00	758,486.24	4,641,513.76
03	0052			CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA ENRIQUILLO, SEGUNDA ETAPA		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	5,200,000.00	5,900,000.00	0.00	783,769.41	783,769.41	0.00	783,769.41	5,116,230.59
03	0053			TERMINACION DE CANCHA DEPORTIVA BELLO ATARDECER		2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
03	0054			RECONSTRUCCION DE PISO CANCHA CREERS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
04	0051			REMOZAMIENTO CANCHA PLAY DE PERICLES		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	477,223.25	122,651.15	599,874.40	0.00	599,874.40	600,125.60
06	0051			REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MAO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	477,223.25	122,651.15	599,874.40	0.00	599,874.40	600,125.60
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,170,000.00	0.00	0.00	0.00	2,170,000.00	0.00	2,170,000.00	0.00	145,824.07	145,824.07	0.00	145,824.07	2,024,175.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0051			TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DEL BLOQUE DE JUNTA DE VECINOS CERRO DE MELON	X	2	744,000.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00
07	0052			TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL MAMA TINGO INC. EN SAN ANTONIO	X	2	744,000.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	145,824.07	145,824.07	0.00	145,824.07	598,175.93
07	0053			TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DE BUENOS AIRES	X	2	682,000.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	377,000.00	1,227,000.00	0.00	1,588.64	1,588.64	0.00	1,588.64	1,225,411.36
08	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO CULTURAL		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,588.64	1,588.64	0.00	1,588.64	98,411.36
08	0052			REPARACION Y REMOZAMIENTO DEL CENTRO DE DAMAS		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
08	0053			REPARACION DE LOCAL SOCIEDAD EL ESFUERZO, CENTRO DE LA CIUDAD, SANTA CRUZ DE MAO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
08	0054			REPARACION CASA DE LA CULTURA, CENTRO DE LA CIUDAD, SANTA CRUZ DE MAO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			821,500.00	0.00	0.00	0.00	821,500.00	0.00	821,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,500.00
11	0051			PARADOR TURISTICO EN EL CERCADO	X	2	139,500.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,500.00
11	0052			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CERRO DE MARINO	X	2	682,000.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00
13	0051			CONSTRUCCION DE SUB ESTACION DE BOMBEROS EN MOTOCROSS, SEGUNDA ETAPA		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	200,000.00	850,000.00	40,724.30	126,993.05	167,717.35	0.00	167,717.35	682,282.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
14	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA CRUZ DE MAO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	700,000.00	38,952.71	86,113.81	125,066.52	0.00	125,066.52	574,933.48
14	0052			REPARACION Y REMOZAMIENTO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-200,000.00	150,000.00	1,771.59	40,879.24	42,650.83	0.00	42,650.83	107,349.17
16				Reparación en Cementerios			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	4,623.40	13,148.00	17,771.40	0.00	17,771.40	1,182,228.60
16	0051			REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MAO		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	4,623.40	13,148.00	17,771.40	0.00	17,771.40	1,182,228.60
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	800,000.00	16,833.44	309,478.30	326,311.74	0.00	326,311.74	473,688.26
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MAO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	800,000.00	16,833.44	309,478.30	326,311.74	0.00	326,311.74	473,688.26
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			2,283,465.00	0.00	0.00	0.00	2,283,465.00	700,000.00	2,983,465.00	169,643.35	635,898.51	805,541.86	0.00	805,541.86	2,177,923.14
22	0051			REMOZAMIENTO Y PINTURA DEL MATADERO MUNICIPAL, SANTA CRUZ DE MAO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	3,503.47	17,065.09	20,568.56	0.00	20,568.56	979,431.44
22	0052			DRENAJE AGUAS DE LA CALLE HEROES DE LA BARRANQUITA		2	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
22	0053			SOLUCION DRENAJE EN EL SECTOR CAROL GISSELL		2	213,465.00	0.00	0.00	0.00	213,465.00	0.00	213,465.00	166,139.88	11,233.42	177,373.30	0.00	177,373.30	36,091.70
22	0054			DRENAJE DE LAS AGUAS EN PALO AMARILLO	X	2	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	607,600.00	607,600.00	0.00	607,600.00	12,400.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			2,376,000.00	0.00	0.00	0.00	2,376,000.00	58,556.84	2,434,556.84	70,560.00	584,068.22	654,628.22	0.00	654,628.22	1,779,928.62
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETA EN LA CALLE MEXICO		2	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
24	0052			CANALETA EN LOS CHICHES EN VILLA OLIMPICA	X	2	744,000.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00
24	0053			ACONDICIONAMIENTO DE LA CAÑADA DE VILLA DIEGO		2	682,000.00	0.00	0.00	0.00	682,000.00	58,556.84	740,556.84	70,560.00	584,068.22	654,628.22	0.00	654,628.22	85,928.62

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7133**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							23,625,000.00	0.00	0.00	0.00	23,625,000.00	29,166,443.67	52,791,443.67	1,037,445.53	7,584,852.83	8,622,298.36	0.00	8,622,298.36	44,169,145.31

Mayra Leguina
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

