



Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2022

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022

ENERO-JUNIO 2022

RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
	ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
CONSTRUCCIÓN DE CONTENES. BARRIO NUEVO	821,820.00	519,604.49			X			
CONSTRUCCIÓN (ÁREA) INFANTIL PARQUE CENTRAL	821,820.00	0.00					X	
CONSTRUCCIÓN PARQUE. EL OTRO LADO DEL RÍO	821,820.00	0.00					X	
CONSTRUCCIÓN PLAZA-PARQUE. LOS BOLOS	821,820.00	164,174.12				X		
TOTAL	3,287,280.00	683,778.61	0	0	1	1	2	

Juan de León Matos Carvajal
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

30/6/2022

FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Postrer Río

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2022

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN PROCESO	2	50
OBRAS PENDIENTES	2	50
TOTAL	4	100

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
3,287,280.00	683,778.61	2,603,501.39	21



Juan de León Matos Carvajal
Alcalde Municipal

FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCION