



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**



Código del Capítulo: **7055**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,110,160.00	0.00	0.00	0.00	810,160.00	3,029,431.78	3,839,591.78	388,983.61	200,000.00	588,983.61	0.00	588,983.61	3,550,608.17
01	0051			Construcción de aceras y contenes Sabana de Chen PPM	X	1	195,360.00	0.00	0.00	0.00	195,360.00	-70,000.00	125,360.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	50,360.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes Barrio Las Canas	X	1	204,400.00	0.00	0.00	0.00	204,400.00	0.00	204,400.00	84,748.61	0.00	84,748.61	0.00	84,748.61	119,651.39
01	0053			Construcción de aceras y contenes Sonador PPM	X	1	710,400.00	0.00	0.00	0.00	410,400.00	20,000.00	430,400.00	229,235.00	200,000.00	429,235.00	0.00	429,235.00	301,165.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes Fondos Liga Municipal Dominicana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079,431.78	3,079,431.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079,431.78
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	224,000.00	446,400.00	670,400.00	0.00	670,400.00	49,600.00
02	0051			Reparación de camino vecinal Monte Mayor	X	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00
02	0052			Reparación de camino vecinal La Bucara-Sabana la Loma	X	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	10,000.00
02	0053			Reparación de camino vecinal La Guardia del Cafe-La Tinaja	X	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	75,000.00	41,400.00	116,400.00	0.00	116,400.00	3,600.00
02	0054			Reparación de camino vecinal Cañada del Cilantro-Sonador	X	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	49,000.00	70,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	1,000.00
02	0055			Reparación de camino vecinal Los Hoyos-Guayuyal	X	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
02	0056			Reparación de camino vecinal Las Canas	X	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	15,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	140,000.00
05	0051			Construcción del parques dde Monte Mayor		1	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	140,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			748,728.00	0.00	0.00	0.00	748,728.00	50,000.00	798,728.00	0.00	372,498.00	372,498.00	0.00	372,498.00	426,230.00
07	0051			Construcción de centros comunal Cañada del Barrero PPM	X	1	380,316.00	0.00	0.00	0.00	380,316.00	0.00	380,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,316.00
07	0052			Construcción de centros comunal Sabana de Chen (Terminacion) PPM	X	1	368,412.00	0.00	0.00	0.00	368,412.00	50,000.00	418,412.00	0.00	372,498.00	372,498.00	0.00	372,498.00	45,914.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7055**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
11	0051			Construcción Parador Fotografico		1	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	2,294,328.25	4,094,328.25	1,634,545.41	619,185.49	2,253,730.90	0.00	2,253,730.90	4,840,597.35
13	0051			Construcción de oficinas municipales de Juan Santiago		2	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	4,600,000.00
13	0052			Construcción de La Fueneraria Municipal Continuacion			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,328.25	2,294,328.25	1,434,545.41	619,185.49	2,053,730.90	0.00	2,053,730.90	240,597.35
16				Reparación en Cementerios			331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00
16	0051			Reparación verjas de cementerios de Sonador		1	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
16	0052			Reparación verjas de cementerios Sabana de Jengibre		1	163,000.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00
20				Reparación de Viviendas			520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	95,500.00	95,500.00	0.00	95,500.00	424,500.00
20	0051			Reparación de viviendas Juan Santiago	X	1	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	112,500.00
20	0052			Reparación de viviendas en Sabana de la Loma	X	1	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	312,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	238,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	124,000.00
23	0051			Colocación postes de redes eléctricas e Iluminación de Las Canas		1	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	96,000.00
23	0052			Electrificación Plaza de Sanchez		1	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	28,000.00
Total General RD\$							9,167,888.00	0.00	0.00	0.00	5,867,888.00	5,373,760.03	11,241,648.03	2,361,529.02	1,933,583.49	4,295,112.51	0.00	4,295,112.51	10,246,535.52

Jorge Adalberto Beriguete MA



Enrique Montero Bocio
Revisado por



Pason Soler De Oleo

