

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7128
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	1,025,101.99	1,675,101.99	205,020.40	820,081.59	1,025,101.99	0.00	1,025,101.99	650,000.00
01	0051			PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CERRO			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LAS PALMITAS Y SAN VICENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0053			PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS SECTORES EL CERRO Y LOS APARTAMENTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,101.99	1,025,101.99	205,020.40	820,081.59	1,025,101.99	0.00	1,025,101.99	0.00
01	0054			PROY. CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO (DON. LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0051			REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS CANCHAS DE SAN JUAN Y CANCHA LAS MERCEDES			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,899.01	249,899.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,899.01
05	0051			PROY. PLAZA RECREATIVA AYUNTAMIENTO TABARA ARRIBA SECTOR BARRIO NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,899.01	249,899.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,899.01
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00
07	0051			CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,110,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CAPILLAS			0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,000.00	-185,000.00	1,466,000.00	353,441.28	960,246.84	1,313,688.12	0.00	1,313,688.12	152,311.88
11	0051			BRIGADA DE ACONDICIONAMIENTO, FORESTA DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	726,000.00	-186,000.00	540,000.00	215,500.00	298,150.00	513,650.00	0.00	513,650.00	26,350.00
11	0052			PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN PARADOR FOTOGRAFICO			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053			PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA PARADA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO.			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0054			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PARADA DE CONCHOS DE LA ENTREDA			0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11	0055			PROYECTO DE ADECUACION Y RESCATE DE LA PARTE AFUERA DEL LICEO ROQUE FELIZ			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	501,000.00	801,000.00	137,941.28	662,096.84	800,038.12	0.00	800,038.12	961.88
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	165,000.00
20	0051			PROYECTO DE REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y VULNERABLES.			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	165,000.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22	0051			ADECUACION Y REPARACION DE LA CAÑADA LAS MERCEDES.			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
24	0051			CONSTRUCCION DE ENCACHE EN LA CAÑADA LAS MERCEDES			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7128
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA

Proyecto	Obra	Codigo SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	4,151,000.00	1,030,001.00	5,181,001.00	1,803,461.64	1,786,328.43	3,589,790.11	0.00	3,589,790.11	1,597,218.89

Rafael Brito
RAFAEL ENRIQUE BRITO DE LOS SANTOS



Ana Rosa Pérez Ramírez
ANA ROSA PÉREZ RAMÍREZ
TESORERA MUNICIPAL
Revisado Por



Rancis Yoel Beltre Concepcio
RANCIS YOEL BELTRE CONCEPCIO
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por

