

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2022

FORM. EP-05								ESTADO: Aprobado			
CODIGO DEL CAPITULO:				7051							
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMA ABAJO							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		1,643,700.00	5,132,960.94	6,776,660.94	150,150.00	1,313,399.00	1,463,549.00
01	0051	02.13.0004		Señalización de la principales calles del municipio	N	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0052	02.13.0004		Relleno Compactado en el margen de Encache desde Jima Abajo hasta el Higo Jima Arriba	S	963,700.00	0.00	963,700.00	0.00	0.00	0.00
01	0053	02.13.0004		Habilitación de area de acceso por entrada de la gallera hasta calle del matadero	S	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0054	02.13.0004		Construcción de losa armada encima del canal mayor en la entrada a calle Independencia Jima Abajo	S	300,000.00	0.00	300,000.00	150,150.00	0.00	150,150.00
01	0055	02.13.0004		Construcción de Aceras y Contenes	N	0.00	5,132,960.94	5,132,960.94	0.00	1,313,399.00	1,313,399.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		1,200,000.00	3,470,493.35	4,670,493.35	2,462,242.33	609,381.00	3,071,623.33
02	0051	02.13.0004		Reparación de Calles y Caminos Vecinales (Bacheos)	N	900,000.00	108,000.00	1,008,000.00	898,314.30	108,820.00	1,007,134.30
02	0052	02.13.0004		Reparación de Aceras y Contenes del casco urbano del municipio	N	300,000.00	243,000.00	543,000.00	41,618.00	500,561.00	542,180.00
02	0053	02.13.0004		Reparación de Aceras y Contenes	N	0.00	3,119,493.35	3,119,493.35	1,522,309.03	0.00	1,522,309.03
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		2,220,000.00	-1,394,276.30	825,723.70	727,206.50	69,807.00	797,013.50
03	0054	02.13.0004		Construcción Verja Perimetral Play el Baquetazo	N	720,000.00	-700,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
03	0055	02.13.0004		Construcción de un Parque en el Sector la Joya	N	1,500,000.00	-1,491,289.80	8,710.20	0.00	0.00	0.00
03	0056	02.13.0004		Construcción de un Play en el Sector los Cerros	N	0.00	797,013.50	797,013.50	727,206.50	69,807.00	797,013.50
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		750,000.00	303,275.00	1,053,275.00	362,480.00	178,275.00	540,755.00
04	0051	02.13.0004		Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas	N	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0052	02.13.0004		Reparación Play la Lometa	N	500,000.00	-275,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0053	02.13.0004		Reparación Play de los Cocos	N	0.00	400,000.00	400,000.00	362,480.00	0.00	362,480.00
04	0054	02.13.0004		Reparación Play de Jima Abajo	N	0.00	178,275.00	178,275.00	0.00	178,275.00	178,275.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0051	02.13.0004		Reparación y Mantenimiento de los principales parques del municipio	N	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
07	0051	02.13.0004		terminación de Iglesia Los Villafañes Jima Arriba	N	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
07	0052	02.13.0004		Terminación en Club La Romana e Iglesia La Romana	S	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		0.00	192,821.00	192,821.00	0.00	192,091.00	192,091.00
08	0051	02.13.0004		Reparación Club los Cerros	N	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00
08	0052	02.13.0004		Reparación Iglesia San Bartolo	N	0.00	189,821.00	189,821.00	0.00	189,821.00	189,821.00
15				Construcción en Cementerios		1,500,000.00	-1,103,000.00	397,000.00	34,500.00	96,495.00	130,995.00
15	0051	02.13.0004		Remodelación Cementerio Jima Abajo	S	1,500,000.00	-1,103,000.00	397,000.00	34,500.00	96,495.00	130,995.00



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2022

FORM. EP-05					ESTADO: Aprobado						
CODIGO DEL CAPITULO: 7051											
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMA ABAJO											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
17				Construcción Instalaciones Productivas		500,000.00	0.00	500,000.00	98,450.00	0.00	98,450.00
17	0051		02.13.0004	construcción parada mixta de carros publicos y moto concho sector entrada el baquetazo jima arriba	N	500,000.00	0.00	500,000.00	98,450.00	0.00	98,450.00
20				Reparación de Viviendas		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
20	0051		02.13.0004	Reparación de Viviendas en el municipio de jima	N	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	76,500.00	91,500.00
23	0051		02.13.0004	Iluminación de Calles en el Municipio	N	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	76,500.00	91,500.00
Total General						9,213,700.00	6,602,273.99	15,815,973.99	3,850,028.83	2,735,948.00	6,585,976.83

