



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLEJUELO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022
PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO (2DO TRIMESTRE)




OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO P	CENTRO CIUDAD	RD\$200,000.00	112,332.00			X		En ejecución
2. REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	RIO ARRIBA- LOMA DEL CO	RD\$155,000.00						
3. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	CAPULÍN	RD\$650,000.00	350,000.00			X		En ejecución
4. CONSTRUCCIÓN DE BADEN	EL PALMAR	RD\$100,000.00	21,250.00			X		
5. CONSTRUCCIÓN DE BADEN	CENTRO CIUDAD	RD\$640,000.00					X	Sin ejecutar
6. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EMPALME	RIO ARRIBA DEL SUR	RD\$300,000.00					X	Sin ejecutar
7. APERTURA DE CALLES	SAN ANDRÉS	RD\$300,000.00					X	Sin ejecutar
8. ARBORIZACIÓN PLANTAS ORNAMENTALES	INDEPENDENCIA	RD\$125,700.00					X	Sin ejecutar
9. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	SABANA GRANDE	RD\$679,367.00	210,129.39			X		En ejecución
10. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	LAS CAÑITAS	RD\$90,000.00	3,250.00			X		En ejecución
11. SUSTITUCIÓN DE TIERRA POR CEMENTO	LOS BOTAO	RD\$100,000.00					X	En ejecución
12. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	EL PLAY-CLAVELLINA	RD\$125,000.00	3,150.00			X		En ejecución
13. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	LOS FUNDOS	RD\$100,000.00	18,625.00			X		En ejecución
14. REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	EL OTRO LADO-MATADERO	RD\$200,000.00	200,000.00		X			En ejecución
15. REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	EL PALMAR	RD\$177,000.00	170,000.00		X			En ejecución
16. REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	CAPULÍN-EL CAPA	RD\$100,000.00	100,000.00		X			En ejecución
17. REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	LOS PATIECITOS	RD\$150,000.00	150,000.00		X			En ejecución
18. CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL	CEMENTERIO-SABANA G	RD\$300,000.00					X	Sin ejecutar
TOTAL	18	RD\$4,342,067.00	RD\$1,338,736.39	0	4	5	5	

FIRMA PPM

08/07/2022

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 03 DE ENERO AL 31 MARZO (1ER TRIMESTRE)**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0.00%
Obras en proceso	11	68.75%
Obras pendientes	5	31.25%
TOTAL	16	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:



Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 4,812,072.00	RD\$1,338,736.39	RD\$3,473,335.61	68.75



**MUNICIPIO DE VALLEJUELO
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO**

LUGAR: CENTRO COMUNAL, CENTRO CIUDAD

FECHA 03/07/2022

	Institución	Contacto	Virma
Medino González			
Diego Reyes	Las Ovejas del Rey	809-783-1494	
Lic. Julio Ernesto Montero	Esc. Sabana Grande		
Licda. Madelin Encarnación	San Andrés	809-832-3293	
Ing. Holler			
Licda. Liliana Encarnacion	Escuela Democrática	809-891-4537	
Licda. Claribel Encarnacion	junta Electoral	829-799-7938	
Lic. José Milquíades Peña	Escuela Anacaona		Joselin Montero
Saulo Montero Danis	*COOP Grasur	809-680-3545	
Licda. Victoria Mateo	Coop central	Victoria Mateo S	
Radhames Montero Regidor		829-474-9411	