



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLEJUELO**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022**  
**PERIODO 01 DE JUNIO AL 31 AGOSTO (3ER TRIMESTRE)**



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO P	CENTRO CIUDAD	RD\$200,000.00	115,972.00		X			En ejecución
2. REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	RIO ARRIBA- LOMA DEL CO	RD\$155,000.00						
3. CONSTRUCCIÓN CONTENES	LOS POZOS-CAPULÍN-	RD\$650,000.00	508,292.82	X				FINALIZADA
4. CONSTRUCCIÓN DE BADEN	EL PALMAR	RD\$100,000.00	21,250.00			X		
5. CONSTRUCCIÓN DE BADEN	CENTRO CIUDAD	RD\$640,000.00					X	Sin ejecutar
6. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EMPALME	RIO ARRIBA DEL SUR	RD\$300,000.00					X	Sin ejecutar
7. APERTURA DE CALLES	SAN ANDRÉS	RD\$300,000.00					X	Sin ejecutar
8. ARBORIZACIÓN PLANTAS ORNAMENTALES	INDEPENDENCIA	RD\$125,700.00					X	Sin ejecutar
9. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	SABANA GRANDE	RD\$679,367.00	210,129.39	X				FINALIZADA
10. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	LA BAITOA /LOS FUNDOS	RD\$100,000.00	39,590.00			X		En Ejecución
11. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	SABANA GRANDE	RD\$100,000.00	45,214.00		X			En ejecución
12. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	LAS CAÑITAS	RD\$90,000.00	19,100.00			X		En ejecución
13. SUSTITUCIÓN DE TIERRA POR CEMENTO	LOS BOTAO	RD\$100,000.00					X	Sin Inicial
14. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	EL PLAY-CLAVELLINA	RD\$125,000.00	27,505.00			X		En ejecución
15. REPARACIÓN DE VIVIENDAS	LOS FUNDOS	RD\$100,000.00	39,590.00			X		En ejecución
16. REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	EL OTRO LADO-MATADERO	RD\$200,000.00	200,000.00		X			En ejecución
17. REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	EL PALMAR	RD\$177,000.00	170,000.00		X			En ejecución
18. REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	CAPULÍN-EL CAPA	RD\$100,000.00	100,000.00		X			En ejecución
19. REPARACIÓN DE CAMINO VECINAL	LOS PATIECITOS	RD\$150,000.00	150,000.00		X			En ejecución
20. CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL	CEMENTERIO-SABANA G	RD\$300,000.00					X	Sin ejecutar
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>RD\$4,342,067.00</b>	<b>RD\$1,646,643.21</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	

FIRMA PPM

31-08-2022

FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO 01 DE JUNIO AL 31 AGOSTO (3ER TRIMESTRE)**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	37.92%
Obras en proceso	5	37.40%
Obras pendientes	6	24.68%
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
<b>RD\$ 4,812,072.00</b>	<b>RD\$1,646,643.21</b>	<b>RD\$3,165,428.79</b>	<b>37.92%</b>



**MUNICIPIO DE VALLEJUELO**  
**COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM**  
**LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO**

**LUGAR:** SALA CAPITULAR, AYUNTAMIENTO

**FECHA** 30/08/2022

	Institución	Contacto	Virma
Medino González	Las Ovejas del Rey	809-783-1494	
Diego Reyes	Esc. Sabana Grande		
Lic. Julio Ernesto Montero	San Andrés	809-832-3293	
Licda. Madelin Encarnación			
Ing. Holler	Escuela Democrática	809-891-4537	
Licda. Liliana Encarnacion	Junta Electoral	829-799-7938	
Lic. José Milquíades Peña	Escuela Anacaona		Joselin Montero
Saulo Montero Danis	*COOP Grasur	809-680-3545	
Licda. Victoria Mateo	Coop Central	Victoria Mateo S	
Radhames Montero Regidor		829-474-9411	