



**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS**

Santo Domingo, D. N.  
06 de mayo del 2022

Licenciada  
**Alexia Infante**  
Directora de Planificación y Desarrollo Institucional  
Su Despacho

Asunto: Remisión informe Rendición de Cuentas PPM 2022  
Anexo: Informe Rendición de Cuentas PPM 2022

Estimada Sra. Infante:

Luego de saludarle, le remito el informe de rendición de cuentas del PPM 2022 que comprende el período 01.01.22 al 30.04.2022, con la finalidad de que sea presentado a los **Miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, Delegados del Presupuesto Participativo Municipal y al Honorable Concejo Municipal.**

Se anexa la matriz de seguimiento a los 91 proyectos priorizados y distribuidos en 50 barrios de las diferentes circunscripciones, refrendado mediante acta del cabildo abierto Resolución CA 01-2022 d/f 20.01.2022.

Muy atentamente,



**Lcda. Yissell Carrasco Rivas**  
Encargada Departamento Estadístico  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



# **INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2022**

**PERÍODO  
ENERO – ABRIL 2022**



El Plan de Inversión Municipal (PIM) 2022 de ADN comprende las acciones e intervenciones a realizarse en las diferentes circunscripciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los munícipes del Distrito Nacional. Los fondos para invertir en el Presupuesto Participativo dentro del Capítulo Presupuestario de Gastos de Capital e Inversión y aprobados mediante Resolución del Concejo Municipal núm. 42-2021 ascienden a un monto total de **RD\$150,000,000,00** (ciento cincuenta millones de pesos dominicanos), unos **RD\$3,000,000** (tres millones de pesos dominicanos) por sector a los fines de alcanzar 50 (cincuenta) sectores del Distrito Nacional.

## INVERSIÓN POR CIRCUNSCRIPCIÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN	CANTIDAD DE SECTORES	MONTO POR SECTOR
C1	16	48,000,000.00
C2	15	45,000,000.00
C3	19	57,000,000.00
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>RD\$150,000,000.00</b>

Finalmente se priorizaron noventa y un (91) proyectos dentro de los cincuenta (50) sectores identificados en las asambleas comunitarias y aprobadas mediante acta del cabildo abierto Resolución CA 01-2022 d/f 20.01.2022. El PIM de esta alcaldía está debidamente formulado en el Form.FP-06 (Programación Económica y Financiera de los Proyectos y Obras) dentro del presupuesto aprobado para el año 2022.

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022  
ANÁLISIS EJECUCIÓN  
PERÍODO ENERO- ABRIL 2022**

Lotes	Proyecto	Código	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto estimado	Estatus
1	01	0170	1. INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD 2. INTERCONEXION DE AGUA PLUVIALES Y RESIDUALES	MIRAMAR	2,990,325.77	LICITACION
	22	0056	1. RECONSTRUIR EL DRENAJE 2. ESCALERA IDENTIF.	ENRIQUILLO KM.8	2,961,952.20	LICITACION
	21	0083	1. ILUMINACION DEL PARQUE 2. CONSTRUCCION DE FILTRANTE	TROPICAL	2,996,089.73	LICITACION
	06	0086	1. DRENAJE PLUVIAL Y ARCANTARILLADOS 2. REMOZAMIENTO DE LOS PARQUES 3. PINTAR CLUB GAD, ARREGLAR GRADAS Y MALLAS	HONDURAS	2,929,889.75	LICITACION
	08	0078	1. SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL 2. 6 BADENES PARA EL SECTOR	30 DE MAYO	2,992,653.53	LICITACION
	01	0193	1. SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL 2. ACERAS, CONTENES Y BADENES	ATALA	2,995,149.14	LICITACION
	06	0088	1. SOLUCION DRENAJE PLUVIAL 2. REMOZAMIENTO PARQUE FRENTE A CASA#45 Y EL OTRO FRENTE A CASA 7 3. CIERRE CON MALLA FRENTE A LA CASA #7	KM 7 Y KM 7 1/2	2,999,289.18	LICITACION
2	06	0087	1. DRENAJE PLUVIAL	ENSANCHE QUISQUEYA	2,996,710.67	LICITACION
	05	0070	1. REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	JOSÉ CONTRERAS	2,997,205.69	LICITACION
	05	0071	1. PARQUE RECREATIVO Y PARED PIRAMETRAL DEL CLUB ORLANDO M 2. VACIADO DE CALLEJONES E INSTALACIONES CAMARA DE VIGILANCIA 3. SOLUCION DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL	MATA HAMBRE	2,998,039.34	LICITACION
	04	0060	1. ARREGLO TOTAL DE CANCHA, GRADAS, BAÑOS Y BIBLIOTECA TECNOLÓGICA 2. ARREGLO TOTAL DE BAÑOS, GRADAS, GAZEBO E INSTALACIONES DEPORTIVA CLUB LA PAZ	LA PAZ	2,970,637.62	LICITACION

Lotes	Proyecto	Código	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto estimado	Estatus
	08	0079	1. REPARACION DEL CLUB LOS PRADITOS 2. CAMARA DE SEGURIDAD 3. DRENAJE PLUVIAL	PRADITOS	2,965,334.78	LICITACION
	22	0057	1. LIMPIEZA DE IMBORNALES Y DRENAJE	MANGANAGUA	2,910,443.28	LICITACION
3	02	0071	1. DRENAJES PLUVIALES 3. BACHEO DE LOS CALLEJONES	SAN CARLOS	2,978,685.27	
	01	0172	1. ACERAS, CONTENES Y RAMPA	CIUDAD NUEVA	2,968,868.53	
	01	0173	1. ALUMBRADO PUBLICO 2. CAMARA DE VIGILANCIA 3. ACERAS, CONTENESPA	CIUDAD UNIVERSITARIA	2,998,884.10	
	06	0089	1. REMOZAMIENTO DEL CLUB RAFAEL LEONIDAS SOLANO 2. SOLUCION DE DRENAJE AV.DEL ROSARIO	GUACHUPITA	2,933,515.70	
	06	0090	1. ALUMBRADO PUBLICO 2. SOLUCION DE DRENAJE PUVIAL	LA CIENAGA	2,995,720.87	
	01	0189	1. ALUMBRADO 2. ACERAS Y CONTENES	GUALEY	2,995,510.09	
	05	0072	1. PARQUE LOS GUANDULES 2. ALUMBRADO	LOS GUANDULES	2,997,490.94	
4	22	0059	1. LIMPIEZA Y REPARACION DE IMBORNALES 2. CAMARA DE VIGILANCIA 3. ILUMINACION	ENSANCHE LUPERON	2,997,558.15	
	01	0185	1. BOTICA POPULAR 2. REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	ENSACHE ESPAILLAT	2,999,001.86	
	01	0186	1. ACERAS Y CONTENES	MEJORAMIENTO SOCIAL	2,993,964.76	
	01	0187	1. DRENAJE PUVIAL 2. ACERAS Y CONTENES	27 DE FEBRERO	2,994,298.03	
	01	0188	1. ACERAS Y CONTENES 2. IMBORNALES	MARIA AUXILIADORA	2,939,592.92	
	24	0053	1. CAÑADAS: EDUARDO BRITO, CORREROS Y LA TRINITARIA		2,999,370.28	
5	01	0190	1. SOLUCION DE DRENAJE 2. ILUMINACION DE AREA PUBLICA 3. ACERAS Y CONTENES	VILLA MARIA	2,988,704.32	LICITACION
	11	0064	1. ILUMINACION DEL SECTOR 2. PAVIMENTACION DE LA C/ PEATONAL LAS MARINAS EN V. ELOISA	LAS CAÑITAS	2,998,542.75	LICITACION
	08	0080	1. SOLUCION DE DRENAJE 2. REDUCTOR DE VELOCIDAD 3. ESCUELA LABORAL	VILLA FRANCISCA	2,995,041.40	LICITACION
	21	0084	1. ILUMINACION EN GENERAL 2. FILTRANTE	VILLA CONSUELO	2,999,438.62	LICITACION

Lotes	Proyecto	Código	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto estimado	Estatus
	22	0060	1. SEÑALIZACION DE LAS CALLES 2. SEÑALIZACION DEL PARQUE DE LA MUJER 3. SOLUCION DE DRENAJE	VILLA JUANA	2,996,354.66	LICITACION
	21	0085	1. ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO	24 DE ABRIL	2,947,856.08	LICITACION
	08	0081	1. TERMINACION DEL CLUB LOS PIONEROS	VILLA AGRICOLAS	2,999,438.47	LICITACION
6	01	0183	1. PAVIMENTACION (SOLUCION PEATONALES)	CAPOTILLO	2,994,584.01	
	01	0184	1. REPARACION Y REMOZAMIENTO (ESTANCIA INFANTIL) 2. ILUMINACION DESDE LA FUNERARIA HASTA LA 42 3. REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	LA ZURZA	2,998,048.94	
	04	0061	1. LIMPIEZA DE CAÑADA	LA PUYA	2,990,669.88	
	01	0176	1. REMOZAMIENTO COMPLETO ACERA Y FIDEL FERREIRA	LA FE	2,999,550.96	
	22	0058	1. REMOZAMIENTO DEL CLUB ACUFROSA	ENSANCHE KENNEDY	2,999,774.62	
	01	0176	1. ACERAS Y CONTENES 2. SOLUCION DE DRENAJE	CRISTO REY	2,997,186.71	
7	11	0063	1. BACHEO DE LOS CALLEJONES	LA HONDONADA	2,999,013.42	
	04	0062	1. RECONSTRUCCION DEL PLAY	LOS GIRASOLES	2,994,153.75	
	01	0178	1. ACERAS Y CONTENES	KM 11 AUTOPISTA DUARTE	2,993,495.08	
	02	0072	1. REPARACION CALLE LA TABLETA 2. BACHEO CALL MADRE VIEJA	MANZANO	2,984,484.21	
	01	0174	1. C/ PARAISO (ACERAS Y CONTENES) 2. DOMINGO SERRANO (ACERAS Y CONTENES)	FUNDACION	2,976,467.20	
	01	0179	1. ACERAS Y CONTENES	LOS ANGELES	2,998,048.94	
8	01	0180	1. ASFALTADO DE LOS CALLEJONES (LEONIDAS DE DIOS, LA ONZA Y UNION) LA CAÑADA	LOS RIOS	2,998,354.71	LICITACION
	01	0182	1. FILTRANTE 2. ACERAS Y CONTENES	TUTUMO	2,998,705.63	LICITACION
	01	0177	1. REMOZAMIENTO DE CAÑADA	LOS RAMIREZ	2,997,660.34	LICITACION
	01	0181	1. GAZEBO PRIMERA ETAPA	LOS JARDINES	2,997,648.80	LICITACION
	12	0061	1. DESAGUE Y CANELETA 2. REPARACION DE ESCALONES	LOS GALINDEZ	2,999,231.98	LICITACION
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>149,338,637.66</b>	

**PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL  
(PIM 2022)  
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PP**

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	0	0%
Obras en Licitación	25	50%
Obras Pendientes	25	50%
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

**BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA**

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de Ejecución
\$149,338,637.66	-	\$149,338,637.66	0%

Preparado por:



**Lcda. Yissell Carrasco Rivas**  
Encargada Departamento Estadístico  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional