

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2022


CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7202
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS TABARES			800,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL - CENTRO DEL DISTRITO M.			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0053			PROY. DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	1,267,500.00
02	0051			PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO M.			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0052			PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS EN EL DISTRITO M.			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	767,500.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	30,000.00
05	0051			PROYECTO DE CONSTRUCCION PARQUE LOS TOROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	30,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	500,000.00
07	0051			PROYECTO DE CONST. O REPARACION DEL CENTRO COMUNAL LA GUAMA (CONTINUACION)			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	300,000.00
07	0052			PROYECTO DE CONST. O REPARACION DE LA IGLESIA EVANGELICA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0051			PROYECTO DE REPARACION ARCO DE LA ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	80,000.00	480,000.00	375,086.00	96,785.00	471,871.00	0.00	471,871.00	8,129.00
20	0051			PROYECTO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	305,565.00	93,285.00	398,850.00	0.00	398,850.00	1,150.00
20	0052			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	69,521.00	3,500.00	73,021.00	0.00	73,021.00	6,979.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,971.40	1,820,971.40	377,600.00	0.00	377,600.00	0.00	377,600.00	1,443,371.40
21	0051			PROYECTO DE CONTINUACION DEL DRENAJE FLUVIAL EN EL SECTOR LA GALLERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,971.40	1,420,971.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,971.40
21	0052			CONSTRUCCION DE POZO TUBULARES EN EL SECTOR SABANA LOS DOMINGUEZ Y LA SABANETA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	377,600.00	0.00	377,600.00	0.00	377,600.00	22,400.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,400,000.00	3,100,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	900,000.00
24	0051			PROYECTO DE ENCACHE DE CAÑADA EL JOBO			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	400,000.00
24	0051			PROYECTO DE ENCACHE DE CAÑADA EL JOBO			100,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	400,000.00
24	0052			PROYECTO DE ENCANHE EN EL SECTOR TABARES			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7202
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	4,100,971.40	9,400,971.40	1,522,686.00	3,029,285.00	4,551,971.00	0.00	4,551,971.00	4,849,000.40


OSE MANUEL DOMINGUEZ VENTUR
CONTADOR
Preparado Por


MARIANO DE JESUS TEJEDA
TESORERO DISTRITAL
Revisado Por


WARD ANTONIO CABITO SANTIA
DIRECTOR DISTRITAL
Aprobado Por