

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7387**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Tavera**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,597,229.03	3,897,229.03	30,510.00	376,225.28	406,735.28	0.00	406,735.28	3,590,493.75
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES-DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,656,166.03	3,856,166.03	0.00	373,180.28	373,180.28	0.00	373,180.28	3,482,985.75
01	0052			ROTULACION CALLE DESDE LA GINA HASTA TAVERA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-58,937.00	41,063.00	30,510.00	3,045.00	33,555.00	0.00	33,555.00	107,508.00
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	690,000.00	2,790,000.00	1,635,933.78	827,984.66	2,463,918.44	0.00	2,463,918.44	826,081.56
02	0051			REPARACION CAMINOS VECINALES		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	700,000.00	2,700,000.00	1,581,209.84	827,984.66	2,409,194.50	0.00	2,409,194.50	790,805.50
02	0052			REPARACION PUENTES DEL DISTRITO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	54,723.94	0.00	54,723.94	0.00	54,723.94	35,276.06
04				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0051			REMOZAMIENTO CANCHA LA LLANADA Y JAGUA GORDA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO LA PRESA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
06	0051			MANTENIMIENTO Y DECORACION PARQUES DEL DISTRITO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			3,286,259.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	684,826.00	1,984,826.00	1,340,038.96	461,596.59	1,801,635.55	0.00	1,801,635.55	2,169,449.45
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LA GINA	X	1	1,542,148.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	384,826.00	1,384,826.00	881,007.12	423,550.87	1,304,557.99	0.00	1,304,557.99	622,416.01
07	0052			CENTRO COMUNAL RANCHO LA VACA	X	1	1,744,111.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	459,031.84	38,045.72	497,077.56	0.00	497,077.56	1,547,033.44
08				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			271,038.00	0.00	0.00	0.00	271,038.00	0.00	271,038.00	0.00	31,044.82	31,044.82	0.00	31,044.82	239,993.18
08	0051			REPARACION CLUB LOMA DEL COCO	X	1	191,038.00	0.00	0.00	0.00	191,038.00	0.00	191,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,038.00
08	0052			REPARACION IGLESIA EVANGELICA LOS VELAZQUITOS		1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,044.82	31,044.82	0.00	31,044.82	48,955.18
11				<b>Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	220,000.00	420,000.00	20,340.00	0.00	20,340.00	0.00	20,340.00	399,660.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7387**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Tavera**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11	0051			CONSTRUCCION ENTRADAS DEL DISTRITO- MAMEY		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	220,000.00	420,000.00	20,340.00	0.00	20,340.00	0.00	20,340.00	399,660.00
14				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	22,050.00	122,050.00	24,995.40	77,944.68	102,940.08	0.00	102,940.08	19,109.92
14	0051			MANTENIMIENTOS OBRAS MUNICIPALES		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	22,050.00	122,050.00	24,995.40	77,944.68	102,940.08	0.00	102,940.08	19,109.92
15				<b>Construcción en Cementerios</b>			1,122,364.00	0.00	0.00	0.00	629,824.00	376,887.00	1,006,711.00	860,016.15	88,636.75	948,652.90	0.00	948,652.90	550,598.10
15	0051			CONSTRUCCION PARED FRONTAL CEMENTERIO LA LLANADA		1	429,824.00	0.00	0.00	0.00	429,824.00	44,410.00	474,234.00	407,278.15	38,384.50	445,662.65	0.00	445,662.65	28,571.35
15	0052			CONSTRUCCION FRONTAL CEMENTERIO JAGUA GORDA		1	692,540.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	332,477.00	532,477.00	452,738.00	50,252.25	502,990.25	0.00	502,990.25	522,026.75
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	200,837.77	54,157.83	254,995.60	0.00	254,995.60	145,004.40
20	0051			REPARACION VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	200,837.77	54,157.83	254,995.60	0.00	254,995.60	145,004.40
23				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,174.00	170,174.00	99,800.30	26,504.78	126,305.08	0.00	126,305.08	43,868.92
23	0051			COLOCACION ILUMINARIAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,174.00	170,174.00	99,800.30	26,504.78	126,305.08	0.00	126,305.08	43,868.92
24				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			408,596.00	0.00	0.00	0.00	408,596.00	0.00	408,596.00	178,581.73	78,582.49	257,164.22	0.00	257,164.22	151,431.78
24	0051			PROYECTOS DE AGUA EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA		1	408,596.00	0.00	0.00	0.00	408,596.00	0.00	408,596.00	178,581.73	78,582.49	257,164.22	0.00	257,164.22	151,431.78
<b>Total General RD\$</b>							<b>9,338,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,259,458.00</b>	<b>5,311,166.03</b>	<b>11,570,624.03</b>	<b>4,391,054.09</b>	<b>2,022,677.88</b>	<b>6,413,731.97</b>	<b>0.00</b>	<b>6,413,731.97</b>	<b>8,235,691.06</b>

  
Preparado por  


  
Revisado por  


  
Aprobado por  
