


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2022**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7150
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS


Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigentes	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
11	0054			CONSTRUCCION DE LA PARADA DE MOTOCONCHOS - CENTRO DE LA CIUDAD			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,698,863.42	2,998,863.42	4,116,708.20	91,077.61	4,207,785.81	0.00	4,207,785.81	-1,208,922.39
13	0051			CONTINUACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBERO.			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	849,431.71	2,149,431.71	2,058,354.10	91,077.61	2,149,431.71	0.00	2,149,431.71	0.00
13	0051			CONTINUACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBERO.			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,431.71	849,431.71	2,058,354.10	0.00	2,058,354.10	0.00	2,058,354.10	-1,208,922.39
15				Construcción en Cementerios			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	380,660.32	580,660.32	199,854.81	373,189.40	573,044.21	0.00	573,044.21	7,616.11
15	0051			CONSTRUCCION DE UN BULEVAS Y MURALIAS EN LA EMPLANADA DEL CEMENTERIO - CENTRO DE LA CIUDAD			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	380,660.32	580,660.32	199,854.81	373,189.40	573,044.21	0.00	573,044.21	7,616.11
19				Construcción de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	36,389.83	13,101.70	49,491.53	0.00	49,491.53	508.47
19	0051			P.P. - REPARACION Y READECUACION DE VIVIENDAS - CALAVAZA			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	36,389.83	13,101.70	49,491.53	0.00	49,491.53	508.47
19	0052			REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			1,478,516.40	0.00	0.00	0.00	1,478,516.40	-55,000.00	1,423,516.40	289,476.68	896,469.05	1,185,945.73	0.00	1,185,945.73	237,570.67
21	0051			P.P. - CONST. DE ALCANMTRILLA EN EL BARRIO LA BELLACA CALLE MELLA - CENTRO DE LA CIUDAD			1,018,404.40	0.00	0.00	0.00	1,018,404.40	0.00	1,018,404.40	208,454.28	798,469.05	1,006,923.33	0.00	1,006,923.33	11,481.07
21	0052			P.P. - SANEAMIENTO DE CAÑADA FRENTE AL PARQUE LOS TUMBAOS C/ LA MILAGROSA			405,112.00	0.00	0.00	0.00	405,112.00	0.00	405,112.00	81,022.40	98,000.00	179,022.40	0.00	179,022.40	226,089.60
21	0053			P.P. - CONSTRUCCION DE UN POZO DE AGUA POTABLE - ANGOSTURA			55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Generales:							10,777,697.29	0.00	0.00	0.00	9,477,697.29	5,063,513.22	14,541,210.51	7,535,483.01	2,310,679.46	9,846,162.47	0.00	9,846,162.47	4,695,048.04


MARIA MARILIN AYBAR ROMER
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Preparado Por




CESAR ALFREDO FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
Revisado Por




SUSI JOSEFINA PEREZ MELO
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por

