

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7002

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Altamira

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			690,400.00	0.00	0.00	0.00	690,400.00	1,607,954.66	2,298,354.66	108,750.00	1,450,290.68	1,559,040.68	0.00	1,559,040.68	739,313.98
01	0051			APLICACION CAPA DE HORMIGON EN EL JAMO POR LA PELUQUERIA		2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	108,750.00	11,250.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA ZONA URBANA, ALTAMIRA		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0053			APLICACION CAPA EN HORMIGON EN LA CHINA VIEJA (SUBIDA DEL RIO)		2	470,400.00	0.00	0.00	0.00	470,400.00	-470,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BAJABONICO ARRIBA Y ZONAS ALEDAÑAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,354.66	2,078,354.66	0.00	1,450,290.68	1,450,290.68	0.00	1,450,290.68	628,063.98
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			4,535,403.00	0.00	0.00	0.00	4,535,403.00	1,125,000.00	5,660,403.00	1,878,435.00	1,983,079.75	3,861,514.75	0.00	3,861,514.75	1,798,888.25
02	0051			ACONDICIONAMIENTO ZONA CAMINO REAL, BAJABONICO ARRIBA	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-200,000.00	500,000.00	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00	123,000.00
02	0052			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL LA SABANA		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0053			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECCION LOS LLANOS, HIGUERO		2	849,403.00	0.00	0.00	0.00	849,403.00	0.00	849,403.00	196,530.00	414,686.63	611,216.63	0.00	611,216.63	238,186.37
02	0054			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECCION QUEBRADA HONDA, PALMAR GRANDE		2	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	747,600.00	52,000.00	799,600.00	0.00	799,600.00	150,400.00
02	0055			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECCION EL MAMEY Y LA ESCALERA		2	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	325,000.00	1,365,000.00	167,500.00	995,438.12	1,162,938.12	0.00	1,162,938.12	202,061.88
02	0056			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA		2	946,000.00	0.00	0.00	0.00	946,000.00	0.00	946,000.00	389,805.00	403,155.00	792,960.00	0.00	792,960.00	153,040.00
02	0057			REPARACION DE CAMINOS VECINALES CON ASFALTO EN LA ZONA URBANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	117,800.00	117,800.00	0.00	117,800.00	882,200.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7002

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Altamira

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL PLAY MUNICIPAL DE ALTAMIRA	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	15,006.00	265,006.00	15,000.00	142,020.05	157,020.05	0.00	157,020.05	107,985.95
04	0051			REPARACION DE LAS DISTINTAS CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DEALTAMIRA		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	15,000.00	27,015.00	42,015.00	0.00	42,015.00	107,985.00
04	0052			REPARACION DE CANCHA EN PALMAR GRANDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,006.00	115,006.00	0.00	115,005.05	115,005.05	0.00	115,005.05	0.95
06				Reparación Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	30,000.00	51,500.00	81,500.00	0.00	81,500.00	118,500.00
06	0051			ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS VERDES		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	30,000.00	51,500.00	81,500.00	0.00	81,500.00	68,500.00
06	0052			REMOZAMIENTO DE PARQUE EN LA SABANA		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
07	0051			CONSTRUCCION LOCAL JUNTA DE VECINOS, COMUNIDAD EL PINO EN EL JAMO	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CAPILLA EN LA COMUNIDAD EL COROZO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	92,889.59	4,500.00	97,389.59	0.00	97,389.59	2,610.41
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	92,889.59	4,500.00	97,389.59	0.00	97,389.59	2,610.41
15				Construcción en Cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE PALMAR GRANDE	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN ZONAS VULNERABLES DEL MUNICIPO DE ALTAMIRA		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7002**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Altamira**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-800,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETAS CALLE EL PLAY-ESCUELA, COMUNIDAD LOS LLANOS	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0052			CONSTRUCCION DE CANALETA EN LA COMUNIDAD QUEBRADA HONDA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total General RD\$							8,775,803.00	0.00	0.00	0.00	8,775,803.00	1,547,960.66	10,323,763.66	2,325,074.59	3,631,390.48	5,956,465.07	0.00	5,956,465.07	4,367,298.59

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Preparado por

Revisado por
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRA
AUDITADO

Aprobado por
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 FUNDADO EL 28/12/1889
 Puerto Plata, R.D.