

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7206**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			1,173,086.00	193,400.00	0.00	193,400.00	979,686.00	4,464,362.96	5,444,048.96	1,543,043.80	1,104,774.96	2,647,818.76	0.00	2,647,818.76	2,989,630.20
01	0051			Terminación de Puente en Cardón		2	323,086.00	193,400.00	0.00	193,400.00	129,686.00	338,410.00	468,096.00	307,092.28	0.00	307,092.28	0.00	307,092.28	354,403.72
01	0052			Construcción de 2do Puente en Cardón		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			Reparación de Cañada Carretera El Capa-Casilla		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	64,000.00	564,000.00	555,720.00	0.00	555,720.00	0.00	555,720.00	8,280.00
01	0054			Construcción de Aceras y Contenes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411,952.96	3,411,952.96	680,231.52	1,025,744.96	1,705,976.48	0.00	1,705,976.48	1,705,976.48
01	0055			Relleno de Calles en Coordinación con el MOPC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	79,030.00	79,030.00	0.00	79,030.00	920,970.00
01	0056			PPM Pueblo Nuevo 2022-Reductores de Velocidad y Señalización de Calles			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			1,267,362.00	0.00	0.00	0.00	1,267,362.00	0.00	1,267,362.00	144,111.00	0.00	144,111.00	0.00	144,111.00	1,123,251.00
02	0051			PPM Las Yayas-Construcción de Local de la Asociación de Agricultores San Jose Incorporada	X	1	1,267,362.00	0.00	0.00	0.00	1,267,362.00	0.00	1,267,362.00	144,111.00	0.00	144,111.00	0.00	144,111.00	1,123,251.00
02	0052			PPM El Capá 2022-Arreglo de Caminos Vecinales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	934,611.55	565,388.45	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
05	0051			Construcción de Parque en la Comunidad de Las Yayas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	934,611.55	565,388.45	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865,546.80	3,865,546.80	2,315,225.28	1,512,162.83	3,827,388.11	0.00	3,827,388.11	38,158.69
07	0051			Construcción de Centro Comunal en Pueblo Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865,546.80	3,865,546.80	2,315,225.28	1,512,162.83	3,827,388.11	0.00	3,827,388.11	38,158.69
07	0052			PPM El Rosario 2022-Construcción de Funeraria			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20</b>				<b>Reparación de Viviendas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,992.00	92,992.00	71,749.00	19,175.00	90,924.00	0.00	90,924.00	2,068.00
20	0051			Continuación Reparaciones de Viviendas en Cardón con Fondos PPM 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,992.00	92,992.00	71,749.00	19,175.00	90,924.00	0.00	90,924.00	2,068.00
20	0052			PPM Cardón 2022-Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7206**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
25	0051			Reparación Acueducto Las Yayas con Fondos PPM 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
<b>Total General RD\$</b>							2,440,448.00	193,400.00	0.00	193,400.00	2,247,048.00	9,984,901.76	12,231,949.76	5,008,740.63	3,201,501.24	8,210,241.87	0.00	8,210,241.87	4,215,107.89

Preparado por

Lic. Fernando Del Rosario

Revisado por

Licda. Nicaurys Adames Germán

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**


Código del Capítulo: **7206**


Denominación: **Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
25	0051		Reparación Acueducto Las Yayas con Fondos PPM 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
<b>Total General RD\$</b>					<b>2,440,448.00</b>	<b>193,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,400.00</b>	<b>2,247,048.00</b>	<b>9,984,901.76</b>	<b>12,231,949.76</b>	<b>5,008,740.63</b>	<b>3,201,501.24</b>	<b>8,210,241.87</b>	<b>0.00</b>	<b>8,210,241.87</b>	<b>4,215,107.89</b>		

  
Preparado por



  
Lic. Fernando Del Rosario  
Revisado por

  
Licda. Nicaury Adames Germán  
Aprobado por



