

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7112
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA YEGUA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	3,725,060.81	5,075,060.81	53,950.00	1,830,592.27	1,884,542.27	0.00	1,884,542.27	3,190,518.54
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES.			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	53,950.00	25,511.00	79,461.00	0.00	79,461.00	70,539.00
01	0052			P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL CANAL GRANDE			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO TRANQUILO (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725,060.81	3,725,060.81	0.00	1,805,081.27	1,805,081.27	0.00	1,805,081.27	1,919,979.54
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	46,600.00	62,535.00	109,135.00	0.00	109,135.00	240,865.00
02	0051			REPARACION Y ADECUACION DE ACERAS EN TODO EL MUNICIPIO			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	46,600.00	62,535.00	109,135.00	0.00	109,135.00	240,865.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
03	0051			P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BALONCESTO EN EL SECTOR LOS CARTONES			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,400,020.00	0.00	0.00	0.00	2,400,020.00	1,735,000.00	4,135,020.00	1,047,417.51	690,793.19	1,738,210.70	0.00	1,738,210.70	2,396,809.30
05	0051			P.P.- CONSTRUCCION DE UN PARQUESITO EN EL SECTOR LOS MULTIS			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	295,679.51	295,679.51	0.00	295,679.51	904,320.49
05	0052			P.P.- PROYECTO DE REMOZAMIENTO, ILUMINACION, Y COLOCACION DE BANCOS DEL PARQUE CENTRAL			1,200,020.00	0.00	0.00	0.00	1,200,020.00	-605,000.00	595,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,020.00
05	0053			PROY. CONSTRUCCION DE PARQUE Y PLAZA BARRIO NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	349,139.17	385,860.83	735,000.00	0.00	735,000.00	45,000.00
05	0053			PROY. CONSTRUCCION DE PARQUE Y PLAZA BARRIO NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	349,139.17	4,502.85	353,642.02	0.00	353,642.02	426,357.98
05	0053			PROY. CONSTRUCCION DE PARQUE Y PLAZA BARRIO NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	349,139.17	4,750.00	353,889.17	0.00	353,889.17	426,110.83
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051			Elaboracion de Nombre de la Entrada Principal del Municipio de Sabana Yegua.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas			1,037,864.00	0.00	0.00	0.00	518,932.00	476,136.00	995,068.00	990,000.00	262,000.00	1,252,000.00	0.00	1,252,000.00	-256,932.00
12	0051			P.P.- REMOZAMIENTO DE LA 2DA. ENTRADA DEL MUNICIPIO			518,932.00	0.00	0.00	0.00	518,932.00	238,068.00	757,000.00	495,000.00	100,000.00	595,000.00	0.00	595,000.00	162,000.00
12	0051			P.P.- REMOZAMIENTO DE LA 2DA. ENTRADA DEL MUNICIPIO			518,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,068.00	238,068.00	495,000.00	162,000.00	657,000.00	0.00	657,000.00	-418,932.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	-150,000.00	380,000.00	91,770.00	0.00	91,770.00	0.00	91,770.00	288,230.00
23	0051			PROYECTO DE ILUMINACION DE CALLES EN EL BARRIO ABANICO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	91,770.00	0.00	91,770.00	0.00	91,770.00	58,230.00
23	0052			PROYECTO DE ILUMINACION DE CALLES EN EL BARRIO TRANQUILO			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0053			PROYECTO DE ILUMINACION DE CALLES EN EL BARRIO SOL SALE PARA TODO			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23	0054			PROYECTO DE ILUMINACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS MERCES			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7112
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA YEGUA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1 23	2 0055	3	4	5 PROYECTO DE ILUMINACION DE CALLES EN EL BARRIO CUBA LINDA	6	7	8 30,000.00	9 0.00	10 0.00	11 = 9 - 10 0.00	12 30,000.00	13 0.00	14 = 12 + 13 30,000.00	15 0.00	16 0.00	17 = 15 + 16 0.00	18 0.00	19 = 10 + 17 + 18 0.00	20 = 14 - 19 30,000.00
Totales Generales							6,967,884.00	0.00	0.00	0.00	6,448,952.00	5,786,196.81	12,235,148.81	2,229,737.51	2,845,920.46	5,075,657.97	0.00	5,075,657.97	7,159,490.84


LEONEL VALENZUELA
CONTADOR MUNICIPAL
Preparado Por


Revisado Por



MANUEL GUILLERMO COMAS COMAS
ALCALDE MUNICIPAL
Aprobado Por
