

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7088
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE NIZAO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	2,057,253.41	5,407,253.41	843,955.31	3,050,849.47	3,894,804.78	0.00	3,894,804.78	1,512,448.63
01	0051			CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00	239,500.00
01	0052			CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	80,250.00	12,000.00	92,250.00	0.00	92,250.00	7,750.00
01	0053			SEÑALIZACION Y ROTULACION EN LAS DIFERENTE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-64,000.00	186,000.00	15,168.81	0.00	15,168.81	0.00	15,168.81	170,831.19
01	0054			HORMIGONADO			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	99,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	750,000.00	1,350,000.00	586,836.50	778,013.39	1,364,849.89	0.00	1,364,849.89	-14,849.89
01	0056			CONSTRUCCIONACERAS Y CONTENES EN LA MELLA POR LA FUNERARIA DON GREGORIO PPM 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES POR LA CANCHA Y PROF. WENDY DON GREGORIO PPM 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-200,000.00	150,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	115,000.00
01	0058			CONSTRUCCION CONTENES SECTOR PICUA Y ZONA PROFESOR JUAN DON GREGORIO PPM 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,584.00	19,584.00	0.00	19,584.00	480,416.00
01	0059			CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES SECTOR ZAPOTAL PPM 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0060			BACHEO EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	400,000.00	100,200.00	270,645.00	370,845.00	0.00	370,845.00	29,155.00
01	0061			HORMIGONADO CALLEJÓN LALO Y CRUCITO SECTOR DON GREGORIO PPM 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021,253.41	2,021,253.41	0.00	1,935,607.08	1,935,607.08	0.00	1,935,607.08	85,646.33
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	294,500.00
02	0051			REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR NIZAO PPM 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	294,500.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	41,500.00
03	0051			CONSTRUCCION Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	41,500.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07	0051			ADECUACIÓN CENTRO COMUNAL SECTOR ZAPOTAL PPM 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,884,092.23	3,784,092.23	163,675.00	53,500.00	217,175.00	0.00	217,175.00	3,566,917.23
11	0051			EMBELLECIMIENTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	163,675.00	53,500.00	217,175.00	0.00	217,175.00	132,825.00
11	0052			CONSTRUCCION PARADOR FOTOGRAFICO SECTOR NIZAO PPM 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,884,092.23	3,434,092.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,092.23
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	-100,000.00	340,000.00	109,015.00	51,000.00	160,015.00	0.00	160,015.00	179,985.00
20	0051			OBRAS PARA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDAS) REPARACION			0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	54,540.00	51,000.00	105,540.00	0.00	105,540.00	34,460.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7088
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE NIZAO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
20	0052			REPARACIÓN DE VIVIENDAS SECTOR MEDIA BLANCA PPM 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	54,475.00	0.00	54,475.00	0.00	54,475.00	145,525.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	17,500.00	24,915.00	42,415.00	0.00	42,415.00	57,585.00
21	0051			LETRINIZACION			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	17,500.00	24,915.00	42,415.00	0.00	42,415.00	57,585.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	64,000.00	164,000.00	61,000.00	57,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	46,000.00
23	0051			ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	64,000.00	164,000.00	61,000.00	57,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	46,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	326,600.00	123,500.00	450,100.00	0.00	450,100.00	149,900.00
24	0051			SANEAMIENTO DE CAÑADAS EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	326,600.00	123,500.00	450,100.00	0.00	450,100.00	149,900.00
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	6,990,000.00	3,905,345.64	10,895,345.64	1,530,245.31	3,366,264.47	4,896,509.78	0.00	4,896,509.78	5,998,835.88


 Cruz Maria Sanchez
 CONTADORA
 Preparado Por


 Revisado Por
 MARIA R.D.


 Eleazar Guerrero Alvarado
 ALCALDE
 Aprobado Por