



Junta Distrital de Cabarete

RNC.4-30-02353-1

809-739-4129

juntacabarete@gmail.com

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ENERO- JUNIO 2022.

1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.

Estado de Situación de Obras	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas		0%
Obras en Procesos	2	30%
Obras Pendientes	5	70%
Total	7	

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversión ejecutadas y el FDF	Porcentaje de ejecución.
RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
RD\$5,100,000.00	RD\$1,795,863.00	RD\$3,304,137.00	35.02



Junta Distrital de Cabarete

RNC.4-30-02353-1

809-739-4129

juntacabarete@gmail.com

Presupuesto

Nivel de Avance

No	Obras Programada	Ubicación	Presupuesto		Nivel de Avance			Sin iniciar.
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada al 100%	Más de 50%	Menos de 50%	
1	Construcción Casa Comunal	Sector la Paz	RD\$200,000	RD\$147,853		X		
2	Parque Recreativo	Callejón de la Loma	RD\$1,700,000					X
3	Arreglo de Calles y Asfaltado	El Choco	RD\$300,000					X
4	Reparación de Aceras y Contenes	Playa Laguna	RD\$300,000					X
5	Reparación de Aceras y Contenes	La Catalina	RD\$300,000					X
6	Arreglo de Calles y Asfaltado	Bombita	RD\$300,000					X
7	Reparación de Aceras y Contenes	Islabon	RD\$2,000,000	RD\$1,648,010		X		


Freddy Zarzuela Cruz
Director

