

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	068			Aceras y Contenes Barrio Lindo	x		0.00				0.00	198,115.00	198,115.00		0.00	0.00		0.00	198,115.00
01	074			Construcción de Contenes Barrio el Oregano	x		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
01	076			Construcción de Aceras y Contenes Barrio Buenos Aires	x		0.00				0.00	30,490.00	30,490.00		0.00	0.00		0.00	30,490.00
01	080			Construcción de Aceras y Contenes km 20	x		0.00				0.00	41,400.00	41,400.00		0.00	20,000.00		20,000.00	21,400.00
01	082			Const. Aceras y Contenes Calle Principal desde el Hospital Hasta el Parque			1,100,000.00				1,100,000.00	0.00	1,100,000.00		559,110.00	5,000.00		564,110.00	535,890.00
01	083			Const. Aceras y contenes Barrio Bella Vista			0.00				0.00	1,695,239.49	1,695,239.49		0.00	0.00		0.00	1,695,239.49
02	051			Matenimineto de Camino Vecinales			300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		1,310.00	42,680.00		43,990.00	256,010.00
02	051			Matenimineto de Camino Vecinales			0.00				0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00		0.00	300,000.00
02	051			Reparación y Mejoras de Via de Comunicación PPM			2,179,272.06				2,179,272.06	-1,981,150.00	198,122.06		0.00	0.00		0.00	198,122.06
02	053			Reparación y Mejoras de Via de Comunicación			300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		8,995.00	35,905.00		44,900.00	255,100.00
03	052			Construcción Cancha Barrio La Otra Banda			0.00				0.00	198,115.00	198,115.00		0.00	0.00		0.00	198,115.00
04	051			Reparación Play Municipal El Valle	x		300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	299,600.00		299,600.00	400.00
05	051			CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL			450,000.00				450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	450,000.00		450,000.00	0.00
05	055			Construcción Parque Infantil el Cabao	x		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
09	051			Construcción de Techo de Policlínica km 20			400,000.00				400,000.00	0.00	400,000.00		108,065.00	0.00		108,065.00	291,935.00
20	051			Reparación de Viviendas Personas de Escasos Recursos			300,000.00				300,000.00	0.00	300,000.00		22,655.00	252,265.00		274,920.00	25,080.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO DE AYUNTAMIENTO 7031

CODIGO DEL CAPITULO 11


DENOMINACION *Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras*


Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ublc Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
20	051			Reparacion de Viviendas Personas de Escasos Recursos			0.00				0.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00		0.00	350,000.00
23	055			Proyecto de iluminacion Centro de la Ciudad			700,000.00				700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	693,213.52		693,213.52	6,786.48
23	055			Proyecto de iluminacion Centro de la Ciudad			0.00				0.00	166,157.03	166,157.03		30,925.00	37,105.00		68,030.00	98,127.03
23	058			Electrificacion Barrio El Paris	x		0.00				0.00	198,115.00	198,115.00		192,471.11	0.00		192,471.11	5,643.89
23	059			Electrificacion Barrio Bella Vista	x		0.00				0.00	198,115.00	198,115.00		0.00	0.00		0.00	198,115.00
23	060			Electrificacion Barrio El Sano	x		0.00				0.00	198,115.00	198,115.00		134,290.42	55,000.00		189,290.42	8,824.58
23	061			Electrifiacion Barrio el Oregano			0.00				0.00	198,115.00	198,115.00		0.00	0.00		0.00	198,115.00
23	062			Iluminacion Barrio Capotillo			0.00				0.00	198,115.00	198,115.00		0.00	0.00		0.00	198,115.00
25	051			Reparacion de Mini Acueducto Altos de las Piedras	x		0.00				0.00	198,115.00	198,115.00		48,178.00	129,960.00		178,138.00	19,977.00


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL VALLE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022

CODIGO DE AYUNTAMIENTO
 CODIGO DEL CAPITULO
 DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
				TOTAL DE CUENTA RD\$			6,029,272.06				6,029,272.06	2,187,056.52	8,216,328.58		1,105,999.53	2,020,728.52		3,126,728.05	5,089,600.53


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

