

**JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022**

**CODIGO INSTITUCION 713102**

Códigos	Denominación	PM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago	
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha	18 = 9 + 17				19 = 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
	<b>Proyecto 01</b>			<b>7.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>8.374.005,00</b>	<b>15.824.005,00</b>	<b>3.693.665,81</b>	<b>8.699.578,21</b>	<b>12.393.244,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.393.244,02</b>	<b>3.430.760,98</b>		
01	Construcción aceras y contenes, del Dist			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.175.000,00	2.175.000,00	2.149.930,62	24.075,00	2.174.005,62	0,00	2.174.005,62	994,38		
01	Rotulación de calles, del Distrito			450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	105.540,00	105.540,00	0,00	105.540,00	344.460,00		
01	Construcción aceras y contenes, Miguel Gu			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	347.172,72	347.172,72	0,00	347.172,72	52.827,28		
01	Construcción aceras y contenes, Iruvi 1			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	259.172,72	259.172,72	0,00	259.172,72	40.827,28		
01	Construcción de badenes, Villa Felicidad			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	182.800,00	482.600,00	0,00	482.518,10	482.518,10	0,00	482.518,10	81,90		
01	Construcción aceras y contenes, Bella Vist			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	177.792,90	177.792,90	0,00	177.792,90	22.207,10		
01	Construcción aceras y contenes, Para2so			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
01	Construcción aceras y contenes, Los Laurel			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
01	Construcción aceras y contenes, Cristo Sal			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
01	Construcción aceras y contenes, Cristo Sal			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
01	Construcción aceras y contenes, Alas de la			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
01	Construcción aceras y contenes, Los Chinos			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
01	Construcción aceras y contenes, Estancia N			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	453.320,14	453.320,14	0,00	453.320,14	46.679,86		
01	Construcción aceras y contenes, Estancia N			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
01	Construcción de badenes, Salomes Ure7a			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-44.800,00	155.200,00	0,00	153.320,14	153.320,14	0,00	153.320,14	1.879,86		
01	Construcción aceras y contenes, Villa Feil			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
01	Construcción de badenes, Las Paz			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-320.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		
01	Construcción aceras y contenes, Las Casita			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	266.211,43	266.211,43	0,00	266.211,43	33.788,57		
	<b>Proyecto 02</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>8.263,85</b>	<b>444.846,51</b>	<b>453.110,36</b>	<b>0,00</b>	<b>453.110,36</b>	<b>1.346.889,64</b>		
02	Reparación de calles, Los Guillot			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	8.263,85	355.950,33	364.214,18	0,00	364.214,18	35.785,82		
02	Reparación de calles, La Rusa			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	88.896,18	88.896,18	0,00	88.896,18	311.103,82		

*[Handwritten signature]*

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 0 | 2

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2022

Códigos	Denominación	PPM	Mod. Contrata	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago		
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha					
Prog	Obra	SNIP						11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
02	005		Reparaci7n de calles, Ca7a Linda			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
02	005		Reparaci7n de calles, Nueva Jerusalem			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
			<b>Proyecto 07</b>			<b>3,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,450,000.00</b>	<b>1,303,989.53</b>	<b>730,910.34</b>	<b>2,034,899.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2,034,899.87</b>	<b>1,415,100.13</b>
07	005		Construcci7n casa cultural, San Luis			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,303,989.53	730,910.34	2,034,899.87	0.00	2,034,899.87	465,100.13
07	005		Construcci7n Multifuso, El Establo			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
07	005		Construcci7n Multifuso, El Cabre6o			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
			<b>Proyecto 08</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>507,048.04</b>	<b>278,281.79</b>	<b>785,329.83</b>	<b>0.00</b>	<b>785,329.83</b>	<b>214,670.17</b>
08	005		Reparaci7n de iglesias, Del Distrito			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	507,048.04	278,281.79	785,329.83	0.00	785,329.83	214,670.17
			<b>Proyecto 11</b>			<b>3,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>0.00</b>
11	005		Construcci7n entradas o distintivos de la			3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00
			<b>Proyecto 20</b>			<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>105,808.14</b>	<b>67,719.80</b>	<b>173,527.94</b>	<b>0.00</b>	<b>173,527.94</b>	<b>276,472.06</b>
20	005		Reparaci7n de vivienda, Del Distrito			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	105,808.14	67,719.80	173,527.94	0.00	173,527.94	276,472.06
			<b>Proyecto 21</b>			<b>2,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>-1,170,600.00</b>	<b>1,729,400.00</b>	<b>411,908.89</b>	<b>193,277.21</b>	<b>605,186.10</b>	<b>0.00</b>	<b>605,186.10</b>	<b>1,124,213.90</b>
21	005		Construcci7n de pozos tubulares o filtrant			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-848,800.00	851,200.00	411,908.89	193,277.21	605,186.10	0.00	605,186.10	246,013.90
21	005		Construcci7n de pozos tubulares o filtrant			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
21	005		Construcci7n de pozos tubulares o filtrant			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
21	005		Construcci7n de pozos tubulares o filtrant			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,688.21</b>	<b>266,688.21</b>	<b>0.00</b>	<b>266,688.21</b>	<b>33,311.79</b>
24	005		Saneamiento y Acondicionamiento de ca7ada,			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	266,688.21	266,688.21	0.00	266,688.21	33,311.79
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,550,000.00</b>	<b>-1,256,000.00</b>	<b>19,294,000.00</b>	<b>4,488,949.07</b>	<b>4,550,847.01</b>	<b>9,037,796.08</b>	<b>0.00</b>	<b>9,037,796.08</b>	<b>10,256,203.92</b>

1-Comité de Control y Supervisi7n - Camarada de Cuarentas - 3-Comisi7n de Fiscalizaci7n y Control - 4-Ayuntamiento Municipal - 5-Direcci7n General de Presupuesto (DIGEPRES) - 6-Direcci7n General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

