

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2022

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO:				7001							
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecucion Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		156,969,603.70	361,516,743.57	518,486,347.27	109,036,729.29	76,351,870.38	185,388,599.67
01	0073		10.01.0001	CONSTRUCCIN DE ACERAS CONTENES ASFALTADO PARROQUIA SANTISIMA TRINIDAD	N	1,501,404.81	-1,343,755.89	157,648.92	0.00	0.00	0.00
01	0081		10.01.0001	Construccion Aceras Contenes Y Policas Acostados Ensanche Quisqueya	N	3,247,341.63	1,178,593.35	4,425,934.98	0.00	960,987.83	960,987.83
01	0087		10.01.0001	Construccion De Aceras Y Contenes Residencial Ortega Y Gasset (Frente Al Albergue Olimpico) C2	N	3,270,921.26	-1,900,788.01	1,370,133.25	0.00	1,370,133.25	1,370,133.25
01	0090		10.01.0001	Construccion Parque Aceras Y Contenes Av. Reyes Catlicos En El Caliche Sector Cristo Rey C2	N	8,557,058.49	-7,186,925.24	1,370,133.25	0.00	1,370,133.25	1,370,133.25
01	0111		10.01.0001	Construccion de Badenes Honduras del Oeste C1	S	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0118		10.01.0001	Construccion de Aceras y Contenes e Intervencion de callejn Arvelo Perantuen C2	S	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0125		10.01.0001	Construccion de aceras y contenes Gualey C3	S	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0131		10.01.0001	Construccion de Aceras y Contenes San Carlos C1	S	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0148		10.01.0001	Construccion Aceras Contenes Y Gazebo Parque Mirador De Los Girasoles C2	N	2,509,416.06	-2,509,416.06	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0150		10.01.0001	Paseo Maritimo 3era etapa	N	22,729,939.69	0.00	22,729,939.69	21,993,812.98	0.00	21,993,812.98
01	0151		10.01.0001	Construccion Oficina Gazebo Gradas Canchas De Futbol Club Jardines Del Sur C1	N	0.00	858,267.46	858,267.46	858,267.46	0.00	858,267.46
01	0152		10.01.0001	Aceras de la calle Respaldo 21 esq. Calle 34 (Villas Agrcolas) C3	S	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
01	0153		10.01.0001	Construccion de aceras y contenes (El Caliche de Cristo Rey) C2	S	500,000.00	2,416,383.05	2,916,383.05	2,916,383.05	0.00	2,916,383.05
01	0154		10.01.0001	Reparacin de aceras y contenes (Los Peralejos) C2	S	2,000,000.00	1,219,548.27	3,219,548.27	0.00	3,219,548.27	3,219,548.27
01	0157		10.01.0001	Reparacin aceras y verja perimetral de la cancha (Evarsito Morales) C1	S	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	0159		10.01.0001	Reparacin aceras y contenes de las calles Coronel F.Dominguez Guayacanes y Primera (Claret) C1	S	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0161		10.01.0001	Construccion Aceras Y Contenes En Permetro Cementerio Mximo Gmez C3	N	1,250,000.00	88,823.41	1,338,823.41	1,338,353.41	0.00	1,338,353.41
01	0164		10.01.0001	Construccion de Aceras en el entorno de la Escuela Varias Luces Ensanche Espailat C3	N	2,822,821.97	-1,169,467.72	1,653,354.25	0.00	1,653,354.25	1,653,354.25
01	0165		10.01.0001	Colocacin de Reductores de Velocidad frente a la Iglesia San Elas Av. Pedro Livio Cedeo esq. Mar. C3	N	335,132.53	0.00	335,132.53	0.00	0.00	0.00
01	0167		10.01.0001	Constuccion de Aceras y Contenes en el Ens. Naco y Sector Gazcue. C1	N	13,547,272.85	0.00	13,547,272.85	10,837,807.22	211,158.01	11,048,965.23
01	0168		10.01.0001	Construccion de Aceras Y Contenes y Remodelacin de Parque Lote1 2 y 3 (1ra Etapa) PPM	S	0.00	1,613,747.33	1,613,747.33	1,613,747.33	0.00	1,613,747.33
01	0169		10.01.0001	Construccion Malecon 4ta Etapa	N	0.00	220,289,076.18	220,289,076.18	41,623,704.67	33,918,364.44	75,542,069.11
01	0170		10.01.0001	Construccion de Aceras y Contenes e Iluminacin Interconexin de Aguas Pluv. y Res. En Miramar C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	564,946.57	564,946.57
01	0171		10.01.0001	Construccion de aceras y Contenes Sector Maria Auxiliadora. (Todo su Entorno) C3	N	14,000,000.00	3,540,928.04	17,540,928.04	0.00	1,653,354.26	1,653,354.26
01	0172		10.01.0001	Aceras Contenes y Rampas Postes de Iluminacin Lamparas y Camaras de Vigilancia En Ciudad Nueva C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0173		10.01.0001	Camara de seguridad Iluminacin Acera Y contenes. En Ciudad Universitaria C1.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0174		10.01.0001	Aceras y Contenes en C/San Valentin C/Paraiso y C/Domingo Cerrano En Fundacin C1.	S	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0175		10.01.0001	Remozamiento completo Acera y Contenes Fidel Ferreira Drenaje Pluvial Bacheo de la calle. La Fe C2	S	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

17/10/2022 9:23 AM

Pagina 2 de 6

00113584908-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO:				7001							
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01	0176		10.01.0001	Aceras y Contenes Solucion de Drenaje Pluvial. En Cristo Rey C2.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0177		10.01.0001	Afaltado de Callejones e Iluminacin Aceras Contenes y Pilotillos Remozamiento Caada. Los Ramirez C2.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	619,774.75	619,774.75
01	0178		10.01.0001	Construccion de Aceras y Contenes Solucin Filtrante Y parque infantil En Km 11 C2	S	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0179		10.01.0001	Construccion de Aceras y Contenes Parque infantil Municipal y Puente (varandillas) En Los Angeles. C2	S	3,000,000.00	-1,373,058.30	1,626,941.70	0.00	0.00	0.00
01	0180		10.01.0001	Asfaltado Callejones (Leonidas de Dios La Onza Y Union) Caada Escalones Junta de Vecino Nuevo Renacer Los Rios C2	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	619,774.75	619,774.75
01	0181		10.01.0001	Construccion de Aceras y Contenes de la Yaguita Gacebo 1ra Etapa y Luces del Play. En Los Jardines C2.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	619,774.75	619,774.75
01	0182		10.01.0001	Construccion de Aceras Contenes y Filtrantes En Tutumo. C2	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	619,774.75	619,774.75
01	0183		10.01.0001	Remozamiento Casa Cultural Aceras Contenes y Pavimentacin (Solucin Peatonales) En Capotillo C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0184		10.01.0001	Reparacin de Aceras y Contenes Remoja. Estancia Infantil y Iluminacin desde la Funeraria hasta la 42 La Zurza C3	S	3,000,000.00	-1,820,427.01	1,179,572.99	0.00	0.00	0.00
01	0185		10.01.0001	Reparacin de Aceras y Contenes Botica Popular y Alumbrado. En Ensanche Espaillat C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0186		10.01.0001	Construccion de Aceras y Contenes Filtrantes y Pavimentacin de Callejones En Mejoramiento Social C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0187		10.01.0001	Construccion de Drenaje Pluvial Aceras Contenes y Alumbrado. En 27 de Febrero C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0188		10.01.0001	Aceras y contenes imbornales iluminacion de areas publicas en Maria Auxiliadora C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0189		10.01.0001	Alumbrado aceras y contenes remozamiento de agrucudegua en Gualey C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0190		10.01.0001	Solucion de drenaje iluminacion de area publica y aceras y contenes en Villa Maria C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	674,409.96	674,409.96
01	0191		10.01.0001	Construccion Aceras Contenes y Asfaltado correspondiente al PPM (3ra Etapa).C1 C2 C3	S	8,231,965.81	0.00	8,231,965.81	5,643,724.60	2,478,841.51	8,122,566.11
01	0192		10.01.0001	Aceras y Contenes Parque Coral	N	766,328.60	1,006,760.28	1,773,088.88	0.00	960,987.83	960,987.83
01	0193		10.01.0001	Solucion de drenaje pluvia aceras contenes y badenes y reductores de velocidad en Atala C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	564,946.57	564,946.57
01	0194		10.01.0001	Reconstr. Aceras y Contenes Gazcue - Zona Universitaria - Robles - Julia C1	N	0.00	21,018,152.33	21,018,152.33	0.00	2,816,171.16	2,816,171.16
01	0195		10.01.0001	Reconstruc. Aceras y Contenes Esperilla - Robles - Gazcue C1	N	0.00	26,292,337.92	26,292,337.92	8,470,175.82	2,881,010.32	11,351,186.14
01	0196		10.01.0001	Reconstruc Aceras y Contenes Zona Univ - Julia - Paz - Naco - Serralles C1	N	0.00	2,774,356.21	2,774,356.21	0.00	2,646,511.86	2,646,511.86
01	0197		10.01.0001	Reconstruc Aceras y Contenes Evaristo Morales - Julieta - Carmelita C1	N	0.00	15,409,309.44	15,409,309.44	0.00	2,646,511.86	2,646,511.86
01	0198		10.01.0001	Reconstruc Aceras y Contenes Plantini C1	N	0.00	19,937,073.87	19,937,073.87	0.00	960,987.84	960,987.84
01	0199		10.01.0001	Reconstruc Aceras y Contenes Los Rios Ave Juan Ma Lora (Proceres - Colombia) C2	N	0.00	11,789,085.71	11,789,085.71	0.00	1,370,133.25	1,370,133.25
01	0200		10.01.0001	Reconstruc Aceras y Contenes Mirador de Los Girasoles C2 C/Rafael Urea Hna. Patricia Mirabal Minerba Mirabal	N	0.00	1,902,630.17	1,902,630.17	0.00	1,370,134.12	1,370,134.12
01	0201		10.01.0001	Reconstruccion Aceras y Contenes Parque los Restauradores C1	N	0.00	2,144,744.54	2,144,744.54	0.00	960,987.83	960,987.83
01	0202		10.01.0001	Reconstruccion Aceras y Contenes Parque Av. Jos Contreras Esq. Av. Italia C1	N	0.00	2,160,031.15	2,160,031.15	0.00	960,987.83	960,987.83
01	0203		10.01.0001	Reconstruccion Aceras y Contenes Parque Renacimiento Calle San Miguel C1	N	0.00	1,367,471.30	1,367,471.30	0.00	960,987.83	960,987.83
01	0204		10.01.0001	Reconstruccion Aceras y Contenes Gazcue Av. Pasteur C1	N	0.00	16,083,690.03	16,083,690.03	0.00	2,816,171.16	2,816,171.16

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

17/10/2022 9:23 AM

Pagina 3 de 6

00113584908-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05								ESTADO: Aprobado			
CODIGO DEL CAPITULO:				7001							
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01	0205		10.01.0001	Reconstruccin Aceras y Contenes Esperilla (C/Pedro Henrquez Urea - Lincoln - Alma Mater) C1	N	0.00	9,961,103.74	9,961,103.74	0.00	2,881,010.32	2,881,010.32
01	0206		10.01.0001	Reconstruccin Aceras y Contenes Cristo Rey (Av. Ortega y Gasset hasta Nicolas de Ovando) C2	N	0.00	8,395,409.72	8,395,409.72	0.00	0.00	0.00
01	0207		10.01.0001	Constr. de Asf. de calle y Solucin de Drenaje en Mercado Nuevo Sect. Villas Agricolas C3	N	0.00	16,373,058.30	16,373,058.30	11,740,752.75	0.00	11,740,752.75
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		11,800,000.00	164,855,612.51	176,655,612.51	44,453,695.97	1,000,000.00	45,453,695.97
02	0054		10.01.0001	Readecuacin Entorno Zona Universitaria de la C1	N	700,000.00	-359,381.84	340,618.16	0.00	0.00	0.00
02	0057		10.01.0001	Pavimentacin de Callejones La Agustinita C2	S	600,000.00	-595,956.04	4,043.96	4,043.96	0.00	4,043.96
02	0061		10.01.0001	Pavimentacin de Calle Principal Santa Teresa C2	S	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
02	0065		10.01.0001	Pavimentacin de Callejones La Zurza C3	S	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
02	0066		10.01.0001	Intervencin Zona Av. Duarte con Pars C3	N	0.00	161,755,002.14	161,755,002.14	33,081,631.29	0.00	33,081,631.29
02	0069		10.01.0001	Bacheo calles (Mej. Social) C3	S	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0070		10.01.0001	Terminacin de puente calles aceras y contenes (El Macuto La Puya Antigua Arenita) C2	S	0.00	5,812,072.47	5,812,072.47	5,812,072.47	0.00	5,812,072.47
02	0071		10.01.0001	Bacheo de los Callejones Drenaje Pluvial y Reparacin de cancha en San Carlos C1.	S	3,000,000.00	-2,812,072.47	187,927.53	0.00	0.00	0.00
02	0072		10.01.0001	Reparacin C/La Tableta Bacheo C/Madre Vieja y C/Don Tano. En El Manzano C2.	S	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0073		10.01.0001	Bacheo en diferentes Calles del Distrito Nacional Circ. No.1 2 y 3	N	0.00	4,055,948.25	4,055,948.25	4,055,948.25	0.00	4,055,948.25
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		9,788,377.75	-2,952,032.42	6,836,345.33	0.00	0.00	0.00
04	0059		10.01.0001	Reconstruccin de Cancha Los Paralejos C2.	N	788,377.75	47,967.58	836,345.33	0.00	0.00	0.00
04	0060		10.01.0001	Arreglo Total de Baos Gradas Gazebo e Instalaciones Deportivas Club La Paz En La Paz C1.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0061		10.01.0001	Techo de la Cancha Limpieza de caada y Remodelacin de La Fundacin La Puya C2	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0062		10.01.0001	Reconstruccin del Play Parq. de la Av. Del Rio y Salon Multiuso. Los Girasoles C2.	S	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas		20,695,673.12	158,415,085.66	179,110,758.78	0.00	8,441,424.19	8,441,424.19
05	0054		10.01.0001	Construccin de Parque Temtico Musical en la Urb. Corimar KM 9 1/2 Av. Independencia	N	4,400,000.00	-4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0065		10.01.0001	Remodelacin Parque Bosque De La Vida Urbanizacin Las Avenidas Los Ros C2	N	2,795,673.12	-2,459,817.46	335,855.66	0.00	0.00	0.00
05	0067		10.01.0001	Construccin Parque Lineal Lincoln - Proceres - Republica De Argentina - Los Conquistadores. Etapa I	N	0.00	124,774,903.12	124,774,903.12	0.00	0.00	0.00
05	0068		10.01.0001	Parque Lineal Urb. Fernndez C1.	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0069		10.01.0001	Construccin de area para Foodtruck SD Los Rios Snto Domingo. C2	N	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0070		10.01.0001	Reparacin de Aceras y Contenes Remozamiento del Parque en Jose Contreras C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0071		10.01.0001	Parque Recreativo y Pared Perimetral del Club Orlando M. Solucin Drenaje Pluvial En Mata Hambre C1.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0072		10.01.0001	Parque los guandules alumbrado escalones y callejones en Los Guandules C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0073		10.01.0001	Solucin de drenaje pluvial y construccin de parque lineal de la Urbanizacin Fernndez C1	N	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	8,441,424.19	8,441,424.19

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

17/10/2022 9:23 AM

Pagina 4 de 6

00113584908-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO:				7001							
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
06				Reparación Instalaciones Recreativas		35,292,679.46	-3,572,420.76	31,720,258.70	5,377,166.79	2,277,063.22	7,654,230.01
06	0058		10.01.0001	Remozamiento Parque La Chorrera	N	2,269,618.87	0.00	2,269,618.87	0.00	0.00	0.00
06	0066		10.01.0001	Reparacin Parque Urb. Velazcasa C1	N	666,533.44	-644,461.49	22,071.95	0.00	0.00	0.00
06	0074		10.01.0001	Parque Av. Duarte esq. Anbal de Espinosa (Los Perros) Villas Agrcolas C3	N	0.00	555,638.08	555,638.08	555,638.08	0.00	555,638.08
06	0076		10.01.0001	Remozamiento de la Plazoleta Pea Gmez C3	N	1,450,000.00	933,574.08	2,383,574.08	1,236,403.93	1,147,170.08	2,383,574.01
06	0079		10.01.0001	Reconstruccin parque Agua Dulce en el Sector Maria Auxiliadora	N	0.00	2,365,942.33	2,365,942.33	2,365,942.33	0.00	2,365,942.33
06	0080		10.01.0001	Remozamiento parque Evaristo Morales C1	N	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	1,219,182.45	0.00	1,219,182.45
06	0081		10.01.0001	Reconstruccin de parque Av. Jos Contreras esq. Italia C1.	N	1,140,835.80	-1,140,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0082		10.01.0001	Remozamiento Parque Los Restauradores C1.	N	1,997,697.64	-1,997,697.64	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0083		10.01.0001	Remozamiento Plaza Simn Bolvar C1.	N	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0084		10.01.0001	Reconstruccin de Parque Mar Azul C1.	N	3,644,580.32	-3,644,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0085		10.01.0001	Remozamiento Plaza Independencia C1.	N	423,413.39	0.00	423,413.39	0.00	0.00	0.00
06	0086		10.01.0001	Remozamiento Parques Drenaje Pluvial y Alcantarillados Y Pintar Club Gad Honduras C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	564,946.57	564,946.57
06	0087		10.01.0001	Remozamiento del Parque Los Pica Piedra Drenaje Pluvial Alumbrado y Camaras en Ensanche Quisqueya C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0088		10.01.0001	Solucin de Drenaje Pluvial Remozamiento en parque Verja de Malla Ciclonica. En Km. 7 de la Independencia C1.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	564,946.57	564,946.57
06	0089		10.01.0001	Remozamiento del club rafael leonidas solano remozamiento del parque cancha y entrada de san ignacio en Guachupita C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0090		10.01.0001	Alumbrado publico solucion de drenaje puvial remozamiento parque canquia en La Cienaga C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		10,767,005.92	-1,400,000.00	9,367,005.92	2,586,128.85	0.00	2,586,128.85
07	0059		10.01.0001	Biblioteca Manganagua C1	N	1,767,005.92	0.00	1,767,005.92	0.00	0.00	0.00
07	0064		10.01.0001	Construccin Centro Futuro	N	9,000,000.00	-1,400,000.00	7,600,000.00	2,586,128.85	0.00	2,586,128.85
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		13,952,586.22	438,982.21	14,391,568.43	269,894.99	1,913,766.53	2,183,661.52
08	0054		10.01.0001	Adecuacin y equipamiento de Biblioteca Infantil y Escuela de Msica en Villas Agrcolas	N	300,000.00	0.00	300,000.00	269,894.99	0.00	269,894.99
08	0070		10.01.0001	Reconstruccin de Parroquia Sagrado Corazn de Jess Villa Juana C3	N	1,652,586.22	-1,652,586.22	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0078		10.01.0001	Remosamiento Multi-Usos Y Badenes para el Sector en 30 de Mayo C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	564,946.57	564,946.57
08	0079		10.01.0001	Reparacin Club Los Praditos Drenaje Pluvial y Camaras de Seguridad Praditos C1.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0080		10.01.0001	Solucin de drenaje reductor de velocidad escuela laboral en Villa Francisca C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	674,409.98	674,409.98
08	0081		10.01.0001	Remozamiento del Club Los Pioneros en Villas Agrícolas C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	674,409.98	674,409.98
08	0082		10.01.0001	Reparacin y Restauracin del Monumento Hroes 30 de Mayo C1	N	0.00	2,091,568.43	2,091,568.43	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		6,000,000.00	37,796,747.00	43,796,747.00	8,159,349.40	674,409.98	8,833,759.38

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

17/10/2022 9:23 AM

Pagina 5 de 6

00113584908-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO:				7001							
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
11	0062		10.01.0001	Construccin de Entradas a La Ciudad	N	0.00	40,796,747.00	40,796,747.00	8,159,349.40	0.00	8,159,349.40
11	0063		10.01.0001	Contruccion Muro Contencin C/Los Manejos de Lino Bacheo Callejones Terminacin Casa Comunal. La Hondonada C2.	S	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0064		10.01.0001	Iluminacion del sector pavimentacion de la c/ peatonal construccion y embellezimiento isleta en Las Caitas C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	674,409.98	674,409.98
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas		16,866,159.85	0.00	16,866,159.85	3,048,039.82	5,945,667.82	8,993,707.64
12	0060		10.01.0001	Embellecimiento edificios Av. Mximo Gmez con Calle 38 La Zurza C3 / Camara de seguridad	N	13,866,159.85	0.00	13,866,159.85	3,048,039.82	5,325,893.07	8,373,932.89
12	0061		10.01.0001	Reparacin de Escalones Desague y Canaleta. En Los Galindos C2.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	619,774.75	619,774.75
13				Construcción Edificaciones Municipales		6,929,229.43	-5,731,514.19	1,197,715.24	0.00	0.00	0.00
13	0052		10.01.0001	Oficina Administrativa en Villa Consuelo C3	N	1,197,715.24	0.00	1,197,715.24	0.00	0.00	0.00
13	0057		10.01.0001	Construccion Almacn av. Dr. Defill Ensanche Quisqueya C1	N	5,731,514.19	-5,731,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales		20,137,085.22	-9,643,900.58	10,493,184.64	2,578,322.03	661,623.43	3,239,945.46
14	0051		10.01.0001	Remodelacion y acondicionamiento de diversas reas de Edificio Sede del ADN -Palacio Municipal C1.	N	5,193,184.64	5,300,000.00	10,493,184.64	2,578,322.03	661,623.43	3,239,945.46
14	0053		10.01.0001	Impermeabilizacion de techos en Palacio Municipal	N	14,943,900.58	-14,943,900.58	0.00	0.00	0.00	0.00
15				Construcción en Cementerios		0.00	1,295,788.31	1,295,788.31	1,295,788.31	0.00	1,295,788.31
15	0051		10.01.0001	Construccin de Verjas del Cementerio De La Av. maximo Gomez D.N.	N	0.00	1,295,788.31	1,295,788.31	1,295,788.31	0.00	1,295,788.31
16				Reparación en Cementerios		7,324,160.00	-3,511,051.36	3,813,108.64	0.00	0.00	0.00
16	0051		10.01.0001	Remozamiento cementerio Av. Independencia C1.	N	7,324,160.00	-3,511,051.36	3,813,108.64	0.00	0.00	0.00
17				Construcción Instalaciones Productivas		0.00	48,460,306.38	48,460,306.38	13,653,677.32	0.00	13,653,677.32
17	0051		10.01.0001	Construccion Mdulos Duarte Con Paris C3	N	0.00	38,460,306.38	38,460,306.38	13,653,677.32	0.00	13,653,677.32
17	0052		10.01.0001	Demolicin y Construccin del edificio del parqueo municipal de la calle Jos Reyes zona colonia C1	N	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		22,078,799.97	-5,716,974.74	16,361,825.23	1,603,213.79	3,692,871.29	5,296,085.08
21	0056		10.01.0001	Construccion Drenaje Pluvial y Alcantarillado para El Presupuesto Participativo Municipal C1 C2 y C3	S	6,519,225.16	-5,716,974.74	802,250.42	802,250.42	0.00	802,250.42
21	0081		10.01.0001	Construccin de Varios Filtrantes en el D.N. C1 C2 y C3.	N	6,559,574.81	0.00	6,559,574.81	800,963.37	1,779,104.76	2,580,068.13
21	0083		10.01.0001	Contruccion de Filtrante Bao en la Costa e Iluminacin del Parque En Tropical C1.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	564,946.57	564,946.57
21	0084		10.01.0001	Iluminacion en general filtrante y camaras de vigilancia en Villa Consuelo C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	674,409.98	674,409.98
21	0085		10.01.0001	Iluminacin Drenaje y Acera Y Contenes en el 24 de Abril C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	674,409.98	674,409.98
21	0086		10.01.0001	Sistema Pluvial y Drenaje Parque Fernandez C1.	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		15,117,668.00	-858,267.46	14,259,400.54	0.00	1,239,356.55	1,239,356.55
22	0053		10.01.0001	Mantenimiento Pozo Tubular e Instalacin de Bomba Sumergible en Templo Jehov Shalom en Gualey C3	N	117,668.00	0.00	117,668.00	0.00	0.00	0.00
22	0056		10.01.0001	Hoyo defondado Reconstruccion Drenaje y Escalera Identif. En Enriquillo KM 8 C1.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	564,946.57	564,946.57

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
17/10/2022 9:23 AM
Pagina 6 de 6
00113584908-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO:

7001

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
22	0057		10.01.0001	Limpieza de Imbornales y Drenaje en Manganagua C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22	0058		10.01.0001	Drenaje Sanitario e Imbornal Remozamiento del Club Acufrosa y Callejones. Ensanche Kennedy C2.	S	3,000,000.00	-858,267.46	2,141,732.54	0.00	0.00	0.00
22	0059		10.01.0001	Limpieza y Reparación de Imbornales Iluminación y Cámara de Vigilancia En Ensanche Luperon C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22	0060		10.01.0001	Sealización de las calles sealización del parque de la mujer y solución de drenaje en Villa Juana C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	674,409.98	674,409.98
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		3,000,000.00	7,474,697.00	10,474,697.00	0.00	0.00	0.00
24	0053		10.01.0001	Caadas: eduardo brito corredores y la trinitaria pavimentación de callejones en Simon Bolivar C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
24	0054		10.01.0001	Módulo de Abastecimiento de Agua - La Cienaga C3	N	0.00	7,474,697.00	7,474,697.00	0.00	0.00	0.00
Total General						356,719,028.64	746,867,801.13	1,103,586,829.77	192,062,006.56	102,198,053.39	294,260,059.95



ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2022

FORM. EP-05								ESTADO: Aprobado			
CODIGO DEL CAPITULO:				7001							
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		156,969,603.70	361,516,743.57	518,486,347.27	105,262,078.78	41,988,608.18	147,250,686.96
01	0073		10.01.0001	CONSTRUCCIN DE ACERAS CONTENES ASFALTADO PARROQUIA SANTISIMA TRINIDAD	N	1,501,404.81	-1,343,755.89	157,648.92	0.00	0.00	0.00
01	0081		10.01.0001	Construccin Aceras Contenes Y Policas Acostados Ensanche Quisqueya	N	3,247,341.63	1,178,593.35	4,425,934.98	0.00	960,987.83	960,987.83
01	0087		10.01.0001	Construccin De Aceras Y Contenes Residencial Ortega Y Gasset (Frente Al Albergue Olimpico) C2	N	3,270,921.26	-1,900,788.01	1,370,133.25	0.00	1,370,133.25	1,370,133.25
01	0090		10.01.0001	Construccin Parque Aceras Y Contenes Av. Reyes Catlicos En El Caliche Sector Cristo Rey C2	N	8,557,058.49	-7,186,925.24	1,370,133.25	0.00	1,370,133.25	1,370,133.25
01	0111		10.01.0001	Construccin de Badenes Honduras del Oeste C1	S	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0118		10.01.0001	Construccin de Aceras y Contenes e Intervencion de callejn Arvelo Perantuen C2	S	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0125		10.01.0001	Construccin de aceras y contenes Gualley C3	S	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0131		10.01.0001	Construccin de Aceras y Contenes San Carlos C1	S	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0148		10.01.0001	Construccin Aceras Contenes Y Gazebo Parque Mirador De Los Girasoles C2	N	2,509,416.06	-2,509,416.06	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0150		10.01.0001	Paseo Maritimo 3era etapa	N	22,729,939.69	0.00	22,729,939.69	21,993,812.98	0.00	21,993,812.98
01	0151		10.01.0001	Construccin Oficina Gazebo Gradas Canchas De Futbol Club Jardines Del Sur C1	N	0.00	858,267.46	858,267.46	0.00	858,267.46	858,267.46
01	0152		10.01.0001	Aceras de la calle Respaldo 21 esq. Calle 34 (Villas Agrcolas) C3	S	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
01	0153		10.01.0001	Construccin de aceras y contenes (El Caliche de Cristo Rey) C2	S	500,000.00	2,416,383.05	2,916,383.05	0.00	2,916,383.05	2,916,383.05
01	0154		10.01.0001	Reparacin de aceras y contenes (Los Peralejos) C2	S	2,000,000.00	1,219,548.27	3,219,548.27	0.00	0.00	0.00
01	0157		10.01.0001	Reparacin aceras y verja perimetral de la cancha (Evarsito Morales) C1	S	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0159		10.01.0001	Reparacin aceras y contenes de las calles Coronel F.Dominguez Guayacanes y Primera (Claret) C1	S	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0161		10.01.0001	Construccin Aceras Y Contenes En Permetro Cementerio Mximo Gmez C3	N	1,250,000.00	88,823.41	1,338,823.41	1,338,353.41	0.00	1,338,353.41
01	0164		10.01.0001	Construccin de Aceras en el entorno de la Escuela Varias Luces Ensanche Espailat C3	N	2,822,821.97	-1,169,467.72	1,653,354.25	0.00	1,653,354.25	1,653,354.25
01	0165		10.01.0001	Colocacin de Reductores de Velocidad frente a la Iglesia San Elas Av. Pedro Livio Cedeo esq. Mar. C3	N	335,132.53	0.00	335,132.53	0.00	0.00	0.00
01	0167		10.01.0001	Constuccin de Aceras y Contenes en el Ens. Naco y Sector Gazcue. C1	N	13,547,272.85	0.00	13,547,272.85	10,837,807.22	211,158.01	11,048,965.23
01	0168		10.01.0001	Construccin de Aceras Y Contenes y Remodelacin de Parque Lote1 2 y 3 (1ra Etapa) PPM	S	0.00	1,613,747.33	1,613,747.33	1,613,747.33	0.00	1,613,747.33
01	0169		10.01.0001	Construccin Malecon 4ta Etapa	N	0.00	220,289,076.18	220,289,076.18	41,623,704.67	0.00	41,623,704.67
01	0170		10.01.0001	Construcin de Aceras y Contenes e Iluminacin Interconexin de Aguas Pluv. y Res. En Miramar C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	564,946.57	564,946.57
01	0171		10.01.0001	Construccin de aceras y Contenes Sector Maria Auxiliadora. (Todo su Entorno) C3	N	14,000,000.00	3,540,928.04	17,540,928.04	0.00	1,653,354.26	1,653,354.26
01	0172		10.01.0001	Aceras Contenes y Rampas Postes de Iluminacin Lamparas y Camaras de Vigilancia En Ciudad Nueva C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0173		10.01.0001	Camara de seguridad Iluminacin Acera Y contenes. En Ciudad Universitaria C1.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0174		10.01.0001	Aceras y Contenes en C/San Valentin C/Paraiso y C/Domingo Cerrano En Fundacin C1.	S	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0175		10.01.0001	Remozamiento completo Acera y Contenes Fidel Ferreira Drenaje Pluvial Bacheo de la calle. La Fe C2	S	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

17/10/2022 9:27 AM

Pagina 2 de 6

00113584908-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05								ESTADO: Aprobado			
CODIGO DEL CAPITULO:				7001							
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01	0176		10.01.0001	Aceras y Contenes Solucion de Drenaje Pluvial. En Cristo Rey C2.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0177		10.01.0001	Afaltado de Callejones e Iluminacin Aceras Contenes y Pilotillos Remozamiento Caada. Los Ramirez C2.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	619,774.75	619,774.75
01	0178		10.01.0001	Construccion de Aceras y Contenes Solucin Filtrante Y parque infantil En Km 11 C2	S	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0179		10.01.0001	Construccion de Aceras y Contenes Parque infantil Municipal y Puente (varandillas) En Los Angeles. C2	S	3,000,000.00	-1,373,058.30	1,626,941.70	0.00	0.00	0.00
01	0180		10.01.0001	Asfaltado Callejones (Leonidas de Dios La Onza Y Union) Caada Escalones Junta de Vecino Nuevo Renacer Los Rios C2	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	619,774.75	619,774.75
01	0181		10.01.0001	Construccion de Aceras y Contenes de la Yaguita Gacebo 1ra Etapa y Luces del Play. En Los Jardines C2.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	619,774.75	619,774.75
01	0182		10.01.0001	Construccion de Aceras Contenes y Filtrantes En Tutumo. C2	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	619,774.75	619,774.75
01	0183		10.01.0001	Remozamiento Casa Cultural Aceras Contenes y Pavimentacin (Solucin Peatonales) En Capotillo C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0184		10.01.0001	Reparacin de Aceras y Contenes Remoja. Estancia Infantil y Iluminacin desde la Funeraria hasta la 42 La Zurza C3	S	3,000,000.00	-1,820,427.01	1,179,572.99	0.00	0.00	0.00
01	0185		10.01.0001	Reparacin de Aceras y Contenes Botica Popular y Alumbrado. En Ensanche Espaillat C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0186		10.01.0001	Construccion de Aceras y Contenes Filtrantes y Pavimentacin de Callejones En Mejoramiento Social C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0187		10.01.0001	Construccion de Drenaje Pluvial Aceras Contenes y Alumbrado. En 27 de Febrero C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0188		10.01.0001	Aceras y contenes imbormales iluminacion de areas publicas en Maria Auxiliadora C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0189		10.01.0001	Alumbrado aceras y contenes remozamiento de agrucudegua en Gualey C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0190		10.01.0001	Solucion de drenaje iluminacion de area publica y aceras y contenes en Villa Maria C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	674,409.96	674,409.96
01	0191		10.01.0001	Construccion Aceras Contenes y Asfaltado correspondiente al PPM (3ra Etapa).C1 C2 C3	S	8,231,965.81	0.00	8,231,965.81	5,643,724.60	2,478,841.51	8,122,566.11
01	0192		10.01.0001	Aceras y Contenes Parque Coral	N	766,328.60	1,006,760.28	1,773,088.88	0.00	960,987.83	960,987.83
01	0193		10.01.0001	Solucion de drenaje pluvia aceras contenes y badenes y reductores de velocidad en Atala C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	564,946.57	564,946.57
01	0194		10.01.0001	Reconstr. Aceras y Contenes Gazcue - Zona Universitaria - Robles - Julia C1	N	0.00	21,018,152.33	21,018,152.33	0.00	2,816,171.16	2,816,171.16
01	0195		10.01.0001	Reconstruc. Aceras y Contenes Esperilla - Robles - Gazcue C1	N	0.00	26,292,337.92	26,292,337.92	8,470,175.82	2,881,010.32	11,351,186.14
01	0196		10.01.0001	Reconstruc Aceras y Contenes Zona Univ - Julia - Paz - Naco - Serralles C1	N	0.00	2,774,356.21	2,774,356.21	0.00	2,646,511.86	2,646,511.86
01	0197		10.01.0001	Reconstruc Aceras y Contenes Evaristo Morales - Julieta - Carmelita C1	N	0.00	15,409,309.44	15,409,309.44	0.00	2,646,511.86	2,646,511.86
01	0198		10.01.0001	Reconstruc Aceras y Contenes Plantini C1	N	0.00	19,937,073.87	19,937,073.87	0.00	960,987.84	960,987.84
01	0199		10.01.0001	Reconstruc Aceras y Contenes Los Rios Ave Juan Ma Lora (Proceres - Colombia) C2	N	0.00	11,789,085.71	11,789,085.71	0.00	1,370,133.25	1,370,133.25
01	0200		10.01.0001	Reconstruc Aceras y Contenes Mirador de Los Girasoles C2 C/Rafael Urea Hna. Patricia Mirabal Minerba Mirabal	N	0.00	1,902,630.17	1,902,630.17	0.00	1,370,134.12	1,370,134.12
01	0201		10.01.0001	Reconstruccion Aceras y Contenes Parque los Restauradores C1	N	0.00	2,144,744.54	2,144,744.54	0.00	960,987.83	960,987.83
01	0202		10.01.0001	Reconstruccion Aceras y Contenes Parque Av. Jos Contreras Esq. Av. Italia C1	N	0.00	2,160,031.15	2,160,031.15	0.00	960,987.83	960,987.83
01	0203		10.01.0001	Reconstruccion Aceras y Contenes Parque Renacimiento Calle San Miguel C1	N	0.00	1,367,471.30	1,367,471.30	0.00	960,987.83	960,987.83
01	0204		10.01.0001	Reconstruccion Aceras y Contenes Gazcue Av. Pasteur C1	N	0.00	16,083,690.03	16,083,690.03	0.00	2,816,171.16	2,816,171.16

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

17/10/2022 9:27 AM

Pagina 3 de 6

00113584908-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7001

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01	0205		10.01.0001	Reconstruccin Aceras y Contenes Esperilla (C/Pedro Henrquez Urea - Lincoln - Alma Mater) C1	N	0.00	9,961,103.74	9,961,103.74	0.00	2,881,010.32	2,881,010.32
01	0206		10.01.0001	Reconstruccin Aceras y Contenes Cristo Rey (Av. Ortega y Gasset hasta Nicolas de Ovando) C2	N	0.00	8,395,409.72	8,395,409.72	0.00	0.00	0.00
01	0207		10.01.0001	Constr. de Asf. de calle y Solucin de Drenaje en Mercado Nuevo Sect. Villas Agricolas C3	N	0.00	16,373,058.30	16,373,058.30	11,740,752.75	0.00	11,740,752.75
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		11,800,000.00	164,855,612.51	176,655,612.51	40,951,703.56	3,501,992.41	44,453,695.97
02	0054		10.01.0001	Readecuacin Entorno Zona Universitaria de la C1	N	700,000.00	-359,381.84	340,618.16	0.00	0.00	0.00
02	0057		10.01.0001	Pavimentacin de Callejones La Agustinita C2	S	600,000.00	-595,956.04	4,043.96	4,043.96	0.00	4,043.96
02	0061		10.01.0001	Pavimentacin de Calle Principal Santa Teresa C2	S	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0065		10.01.0001	Pavimentacin de Callejones La Zurza C3	S	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
02	0066		10.01.0001	Intervencin Zona Av. Duarte con Pars C3	N	0.00	161,755,002.14	161,755,002.14	33,081,631.29	0.00	33,081,631.29
02	0069		10.01.0001	Bacheo calles (Mej. Social) C3	S	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0070		10.01.0001	Terminacin de puente calles aceras y contenes (El Macuto La Puya Antigua Arenita) C2	S	0.00	5,812,072.47	5,812,072.47	2,310,080.06	3,501,992.41	5,812,072.47
02	0071		10.01.0001	Bacheo de los Callejones Drenaje Pluvial y Reparacin de cancha en San Carlos C1.	S	3,000,000.00	-2,812,072.47	187,927.53	0.00	0.00	0.00
02	0072		10.01.0001	Reparacin C/La Tableta Bacheo C/Madre Vieja y C/Don Tano. En El Manzano C2.	S	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0073		10.01.0001	Bacheo en diferentes Calles del Distrito Nacional Circ. No.1 2 y 3	N	0.00	4,055,948.25	4,055,948.25	4,055,948.25	0.00	4,055,948.25
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		9,788,377.75	-2,952,032.42	6,836,345.33	0.00	0.00	0.00
04	0059		10.01.0001	Reconstruccin de Cancha Los Paralejos C2.	N	788,377.75	47,967.58	836,345.33	0.00	0.00	0.00
04	0060		10.01.0001	Arreglo Total de Baos Gradas Gazebo e Instalaciones Deportivas Club La Paz En La Paz C1.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0061		10.01.0001	Techo de la Cancha Limpieza de caada y Remodelacin de La Fundacin La Puya C2	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0062		10.01.0001	Reconstruccin del Play Parq. de la Av. Del Rio y Salon Multiuso. Los Girasoles C2.	S	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas		20,695,673.12	158,415,085.66	179,110,758.78	0.00	8,441,424.19	8,441,424.19
05	0054		10.01.0001	Construccin de Parque Temtico Musical en la Urb. Corimar KM 9 1/2 Av. Independencia	N	4,400,000.00	-4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0065		10.01.0001	Remodelacin Parque Bosque De La Vida Urbanizacin Las Avenidas Los Ros C2	N	2,795,673.12	-2,459,817.46	335,855.66	0.00	0.00	0.00
05	0067		10.01.0001	Construccin Parque Lineal Lincoln - Proceres - Republica De Argentina - Los Conquistadores. Etapa I	N	0.00	124,774,903.12	124,774,903.12	0.00	0.00	0.00
05	0068		10.01.0001	Parque Lineal Urb. Fernndez C1.	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0069		10.01.0001	Construccin de area para Foodtruck SD Los Rios Snto Domingo. C2	N	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0070		10.01.0001	Reparacin de Aceras y Contenes Remozamiento del Parque en Jose Contreras C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0071		10.01.0001	Parque Recreativo y Pared Perimetral del Club Orlando M. Solucin Drenaje Pluvial En Mata Hambre C1.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0072		10.01.0001	Parque los guandules alumbrado escalones y callejones en Los Guandules C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0073		10.01.0001	Solucin de drenaje pluvial y construccin de parque lineal de la Urbanizacin Fernndez C1	N	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	8,441,424.19	8,441,424.19

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

17/10/2022 9:27 AM

Pagina 4 de 6

00113584908-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05								ESTADO: Aprobado			
CODIGO DEL CAPITULO:				7001							
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
06				Reparación Instalaciones Recreativas		35,292,679.46	-3,572,420.76	31,720,258.70	3,971,688.56	3,682,541.45	7,654,230.01
06	0058		10.01.0001	Remozamiento Parque La Chorrera	N	2,269,618.87	0.00	2,269,618.87	0.00	0.00	0.00
06	0066		10.01.0001	Reparacin Parque Urb. Velazcasa C1	N	666,533.44	-644,461.49	22,071.95	0.00	0.00	0.00
06	0074		10.01.0001	Parque Av. Duarte esq. Anbal de Espinosa (Los Perros) Villas Agrcolas C3	N	0.00	555,638.08	555,638.08	555,638.08	0.00	555,638.08
06	0076		10.01.0001	Remozamiento de la Plazoleta Pea Gmez C3	N	1,450,000.00	933,574.08	2,383,574.08	1,236,403.93	1,147,170.08	2,383,574.01
06	0079		10.01.0001	Reconstruccin parque Agua Dulce en el Sector Maria Auxiliadora	N	0.00	2,365,942.33	2,365,942.33	960,464.10	1,405,478.23	2,365,942.33
06	0080		10.01.0001	Remozamiento parque Evaristo Morales C1	N	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	1,219,182.45	0.00	1,219,182.45
06	0081		10.01.0001	Reconstruccin de parque Av. Jos Contreras esq. Italia C1.	N	1,140,835.80	-1,140,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0082		10.01.0001	Remozamiento Parque Los Restauradores C1.	N	1,997,697.64	-1,997,697.64	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0083		10.01.0001	Remozamiento Plaza Simn Bolvar C1.	N	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0084		10.01.0001	Reconstruccin de Parque Mar Azul C1.	N	3,644,580.32	-3,644,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0085		10.01.0001	Remozamiento Plaza Independencia C1.	N	423,413.39	0.00	423,413.39	0.00	0.00	0.00
06	0086		10.01.0001	Remozamiento Parques Drenaje Pluvial y Alcantarillados Y Pintar Club Gad Honduras C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	564,946.57	564,946.57
06	0087		10.01.0001	Remozamiento del Parque Los Pica Piedra Drenaje Pluvial Alumbrado y Camaras en Ensanche Quisqueya C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0088		10.01.0001	Solucin de Drenaje Pluvial Remozamiento en parque Verja de Malla Ciclonica. En Km. 7 de la Independencia C1.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	564,946.57	564,946.57
06	0089		10.01.0001	Remozamiento del club rafael leonidas solano remozamiento del parque cancha y entrada de san ignacio en Guachupita C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0090		10.01.0001	Alumbrado publico solucion de drenaje puvial remozamiento parque canquia en La Cienaga C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		10,767,005.92	-1,400,000.00	9,367,005.92	2,586,128.85	0.00	2,586,128.85
07	0059		10.01.0001	Biblioteca Manganagua C1	N	1,767,005.92	0.00	1,767,005.92	0.00	0.00	0.00
07	0064		10.01.0001	Construccin Centro Futuro	N	9,000,000.00	-1,400,000.00	7,600,000.00	2,586,128.85	0.00	2,586,128.85
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		13,952,586.22	438,982.21	14,391,568.43	0.00	2,183,661.52	2,183,661.52
08	0054		10.01.0001	Adecuacin y equipamiento de Biblioteca Infantil y Escuela de Msica en Villas Agrcolas	N	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	269,894.99	269,894.99
08	0070		10.01.0001	Reconstruccin de Parroquia Sagrado Corazn de Jess Villa Juana C3	N	1,652,586.22	-1,652,586.22	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0078		10.01.0001	Remosamiento Multi-Usos Y Badenes para el Sector en 30 de Mayo C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	564,946.57	564,946.57
08	0079		10.01.0001	Reparacin Club Los Praditos Drenaje Pluvial y Camaras de Seguridad Praditos C1.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0080		10.01.0001	Solucin de drenaje reductor de velocidad escuela laboral en Villa Francisca C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	674,409.98	674,409.98
08	0081		10.01.0001	Remozamiento del Club Los Pioneros en Villas Agrícolas C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	674,409.98	674,409.98
08	0082		10.01.0001	Reparacin y Restauracin del Monumento Hroes 30 de Mayo C1	N	0.00	2,091,568.43	2,091,568.43	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		6,000,000.00	37,796,747.00	43,796,747.00	8,159,349.40	674,409.98	8,833,759.38

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2022

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO:				7001							
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
11	0062		10.01.0001	Construccin de Entradas a La Ciudad	N	0.00	40,796,747.00	40,796,747.00	8,159,349.40	0.00	8,159,349.40
11	0063		10.01.0001	Contruccion Muro Contencin C/Los Manejos de Lino Bacheo Callejones Terminacin Casa Comunal. La Hondonada C2.	S	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0064		10.01.0001	Iluminacion del sector pavimentacion de la c/ peatonal construccion y embellezimiento isleta en Las Caitas C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	674,409.98	674,409.98
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas		16,866,159.85	0.00	16,866,159.85	3,048,039.82	5,945,667.82	8,993,707.64
12	0060		10.01.0001	Embellecimiento edificios Av. Mximo Gmez con Calle 38 La Zurza C3 / Camara de seguridad	N	13,866,159.85	0.00	13,866,159.85	3,048,039.82	5,325,893.07	8,373,932.89
12	0061		10.01.0001	Reparacin de Escalones Desague y Canaleta. En Los Galindos C2.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	619,774.75	619,774.75
13				Construcción Edificaciones Municipales		6,929,229.43	-5,731,514.19	1,197,715.24	0.00	0.00	0.00
13	0052		10.01.0001	Oficina Administrativa en Villa Consuelo C3	N	1,197,715.24	0.00	1,197,715.24	0.00	0.00	0.00
13	0057		10.01.0001	Construccin Almacn av. Dr. Defill Ensanche Quisqueya C1	N	5,731,514.19	-5,731,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales		20,137,085.22	-9,643,900.58	10,493,184.64	2,578,322.03	661,623.43	3,239,945.46
14	0051		10.01.0001	Remodelacion y acondicionamiento de diversas reas de Edificio Sede del ADN -Palacio Municipal C1.	N	5,193,184.64	5,300,000.00	10,493,184.64	2,578,322.03	661,623.43	3,239,945.46
14	0053		10.01.0001	Impermeabilizacion de techos en Palacio Municipal	N	14,943,900.58	-14,943,900.58	0.00	0.00	0.00	0.00
15				Construcción en Cementerios		0.00	1,295,788.31	1,295,788.31	1,295,788.31	0.00	1,295,788.31
15	0051		10.01.0001	Construccin de Verjas del Cementerio De La Av. maximo Gomez D.N.	N	0.00	1,295,788.31	1,295,788.31	1,295,788.31	0.00	1,295,788.31
16				Reparación en Cementerios		7,324,160.00	-3,511,051.36	3,813,108.64	0.00	0.00	0.00
16	0051		10.01.0001	Remozamiento cementerio Av. Independencia C1.	N	7,324,160.00	-3,511,051.36	3,813,108.64	0.00	0.00	0.00
17				Construcción Instalaciones Productivas		0.00	48,460,306.38	48,460,306.38	13,653,677.32	0.00	13,653,677.32
17	0051		10.01.0001	Construccin Mdulos Duarte Con Paris C3	N	0.00	38,460,306.38	38,460,306.38	13,653,677.32	0.00	13,653,677.32
17	0052		10.01.0001	Demolicin y Construccin del edificio del parqueo municipal de la calle Jos Reyes zona colonia C1	N	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		22,078,799.97	-5,716,974.74	16,361,825.23	800,963.37	4,495,121.71	5,296,085.08
21	0056		10.01.0001	Construccin Drenaje Pluvial y Alcantarillado para El Presupuesto Participativo Municipal C1 C2 y C3	S	6,519,225.16	-5,716,974.74	802,250.42	0.00	802,250.42	802,250.42
21	0081		10.01.0001	Construccin de Varios Filtrantes en el D.N. C1 C2 y C3.	N	6,559,574.81	0.00	6,559,574.81	800,963.37	1,779,104.76	2,580,068.13
21	0083		10.01.0001	Contruccion de Filtrante Bao en la Costa e Iluminacin del Parque En Tropical C1.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	564,946.57	564,946.57
21	0084		10.01.0001	Iluminacion en general filtrante y camaras de vigilancia en Villa Consuelo C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	674,409.98	674,409.98
21	0085		10.01.0001	Iluminacin Drenaje y Acera Y Contenes en el 24 de Abril C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	674,409.98	674,409.98
21	0086		10.01.0001	Sistema Pluvial y Drenaje Parque Fernandez C1.	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		15,117,668.00	-858,267.46	14,259,400.54	0.00	1,239,356.55	1,239,356.55
22	0053		10.01.0001	Mantenimiento Pozo Tubular e Instalacin de Bomba Sumergible en Templo Jehov Shalom en Gualey C3	N	117,668.00	0.00	117,668.00	0.00	0.00	0.00
22	0056		10.01.0001	Hoyo defondado Reconstruccin Drenaje y Escalera Identif. En Enriquillo KM 8 C1.	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	564,946.57	564,946.57

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObraJrxml
17/10/2022 9:27 AM
Pagina 6 de 6
00113584908-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7001

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
22	0057		10.01.0001	Limpeza de Imbornales y Drenaje en Manganagua C1	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22	0058		10.01.0001	Drenaje Sanitario e Imbornal Remozamiento del Club Acufrosa y Callejones. Ensanche Kennedy C2.	S	3,000,000.00	-858,267.46	2,141,732.54	0.00	0.00	0.00
22	0059		10.01.0001	Limpeza y Reparacin de Imbornales Iluminacin y Camara de Vigilancia En Ensanche Luperon C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22	0060		10.01.0001	Sealizacin de las calles sealizacin del parque de la mujer y solucion de drenaje en Villa Juana C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	674,409.98	674,409.98
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		3,000,000.00	7,474,697.00	10,474,697.00	0.00	0.00	0.00
24	0053		10.01.0001	Caadas: eduardo brito corredores y la trinitaria pavimentacion de callejones en Simon Bolivar C3	S	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
24	0054		10.01.0001	Módulo de Abastecimiento de Agua - La Cienaga C3	N	0.00	7,474,697.00	7,474,697.00	0.00	0.00	0.00
Total General						356,719,028.64	746,867,801.13	1,103,586,829.77	182,307,740.00	72,814,407.24	255,122,147.24



ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR