

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

11/1/2023 1:46 PM

Pagina 1 de 3

03000039796-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7104

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMÓN SANTANA

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		50,000.00	3,263,923.20	3,313,923.20	3,291,940.00	0.00	3,291,940.00
01	0051	09.23.0003		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES AMADOR Y BATEY VERDE	S	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	0052	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Manuel Rios	N	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0053	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Amador	N	0.00	1,126,883.00	1,126,883.00	1,126,883.00	0.00	1,126,883.00
01	0054	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Juan Bosch	N	0.00	486,785.00	486,785.00	484,280.00	0.00	484,280.00
01	0055	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Padre Silla	N	0.00	402,808.00	402,808.00	402,808.00	0.00	402,808.00
01	0056	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle José Francisco Peña Gomez	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Joaquín Balaguer	N	0.00	318,997.00	318,997.00	318,997.00	0.00	318,997.00
01	0058	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Francisco A Caamaño	N	0.00	174,573.00	174,573.00	167,200.00	0.00	167,200.00
01	0059	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Belkis	N	0.00	516,949.00	516,949.00	515,972.00	0.00	515,972.00
01	0060	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Pedro Mir	N	0.00	900.20	900.20	0.00	0.00	0.00
01	0061	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Francisco del Rosario Sanchez	N	0.00	251,028.00	251,028.00	250,800.00	0.00	250,800.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		2,146,163.00	-776,092.00	1,370,071.00	1,122,604.00	158,803.00	1,281,407.00
02	0051	09.23.0003		REPARACION DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO	N	400,000.00	0.00	400,000.00	398,000.00	0.00	398,000.00
02	0052	09.23.0003		ARREGLO CAMINO VECINAL CABEZA DE TORO Y GUANABANA	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
02	0053	09.23.0003		REPARACION ACERAS Y CONTENES CALLE PEDRO SANTANA	N	253,693.00	-100,000.00	153,693.00	145,000.00	0.00	145,000.00
02	0054	09.23.0003		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL	N	269,034.00	0.00	269,034.00	258,409.00	0.00	258,409.00
02	0055	09.23.0003		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE LAS MERCEDES	N	261,364.00	-52,092.00	209,272.00	196,077.00	0.00	196,077.00
02	0056	09.23.0003		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BATEY EL SOCO	N	502,072.00	-490,000.00	12,072.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02	0057	09.23.0003		SEÑALIZACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	N	200,000.00	23,000.00	223,000.00	110,118.00	108,803.00	218,921.00
02	0058	09.23.0003		REPARACION DE CALLES SECTOR CANTA LA RANA	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0059	09.23.0003		ARREGLO DE CALLES DE LOS PIÑONES Y LA TROCHA	S	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0060	09.23.0003		BACHJEO DE LAS CALLES DE AGUA LLIVIA, MAHOMA Y PALERITO	S	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0061	09.23.0003		ARREGLO DE CALLES DE BARRIO NUEVO	S	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		797,942.00	-713,640.00	84,302.00	0.00	0.00	0.00
03	0051	09.23.0003		CONSTRUCCION BACK STOP EN BATEY NUEVO	N	173,971.00	-173,640.00	331.00	0.00	0.00	0.00
03	0052	09.23.0003		CONSTRUCCION BACK STOP EN BATEY REGAJO	N	173,971.00	-140,000.00	33,971.00	0.00	0.00	0.00
03	0053	09.23.0003		CONSTRUCCION DE CANCHA PARCELA 1 Y 2	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
03	0054	09.23.0003		CONSTRUCCION DE CANCHA ATILANO 1	S	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

11/1/2023 1:46 PM

Pagina 2 de 3

03000039796-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7104

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMÓN SANTANA

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
05				Construcción Instalaciones Recreativas		1,176,630.00	-32,000.00	1,144,630.00	924,000.00	100,000.00	1,024,000.00
05	0051	09.23.0003		CONSTRUCCION DE PARQUE DE MARGARITA	N	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0052	09.23.0003		CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL	N	300,000.00	200,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
05	0053	09.23.0003		CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL BOCA DE CUMAYASA	S	63,315.00	0.00	63,315.00	24,000.00	0.00	24,000.00
05	0054	09.23.0003		CONSTRUCCION PARQUE EN LOS ARADOS Y BATEY NEGRO	S	63,315.00	-32,000.00	31,315.00	0.00	0.00	0.00
05	0055	09.23.0003		REMOZAMIENTO DE LA ENTRADA DE RAMON SANTANA	S	400,000.00	100,000.00	500,000.00	400,000.00	100,000.00	500,000.00
05	0056	09.23.0003		REMOZAMIENTO DE LA ENTRADA DE LA CUBANA	N	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas		170,000.00	77,200.00	247,200.00	219,402.00	24,000.00	243,402.00
06	0051	09.23.0003		REMOZAMIENTO DEL PARQUE DUARTE	N	120,000.00	22,000.00	142,000.00	114,202.00	24,000.00	138,202.00
06	0052	09.23.0003		REMODELACION PARQUE DE LA BALSA	S	50,000.00	55,200.00	105,200.00	105,200.00	0.00	105,200.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		363,315.00	-5,315.00	358,000.00	300,000.00	58,000.00	358,000.00
08	0051	09.23.0003		REPARACION DE CENTRO COMUNAL EL SOCO	S	63,315.00	-38,315.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
08	0052	09.23.0003		REPARACION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	N	300,000.00	33,000.00	333,000.00	300,000.00	33,000.00	333,000.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		350,000.00	836,269.00	1,186,269.00	1,058,940.00	126,200.00	1,185,140.00
11	0051	09.23.0003		CONSTRUCCION DE PARADA DE AUTOBUSES	N	350,000.00	836,269.00	1,186,269.00	1,058,940.00	126,200.00	1,185,140.00
17				Construcción Instalaciones Productivas		400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0051	09.23.0003		CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	N	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				Reparación de Viviendas		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
20	0051	09.23.0003		REPARACION DE VIVIENDAS DESPUES DEL HURACAN FIONA	N	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		360,000.00	-242,351.47	117,648.53	77,320.00	14,843.00	92,163.00
21	0051	09.23.0003		CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS CENTRO DE LA CIUDAD	S	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00
21	0052	09.23.0003		CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS BATEY LA CUBANA	S	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	14,843.00	14,843.00
21	0053	09.23.0003		CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS PARA LOS BARRANCONES DE JAGUAL	S	60,000.00	-55,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
21	0054	09.23.0003		ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ELABORACION DE PLANOS MATADERO MUNICIPAL	N	200,000.00	-132,151.47	67,848.53	63,820.00	0.00	63,820.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		596,629.00	43,929.47	640,558.47	479,243.00	0.00	479,243.00
23	0051	09.23.0003		REPARACION DE LAMPARAS Y ALUMBRADO DE PASO EL MEDIO	S	50,000.00	152,092.00	202,092.00	202,092.00	0.00	202,092.00
23	0052	09.23.0003		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE MARGARITA	S	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
23	0053	09.23.0003		ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE PEPILLO Y LA CURVITA	S	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0054	09.23.0003		ELECTRIFICACION E ILUMINACION BATEY 14 DE MARGARITA	S	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

11/1/2023 1:46 PM

Pagina 1 de 3

03000039796-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7104

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMÓN SANTANA

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		50,000.00	3,263,923.20	3,313,923.20	3,291,940.00	0.00	3,291,940.00
01	0051	09.23.0003		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES AMADOR Y BATEY VERDE	S	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	0052	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Manuel Rios	N	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0053	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Amador	N	0.00	1,126,883.00	1,126,883.00	1,126,883.00	0.00	1,126,883.00
01	0054	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Juan Bosch	N	0.00	486,785.00	486,785.00	484,280.00	0.00	484,280.00
01	0055	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Padre Silla	N	0.00	402,808.00	402,808.00	402,808.00	0.00	402,808.00
01	0056	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle José Francisco Peña Gomez	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Joaquín Balaguer	N	0.00	318,997.00	318,997.00	318,997.00	0.00	318,997.00
01	0058	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Francisco A Caamaño	N	0.00	174,573.00	174,573.00	167,200.00	0.00	167,200.00
01	0059	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Belkis	N	0.00	516,949.00	516,949.00	515,972.00	0.00	515,972.00
01	0060	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Pedro Mir	N	0.00	900.20	900.20	0.00	0.00	0.00
01	0061	09.23.0003		Construcción de Aceras y Contenes Calle Francisco del Rosario Sanchez	N	0.00	251,028.00	251,028.00	250,800.00	0.00	250,800.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		2,146,163.00	-776,092.00	1,370,071.00	1,122,604.00	158,803.00	1,281,407.00
02	0051	09.23.0003		REPARACION DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO	N	400,000.00	0.00	400,000.00	398,000.00	0.00	398,000.00
02	0052	09.23.0003		ARREGLO CAMINO VECINAL CABEZA DE TORO Y GUANABANA	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
02	0053	09.23.0003		REPARACION ACERAS Y CONTENES CALLE PEDRO SANTANA	N	253,693.00	-100,000.00	153,693.00	145,000.00	0.00	145,000.00
02	0054	09.23.0003		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL	N	269,034.00	0.00	269,034.00	258,409.00	0.00	258,409.00
02	0055	09.23.0003		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE LAS MERCEDES	N	261,364.00	-52,092.00	209,272.00	196,077.00	0.00	196,077.00
02	0056	09.23.0003		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES BATEY EL SOCO	N	502,072.00	-490,000.00	12,072.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02	0057	09.23.0003		SEÑALIZACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	N	200,000.00	23,000.00	223,000.00	110,118.00	108,803.00	218,921.00
02	0058	09.23.0003		REPARACION DE CALLES SECTOR CANTA LA RANA	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0059	09.23.0003		ARREGLO DE CALLES DE LOS PIÑONES Y LA TROCHA	S	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0060	09.23.0003		BACHJEO DE LAS CALLES DE AGUA LLIVIA, MAHOMA Y PALERITO	S	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0061	09.23.0003		ARREGLO DE CALLES DE BARRIO NUEVO	S	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		797,942.00	-713,640.00	84,302.00	0.00	0.00	0.00
03	0051	09.23.0003		CONSTRUCCION BACK STOP EN BATEY NUEVO	N	173,971.00	-173,640.00	331.00	0.00	0.00	0.00
03	0052	09.23.0003		CONSTRUCCION BACK STOP EN BATEY REGAJO	N	173,971.00	-140,000.00	33,971.00	0.00	0.00	0.00
03	0053	09.23.0003		CONSTRUCCION DE CANCHA PARCELA 1 Y 2	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
03	0054	09.23.0003		CONSTRUCCION DE CANCHA ATILANO 1	S	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
11/1/2023 1:46 PM
Pagina 3 de 3
0300039796-PRO_CIFE_1

FORM. EP-05

ESTADO: Aprobado

CODIGO DEL CAPITULO: 7104

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMÓN SANTANA

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
23	0095		09.23.0003	ALUMBRADO Y ELECTRIFICACION DE CONCHO PRIMO Y DIEGO	S	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
23	0096		09.23.0003	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN LIMA	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
23	0097		09.23.0003	ALUMBRADO DE CALLES DE CAMPIÑA	S	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
23	0098		09.23.0003	COLOCACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE REGAJÓ Y CABALLO VIEJO	S	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
23	0099		09.23.0003	COLOCACION DE LAMPARAS EN LAS COMUNIDADES 16 Y LA SIERRA	S	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
23	0060		09.23.0003	ELECTRIFICACION COMUNIDAD KM 14 DE CUMAYASA	S	63,314.00	-63,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0061		09.23.0003	ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAGUNA PRIETA LA ANTENA	S	63,315.00	-25,000.00	38,315.00	0.00	0.00	0.00
23	0063		09.23.0003	Reemplazo Transformador de 25kva en el Batey la Parola 2	N	0.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	0.00	68,440.00
23	0064		09.23.0003	Reemplazo Transformador de 25kva en el Batey la el Soco	S	0.00	168,711.47	168,711.47	168,711.00	0.00	168,711.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		60,000.00	289,000.00	349,000.00	339,999.00	0.00	339,999.00
25	0051		09.23.0003	REPARACION TUBERIAS DE AGUA BATEY NUEVO Y EUREKA	S	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
25	0052		09.23.0003	Abertura para instalación de bomba sumergible en la comunidad Eureka	S	0.00	180,000.00	180,000.00	179,999.00	0.00	179,999.00
25	0053		09.23.0003	Reparación alcantarillado calle Gastón F. Deligne de Ramón Santana	S	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
Total General						6,476,679.00	2,931,923.25	9,408,602.25	7,813,448.00	1,681,848.00	8,895,294.00



ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR