

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7018

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Consuelo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,402,859.24	6,402,859.24	5,273,495.79	834,363.45	6,107,859.24	0.00	6,107,859.24	295,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO - PP	X	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-3,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en el Municipio -Proyecto Liga Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107,859.24	6,107,859.24	5,273,495.79	834,363.45	6,107,859.24	0.00	6,107,859.24	0.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes Presupuesto Participativo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	665,000.00	1,163,000.00	458,089.00	386,732.52	844,821.52	0.00	844,821.52	318,178.48
02	0051			Reparación de calles (bacheos)		1	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	458,089.00	39,911.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00
02	0052			Reparación de calles (bacheos) presupuesto participativo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00	346,821.52	346,821.52	0.00	346,821.52	318,178.48
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	95,000.00	1,245,000.00	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	595,000.00
05	0051			Construcción de parques Consuelito segunda etapa		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0052			Construcción de parques Alejandro Bass Segunda Etapa		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
05	0053			Construcción de parques Cachena Segunda Etapa		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
05	0054			Construcción de parques Presupuesto Participativo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-242,519.00	57,481.00	0.00	46,899.95	46,899.95	0.00	46,899.95	10,581.05
06	0051			Reparación de parques La Fe		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-242,519.00	57,481.00	0.00	46,899.95	46,899.95	0.00	46,899.95	10,581.05
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0051			Construcción de Techo Capilla Monte Santo		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7018

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Consuelo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11	0051			Construcción entradas Presupuesto Participativo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00
12	0051			Reparación de entradas o distintivos de la ciudad Segunda Etapa		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			711,838.00	0.00	0.00	0.00	711,838.00	-694,138.00	17,700.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	1,500.00
13	0051			Construcción de oficinas municipales (Resepcion) primera etapa		1	711,838.00	0.00	0.00	0.00	711,838.00	-694,138.00	17,700.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	1,500.00
15				Construcción en Cementerios			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0051			Construcción verjas de cementerios los Chicharrones Primera Etapa		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	190,000.00	490,000.00	91,552.00	98,869.76	190,421.76	0.00	190,421.76	299,578.24
20	0051			Reparación de viviendas		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	91,552.00	0.00	91,552.00	0.00	91,552.00	208,448.00
20	0052			Reparación de viviendas Presupuesto Participativo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	98,869.76	98,869.76	0.00	98,869.76	91,130.24
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	80,000.00	263,313.21	343,313.21	0.00	343,313.21	211,686.79
21	0051			Construcción de letrinas En la Carretera,			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
21	0052			Construcción de septicos Presupuesto Participativo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
21	0053			Construcción de filtrantes (Imbornales) Presupuesto Participativo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	263,313.21	263,313.21	0.00	263,313.21	21,686.79
21	0054			Construcción de letrinas (Retrete) Presupuesto Participativo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,154.99	2,057,154.99	0.00	1,283,068.68	1,283,068.68	0.00	1,283,068.68	774,086.31
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles)Presupuesto Participativo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,154.99	1,202,154.99	0.00	1,002,557.35	1,002,557.35	0.00	1,002,557.35	199,597.64
23	0052			Instalación eléctricas (Electrificacion)Presupuesto Participativo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00	187,607.33	187,607.33	0.00	187,607.33	477,392.67

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7018

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Consuelo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23	0053			Colocación postes de redes eléctricas Presupuesto Participativo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	92,904.00	92,904.00	0.00	92,904.00	97,096.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-222,154.99	127,845.01	0.00	89,389.71	89,389.71	0.00	89,389.71	38,455.30
25	0051			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, Los Jardines		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0052			Reparación de acueductos(bomba sumergible) Presupuesto Participativo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,845.01	127,845.01	0.00	89,389.71	89,389.71	0.00	89,389.71	38,455.30
Total General RD\$							8,559,838.00	0.00	0.00	0.00	8,559,838.00	4,051,202.24	12,611,040.24	6,619,336.79	3,252,637.28	9,871,974.07	0.00	9,871,974.07	2,739,066.17

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7018**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Consuelo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
23	0053			Colocación postes de redes eléctricas Presupuesto Participativo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	92,904.00	92,904.00	0.00	92,904.00	97,096.00	
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-222,154.99	127,845.01	0.00	89,389.71	89,389.71	0.00	89,389.71	38,455.30	
25	0051			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, Los Jardines		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	0052			Reparación de acueductos (bomba sumergible) Presupuesto Participativo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,845.01	127,845.01	0.00	89,389.71	89,389.71	0.00	89,389.71	38,455.30	
Total General RD\$							8,559,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,559,838.00	4,051,202.24	12,611,040.24	6,619,336.79	3,252,637.28	9,871,974.07	0.00	9,871,974.07	2,739,066.17


 Preparado por
Licda. Silvana D. Rodríguez
 Concejal Municipal


 Revisado por
[Firma]
 CONTRALOR


 Aprobado por
[Firma]