

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022



Código del Capítulo: **7375**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canabacoa**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	13,160,255.30	13,260,255.30	823,001.74	2,984,969.49	3,807,971.23	0.00	3,807,971.23	9,452,284.07
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES Y CONTENES EN LOS VIDAL	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0052			PROGRAMA DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815,945.59	3,815,945.59	823,001.74	2,984,969.49	3,807,971.23	0.00	3,807,971.23	7,974.36
01	0053			CONSTRUCCION PUENTE LOS CASTILLO- COLORADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,344,309.71	9,344,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,344,309.71
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	-1,015,000.00	2,410,000.00	1,645,557.94	321,466.50	1,967,024.44	0.00	1,967,024.44	442,975.56
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,015,000.00	1,985,000.00	1,462,164.94	321,466.50	1,783,631.44	0.00	1,783,631.44	201,368.56
02	0052			REPARACION CALLE LA PLANTA (2021)	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	177,393.00	0.00	177,393.00	0.00	177,393.00	22,607.00
02	0053			SANEAMIENTO DE CUNETA EN LOS ACOSTA	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
02	0054			ACONDICIONAMIENTO EN LA ENTRADA LA COCA COLA DE LA HISPANOAMERICA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	94,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,372,230.00	0.00	0.00	0.00	1,372,230.00	-385,000.00	987,230.00	370,865.16	115,820.00	486,685.16	0.00	486,685.16	500,544.84
07	0051			CONTINUACION CLUB ARCADIO PEREZ, CANABACOA	X	2	200,407.00	0.00	0.00	0.00	200,407.00	0.00	200,407.00	0.00	16,780.00	16,780.00	0.00	16,780.00	183,627.00
07	0052			CONTINUACION FUNERARIA COLORADO	X	2	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	-400,000.00	95,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	25,000.00
07	0053			TERMINACION CLUB JUAN PABLO DUARTE SABANETA SUR	X	2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	85,800.00	99,040.00	184,840.00	0.00	184,840.00	140,160.00
07	0054			CONSTRUCCION DE ENRRAMADA EN LA CAPILLA EL CARMEN LA PLANTA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	53,738.36	0.00	53,738.36	0.00	53,738.36	146,261.64
07	0055			PISO DE LA IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA EL GRAN YO SOY		2	151,823.00	0.00	0.00	0.00	151,823.00	15,000.00	166,823.00	161,326.80	0.00	161,326.80	0.00	161,326.80	5,496.20
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			909,125.00	0.00	0.00	0.00	909,125.00	0.00	909,125.00	191,635.84	2,606.49	194,242.33	0.00	194,242.33	714,882.67

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7375 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0051			REPARACION CAPILLA DIVINO NIÑO LOS CASTILLOS (2021)	X	2	287,500.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00
08	0052			REPARACION CAPILLA DEL CARMEN LA PLANTA (2021)	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	191,635.84	2,606.49	194,242.33	0.00	194,242.33	5,757.67
08	0053			ACOND. EXTERIOR LICEO MAXIMILIANO ESTRELLA (2021)		2	421,625.00	0.00	0.00	0.00	421,625.00	0.00	421,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,625.00
09				Construcción Infraestructuras de Salud			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	96,249.99	96,249.99	0.00	96,249.99	253,750.01
09	0051			CONSTRUCCION DE BOTICA EN LOS CASTILLOS	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	96,249.99	96,249.99	0.00	96,249.99	253,750.01
20				Reparación de Viviendas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	889,225.31	316,598.77	1,205,824.08	0.00	1,205,824.08	294,175.92
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	889,225.31	316,598.77	1,205,824.08	0.00	1,205,824.08	294,175.92
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			373,281.00	0.00	0.00	0.00	373,281.00	0.00	373,281.00	28,163.00	246,485.39	274,648.39	0.00	274,648.39	98,632.61
25	0051			REPARACION DE IMBORNALES EN SABANETA NORTE	X	2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	12,163.00	222,585.39	234,748.39	0.00	234,748.39	90,251.61
25	0052			MANTENIMIENTO DE IMBORNALES		2	48,281.00	0.00	0.00	0.00	48,281.00	0.00	48,281.00	16,000.00	23,900.00	39,900.00	0.00	39,900.00	8,381.00
Total General RD\$							8,029,636.00	0.00	0.00	0.00	8,029,636.00	11,760,255.30	19,789,891.30	3,948,448.99	4,084,196.63	8,032,645.62	0.00	8,032,645.62	11,757,245.68

Preparado por



Revisado por



Aprobado por