



JUNTA DISTRITAL
LAS LAGUNAS

GESTIÓN 2020 - 2024

¡Acciones que transforman!

Las Lagunas, Moca, prov. Espaillat, R.D.
10 de Enero del 2023.-

SEÑORES : **Miembros del Comité de Seguimiento presupuesto Participativo Las Lagunas Abajo, Moca 2022.**

Sus manos:

Distinguidos Señores:

Luego de un cordial saludo, les hacemos llegar anexo a la masiva, el informe de ejecución de las obras por comunidades seleccionadas para el **presupuesto Participativo correspondiente al año 2022**, como se planificó en el concurso.

Muy atentamente.

Ing. Humbert Germosen
Director Distrital



(809) 822-0618

4-06-01133-1

jdistritolaslagunas@gmail.com

Las Lagunas, Moca, Prov. Espaillat, R. D.

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO OCT-DIC. 2022

1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

| Estado de Situación de Las Obras | Cantidad | Porcentaje |
|----------------------------------|----------|------------|
| Obras Ejecutadas | 2 | 30% |
| Obra en proceso | 2 | 30% |
| Obras pendientes | 4 | 40% |
| Total | 6 | |

2. BALANCE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

| Fondo de disponibilidad Financiera | Monto de las obras ejecutadas y en proceso | Diferencia de inversión ejecutadas y el FDF | Porcentaje ejecutado |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| RD\$1,637,736.00 | RD\$640,000.00 | RD\$997,736.00 | 40% |



| No. | Obras Programadas | Ubicación | Presupuesto | | Nivel de avance | | |
|-----|--------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|
| | | | Presupuesto estimado | Presupuesto ejecutado | Terminada 100% | Más de 50% | Menos del 50% |
| 1 | CONSTRUCCION DE ENCACHE EN LA LOMITA | LA LOMITA | RD\$567,736.00 | 0 | | | |
| 2 | CONSTRUCCION DE ENCACHE BOCA FERREA | EL BOLSILLO | RD\$200,000.00 | RD\$70,000.00 | | | X |
| 3 | ENCACHE DE CANTA RANA | CANTA RANA | RD\$500,000.00 | RD\$300,000.00 | | | X |
| 4 | REPARACION CANCHA DE LA LOMITA | LA LOMITA | RD\$70,000.00 | RD\$70,000.00 | X | | |
| 5 | REPARACION CLUB DE AGUACATE | EL AGUACATE | RD\$100,000.00 | RD\$100,000.00 | X | | |
| 6 | REPARACION IGLESIA LA CRUCE | LA CRUCE | RD\$200,000.00 | 0 | | | |



República Dominicana
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 (DIGEPRES)

FORM. FP-06

Presupuesto año: 2022

PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

Fecha: 26/10/2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 5 8

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas Abajo (Moca)

PROGRAMA: 11

DENOMINACION: Obras Públicas Municipales

| CODIGOS | | | Ubicación Geográfica | Denominación de las Obras | Modalidad de Contrato | Presupuesto Participativo | COSTO TOTAL | | | Ejecución Obra Año Anterior | Proyección Obra Año Actual | PROYECCION FINANCIERA PARA AÑO SIGUIENTE | | | PROGRAMACION RESTO DE AÑOS | | | |
|---------|------|------|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Proy | Obra | SNIP | | | | | Pesos | Moneda Extranjera | TOTAL | | | Pesos | Moneda Extranjera | TOTAL | Para el año Siguiente | | Resto de Años | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Pesos | Moneda Extranjera | Pesos | Moneda Extranjera |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Conexos | | | 2,023,486.00 | 0.00 | 2,023,486.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023,486.00 | 0.00 | 2,023,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0051 | | C1 09 01 05 01 01 01 | CONSTRUCCION DE ENCAHE EN LA LOMITA | 2 | X | 567,736.00 | 0.00 | 567,736.00 | 0.00 | 0.00 | 567,736.00 | 0.00 | 567,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0052 | | C1 09 01 05 01 01 01 | CONSTRUCCION DE 1,458 METROS DE ACERA DESPUES DE LA BOMBA DE LAS LAGUNAS HASTA EL PUENTE EL AGUACATE | 2 | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0053 | | C1 09 01 05 04 01 00 | CONSTRUCCION DE ENCAHE EN LOS FOLANCOS, BOCA FERREA | 2 | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0054 | | C1 09 01 05 01 01 01 | CONSTRUCCION DE ACERAS DESDE EL LICEO DE LAS LAGUNAS ABAJO HASTA LA CUESTA, 240 MTS LINEAL. | 2 | | 255,750.00 | 0.00 | 255,750.00 | 0.00 | 0.00 | 255,750.00 | 0.00 | 255,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0055 | | C1 09 01 05 01 01 01 | ENCAHE DE CALLE EN CANCARANA | 2 | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 779,418.00 | 0.00 | 779,418.00 | 0.00 | 0.00 | 779,418.00 | 0.00 | 779,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 0051 | | C1 09 01 05 01 01 01 | REPARACION DE CALLES EN DISTINTOS SECTORES DE LAS LAGUNAS | 2 | | 629,418.00 | 0.00 | 629,418.00 | 0.00 | 0.00 | 629,418.00 | 0.00 | 629,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 0052 | | C1 09 01 05 02 02 00 | APORTE PARA LA REPARACION DEL PUENTE DE LA ENTRADA DE LA FINCA | 2 | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | | | | Reparación de Instalaciones Deportivas | | | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SIAFIM

Pág. 1 de 3

PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

Presupuesto año: 2022
Fecha: 26/10/2021

FORM FPD-08
CODIGO INSTITUCIONAL 7 2 5 6
PROGRAMA 11

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas Abajo (Moca)
DENOMINACION: Obras Publicas Municipales

| CONOSOS | Cobranza | SNIP | Ubicacion Geografica | Denominacion de las Obras | Modalidad de Contrato | Presupuesto Participativo | COSTO TOTAL | | | Ejecucion Obra Año Anterior | Proyeccion Obra Año Actual | PROYECCION FINANCIERA PARA AÑO SIGUIENTE | | | PROGRAMACION RESTO DE AÑOS | | | | |
|---------|----------|------|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------------|--------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|----------------|
| | | | | | | | Pesos | Moneda Extrema | TOTAL | | | Pesos | Moneda Extrema | TOTAL | Para el Año Siguiente | Moneda Extrema | Resto de Años | Pesos | Moneda Extrema |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 04 | 0251 | | 71 05 01 05 01 01 01 | APORTE PARA LA REPARACION DE LA CANCHA EN EL AGUACATE, CALLE PRINCIPAL | 2 | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | 0252 | | 71 05 01 05 02 05 00 | APORTE PARA LA REPARACION DEL FSO DE LA CANCHA EN LA LOMITA | 2 | | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | | | | Construccion Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0251 | | 71 05 01 05 02 02 00 | APORTE PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE LAS CRUCES | 2 | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | | | | Reparacion Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | 0251 | | 71 05 01 05 01 01 01 | APORTE PARA LA REPARACION DEL CLUB EN EL AGUACATE (ABAJO) | 2 | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0251 | | 71 05 01 05 01 01 01 | CONSTRUCCION DEL DISTINTIVO DE LA ENTRADA DE LAS LAGUNAS, MOCA | 2 | | 1,752,500.00 | 0.00 | 1,752,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752,500.00 | 0.00 | 1,752,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CODIGO INSTITUCIONAL 7 2 5 9

ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas Abajo (Moca)

PROGRAMA 11

DENOMINACION: Obras Publicas Municipales

| CODIGOS | Ubicacion Geografica | Denominacion de las Obras | Modalidad de Contrato | Presupuesto Participativo | COSTO TOTAL | | Ejecucion Obra Año Anterior | Proyeccion Obra Año Actual | PROYECCION FINANCIERA PARA AÑO SIGUIENTE | | PROGRAMACION RESTO DE AÑOS | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|--|-------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | Pesos | Moneda Extranjera | | | TOTAL | Pesos | Moneda Extranjera | TOTAL | Para el año siguiente | Resto de años | Moneda Extranjera | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | 5,025,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,025,404.00 | 0.00 | 5,025,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 5,025,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,025,404.00 | 0.00 | 5,025,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Preparado Por

Revisado Por

Aprobado Por

