

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7108 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	24,395,348.00	29,145,348.00	9,306,037.46	826,000.00	10,132,037.46	0.00	10,132,037.46	19,013,310.54
01	0051			Construcción de aceras y contenes, Enriquillo -PP	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes, Fe 1 -PP	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes, Sabrina -PP	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes, Santa Rosa -PP	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes, Pueblo Nuevo 1	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes, Sector Oriental	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes, La Yaguita	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
01	0058			Construcción de aceras y contenes, Barrio 15	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	216,500.00	183,500.00
01	0059			Construcción de Puente, La Guadalupe -pp	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
01	0060			Construcción de aceras y contenes, Rincon Claro	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
01	0061			Construcción de aceras y contenes, En el Municipio		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	626,000.00	926,000.00	192,780.00	726,000.00	918,780.00	0.00	918,780.00	7,220.00
01	0062			Construcción de Puente Sector la Llaguita		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0063			Construcción de Puente Sector La Guadalu hase Sector La Gallera		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0064			Construcción de badenes, en el Municipio		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	148,625.28	0.00	148,625.28	0.00	148,625.28	1,374.72
01	0065			Construcción Reductores de velocidad vial (Policia Acostado)		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0066			Construcción de aceras y contenes, en el Municipio - Proyecto Liga Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,169,348.00	5,169,348.00	5,169,301.08	0.00	5,169,301.08	0.00	5,169,301.08	46.92
01	0067			Construcción de aceras y contenes, proyecto para asfaltado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	1,578,831.10	0.00	1,578,831.10	0.00	1,578,831.10	18,421,168.90

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7108 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			1,772,000.00	0.00	0.00	0.00	1,772,000.00	3,157,775.00	4,929,775.00	2,294,240.00	2,234,000.00	4,528,240.00	0.00	4,528,240.00	401,535.00
02	0051			Reparación calles (Bacheos), Cojobal -PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
02	0052			Reparación calles (Bacheos), Los Guandules -PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0053			Reparación calles (Bacheos), Pueblo Nuevo 2	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
02	0054			Reparación calles (Bacheos), Villa Hermosa	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0055			Reparación calles (Bacheos), La Fe 2	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
02	0056			Reparación de camino vecinal, Los Pomos -pp	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0057			Reparación calles (Bacheos), La Cañita -pp	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0058			Reparación de camino vecinal, en el Municipio		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	249,440.00	0.00	249,440.00	0.00	249,440.00	560.00
02	0059			Reparación calles (Bacheos), en el Municipio		1	572,000.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	1,448,000.00	2,020,000.00	1,694,800.00	324,225.00	2,019,025.00	0.00	2,019,025.00	975.00
02	0060			Reparación calles (Bacheos) en el municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,775.00	1,209,775.00	200,000.00	1,009,775.00	1,209,775.00	0.00	1,209,775.00	0.00
02	0061			Reparación de camino vecinal, Santa Rosa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	0062			Reparación calles (Bacheos), Sector Oriental			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
03	0051			Construcción cancha de baloncesto, La Pista	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
03	0052			Construccion Polidepórtivo, Batey Altagracia -pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	-989,040.09	660,959.91	311,631.00	348,959.91	660,590.91	0.00	660,590.91	369.00
05	0051			Construcción de parques, El Brizar -pp	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	260,959.91	660,959.91	311,631.00	348,959.91	660,590.91	0.00	660,590.91	369.00
05	0052			Construcción de plazas, Para Motoconchistas		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7108** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0053			BULEVAR ENTRADA GONZALO SABANA GRANDE DE BOYA		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-10,000.00	390,000.00	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00
06	0051			Reparación de parques, Arcoiris -PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
06	0052			Reparación de plazas, Parador Fotografico		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0053			REMOSAMIENTO PARQUE BATEY ENRIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
06	0054			Remosamiento de parques, Los Guineo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	350,000.00	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
07	0051			Construcción de centros o salones comunales, Batey Altagracia -PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
07	0052			Construcción de centros o salones comunales, Juan Sanchez - PP			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
08	0051			Reparación de escuelas Infantil		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	524,049.38	362,492.29	886,541.67	0.00	886,541.67	13,458.33
14	0051			Reparación de edificios Municipales		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	524,049.38	362,492.29	886,541.67	0.00	886,541.67	13,458.33
17				Construcción Instalaciones Productivas			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0051			Construcción de galleras Municipal		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	291,631.46	0.00	291,631.46	0.00	291,631.46	8,368.54
20	0051			Reparación de viviendas		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	291,631.46	0.00	291,631.46	0.00	291,631.46	8,368.54
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	399,600.00	400.00
22	0051			Remosamiento Vertedero Municipal		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	399,600.00	400.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	284,500.00	54,040.00	338,540.00	0.00	338,540.00	361,460.00
23	0051			Colocación postes de redes eléctricas, Cabeza de Toro -pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	270,000.00	30,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
23	0052			Colocación de lámparas (Iluminación calles), En el Municipio		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	14,500.00	24,040.00	38,540.00	0.00	38,540.00	211,460.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7108**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
23	0053			Colocación de lámparas Parqueo Multiuso		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	-100,000.00	780,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	480,000.00
24	0051			Construcción de canaletas, Los Girasoles -PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0052			Construcción de canaletas, Guineos -PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0053			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, El Kilonbo -PP	X	1	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
24	0054			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, en el Municipio		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
Total General RD\$							13,502,000.00	0.00	0.00	0.00	13,502,000.00	25,554,082.91	39,056,082.91	14,351,689.30	4,425,492.20	18,777,181.50	0.00	18,777,181.50	20,278,901.41

