

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7025 Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,671,816.00	0.00	0.00	0.00	2,140,000.00	2,786,039.15	4,926,039.15	4,585,702.69	252,500.00	4,838,202.69	0.00	4,838,202.69	1,619,652.46
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes, Cuero de Puerto PPM	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			Construcción de Aceras y Contenes Barrio Los Mateos PPM	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes Calle Restauración Continuación		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	47,500.00	2,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
01	0054			Habilitación Camino Vecinal Hacia Nuevo Vertedero PPM	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	350,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BRUKLIN		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,541,371.70	2,741,371.70	2,426,054.00	250,000.00	2,676,054.00	0.00	2,676,054.00	65,317.70
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SIEMBRA VIEJA		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE MUROS EN EL CASCO URBANO		1	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-58,704.25	161,295.75	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	11,295.75
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SAN PEDRO (CONTINUACION)		2	1,401,816.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	362,000.00	582,000.00	581,065.19	0.00	581,065.19	0.00	581,065.19	1,182,750.81
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO DE LOS MAESTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,371.70	1,341,371.70	1,331,083.50	0.00	1,331,083.50	0.00	1,331,083.50	10,288.20
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,676,612.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	1,304,500.00	2,004,500.00	1,300,313.06	702,050.80	2,002,363.86	0.00	2,002,363.86	978,748.14
02	0051			Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal El Pinar-El Guanaj-Guatapana-La Vereda PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	116,500.00	216,500.00	94,950.00	119,800.80	214,750.80	0.00	214,750.80	1,749.20
02	0052			Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Cruce de Sabana Bonita-Los Paredones PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	95,000.00	105,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02	0053			Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Palmita I - Palmita II PPM	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	142,500.00	7,500.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7025 Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0054			Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Guayabal-La Guazara-Siembra Vieja PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	90,250.00	4,750.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
02	0055			Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Pinal Grande-La Navaja-Juan De La Cruz PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	5,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
02	0056			REPARACION DE CALLES BACHEO ZONA URBANA		2	1,126,612.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,093,000.00	1,243,000.00	782,613.06	460,000.00	1,242,613.06	0.00	1,242,613.06	976,998.94
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	521,792.52	921,792.52	878,094.25	0.00	878,094.25	0.00	878,094.25	1,643,698.27
03	0051			Terminación Cancha de Baloncesto Frente al Juzgado de Paz		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	446,792.52	846,792.52	803,094.25	0.00	803,094.25	0.00	803,094.25	1,643,698.27
03	0052			CONSTRUCCION BAKETOO PLAY DE SOOF BALL LA RANCHA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			13,678,775.00	0.00	0.00	0.00	2,760,000.00	132,000.00	2,892,000.00	2,891,270.29	0.00	2,891,270.29	0.00	2,891,270.29	10,919,504.71
05	0051			Construcción de Parque Recreativo Palmita I PPM	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
05	0052			Construcción de Parque Recreativo La Guazara PPM	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0053			Construcción Parque Recreativo Frente al Cementerio Municipal		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-97,000.00	403,000.00	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	403,000.00	2,000,000.00
05	0054			CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EL PINAR DE LA COLONIA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
05	0055			PLAZA MIRADOR FOTOGRAFICO		1	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
05	0056			CONSTRUCCION DE PARQUE PARADA DE BATISTA Y DERRUMBADERO (CONTINUACION)		2	2,438,948.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	360,000.00	760,000.00	759,778.16	0.00	759,778.16	0.00	759,778.16	2,039,169.84
05	0057			CONSTRUCCION DE PARQUE VILLA ESPERANZA (CONTINUACION)		2	4,239,827.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	294,000.00	854,000.00	853,917.34	0.00	853,917.34	0.00	853,917.34	3,679,909.66
05	0058			CONSTRUCCION DE AREA VERDE ENTRADA FRENTE A INDUBAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00
05	0059			CONSTRUCCION DE AREA VERDE ESCUELA CAONABO PARTE ATRAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7025 Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0060			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	68,574.79	0.00	68,574.79	0.00	68,574.79	425.21
06				Reparación Instalaciones Recreativas			4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	1,338,000.00	2,188,000.00	1,897,355.93	235,000.00	2,132,355.93	0.00	2,132,355.93	3,355,644.07
06	0051			Reconstrucción de Parque Recreativo La Rancha PPM	X	2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	1,048,000.00	1,748,000.00	1,748,000.00	0.00	1,748,000.00	0.00	1,748,000.00	3,300,000.00
06	0052			Mantenimiento y Reparación de Parques y Plazas		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	290,000.00	440,000.00	149,355.93	235,000.00	384,355.93	0.00	384,355.93	55,644.07
15				Construcción en Cementerios			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-28,000.00	92,000.00	89,210.00	0.00	89,210.00	0.00	89,210.00	2,790.00
15	0051			HABILITACION DE CEMENTERIO EL PINAR DE LA COLONIA	X	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-28,000.00	92,000.00	89,210.00	0.00	89,210.00	0.00	89,210.00	2,790.00
20				Reparación de Viviendas			3,310,000.00	0.00	0.00	0.00	3,310,000.00	246,000.00	3,556,000.00	2,172,452.73	1,362,270.26	3,534,722.99	0.00	3,534,722.99	21,277.01
20	0051			Proyecto de cambio te techo de Yagua por Zinc		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-45,000.00	205,000.00	75,292.61	120,909.11	196,201.72	0.00	196,201.72	8,798.28
20	0052			Proyecto de cambio de piso de Tierra por Cemento		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-105,000.00	195,000.00	86,877.59	104,203.04	191,080.63	0.00	191,080.63	3,919.37
20	0053			Reparación de Viviendas, La Guama-El Majaqual-EL Capacito PPM	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-265,000.00	35,000.00	33,402.54	847.46	34,250.00	0.00	34,250.00	750.00
20	0054			Reparación de Viviendas Batey-Cuero de Puerco-La Montiadita	X	1	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-285,000.00	35,000.00	33,402.54	847.46	34,250.00	0.00	34,250.00	750.00
20	0055			Reparación de Viviendas El Pinar-Cercado Abajo PPM		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-145,000.00	55,000.00	52,555.08	1,694.92	54,250.00	0.00	54,250.00	750.00
20	0056			Reparación de Viviendas Barrio Chino-Las Marías-Placer Bonito PPM	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-105,000.00	45,000.00	42,902.54	847.46	43,750.00	0.00	43,750.00	1,250.00
20	0057			Reparación de Viviendas La Navaja-La Vicenta-Juan De La Cruz PPM	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	2,305,000.00	2,705,000.00	1,586,921.64	1,116,030.76	2,702,952.40	0.00	2,702,952.40	2,047.60
20	0058			Reparación de Viviendas El Jovito-Villa Esperanza-Los Mateos PPM	X	1	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-362,000.00	58,000.00	54,535.29	847.45	55,382.74	0.00	55,382.74	2,617.26
20	0059			Reparación de Viviendas Guayabal-La Guazara-Siembra Vieja PPM	X	1	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-245,000.00	35,000.00	19,152.54	15,847.46	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
20	0060			Construcción de Letrinas Pinal Grande-La Navaja-Juan de La Cruz PPM	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-17,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00



Form. N° EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Proyecto	Otra	Código SNIP	Categoría	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
20	0061			Construcción de Letrinas La Guama-El Majagual-El Capacito PPM	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0062			Construcción de Letrinas Las Marias-Barrio Chino-Placer Bonito PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0063			Construcción de Letrinas Guayabal-La Guazara-Siembra Vieja	X	1	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-155,000.00	5,000.00	4,410.36	195.14	4,605.50	0.00	4,605.50	394.50
20	0064			Construcción de Letrinas El Pinar-Cercado Abajo	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	320,000.00	520,000.00	295,000.00	170,000.00	465,000.00	0.00	465,000.00	55,000.00
22	0051			Saneamiento y Acondicionamiento de Cañada		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	60,000.00	260,000.00	35,000.00	170,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	55,000.00
22	0052			CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL MERCADO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
Total General RDS							28,807,203.00	0.00	0.00	0.00	10,480,000.00	6,620,331.67	17,100,331.67	14,109,398.95	2,721,821.08	16,831,220.01	0.00	16,831,220.01	18,596,314.66

Licda. Arionisna Rodríguez P.

Preparado por

LIC. CARLOS J. MONTERO Q.

Revisado por

JOSE M. MORILLO MENDEZ

Aprobado por

