



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom.
Tel: 809-577-4663



OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2023 (RD\$ 2,500,000.00)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Reparación Camino Vecinal	Ojo de Agua	RD\$ 250,000.00	RD\$ 249,750.00	X				1 trimestre
Reparación de Vivienda y 100 sillas	El Caimito	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				1 trimestre
Continuidad Verja Perimetral	Villa Miralba	RD\$ 250,000.00					X	2 trimestre
Reparación Club	Palmarito Abajo	RD\$ 250,000.00					X	2do trimestre
Construcción Puente Peatonal	Clavijo	RD\$ 250,000.00					X	3er trimestre
Reparación Vivienda	Las Cuevas	RD\$ 250,000.00					X	3er trimester
Construcción Verja del Club	Palmarito	RD\$ 250,000.00					X	4to trimestre
Construcción local Junta de Vecinos y Baño Capilla	Jayabo Afuera	RD\$ 250,000.00					X	4to trimestre
TOTAL		RD\$2,500,000.00	RD\$ 499,750.00					

FIRMA AUTORIZADA



SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	0
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	6	0
TOTAL		0%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2021:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$2,500,000.00	RD\$ 499,750.00	RD\$ 2,000,250	0%