

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,751,639.00	0.00	0.00	0.00	1,751,639.00	0.00	1,751,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,639.00
01	0051			CONSTRUCCION DE 55 MTL DE CONTENES EN LA CALLE FABIO GUZMAN, CANCA REPARACION	X	2	84,211.00	0.00	0.00	0.00	84,211.00	0.00	84,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,211.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS MEDINAS	X	2	97,388.00	0.00	0.00	0.00	97,388.00	0.00	97,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,388.00
01	0053			CONSTRUCCION DE 300 MTL DE CONTENES EN LA CALLE 14 DE JUNIO MANHATTAN	X	1	193,200.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00
01	0054			CONSTRUCCION DE 20 MTRS DE ENCACHE EN LOS MENDEZ PARTE ATRAS	X	2	23,566.00	0.00	0.00	0.00	23,566.00	0.00	23,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,566.00
01	0055			CONSTRUCCION DE 135 MTL DE CONTENES EN LA CALLE REYNA DE LOS ANGELES	X	2	130,095.00	0.00	0.00	0.00	130,095.00	0.00	130,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,095.00
01	0056			CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS MENDEZ PARTE ATRAS	X	2	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
01	0057			CONSTRUCCION DE 272 MTL DE CONTENES EN LA CALLE LOS PAULINOS	X	2	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE 15 MT2 DE ENCACHE EN LA CARRETERA DUARTE LOS ARROYOS	X	2	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE 13 MT2 DE ENCACHE EN LA ENTRADA DE CARMELO	X	2	17,042.00	0.00	0.00	0.00	17,042.00	0.00	17,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,042.00
01	0060			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 6X2.70, ENTRADA DE ROSAIRIS	X	2	31,343.00	0.00	0.00	0.00	31,343.00	0.00	31,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,343.00
01	0061			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 5X2.50, ENTRADA DE CARMELO	X	2	26,723.00	0.00	0.00	0.00	26,723.00	0.00	26,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,723.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7177**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
01	0062			CONSTRUCCION DE 24 MT2 DE ENCACHE EN LA CUESTA FRENTE A SIXTO	X	2	30,440.00	0.00	0.00	0.00	30,440.00	0.00	30,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,440.00
01	0063			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 6X2.20 EN LA CUESTA FRENTE A SIXTO RODRIGUEZ	X	2	25,679.00	0.00	0.00	0.00	25,679.00	0.00	25,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,679.00
01	0064			CONSTRUCCION DE BADEN EN VILLA DURA DETRAS DE LA ESCUELA 6.5X2	X	2	51,555.00	0.00	0.00	0.00	51,555.00	0.00	51,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,555.00
01	0065			CONSTRUCCION DE 71 MT2 DE ENCACHE EN VILLA DURA DETRAS DE LA ESCUELA	X	2	94,332.00	0.00	0.00	0.00	94,332.00	0.00	94,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,332.00
01	0066			CONSTRUCCION DE 13 MTL DE CONTENES EN VILLA DURA DETRAS DE LA ESCUELA	X	2	12,777.00	0.00	0.00	0.00	12,777.00	0.00	12,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,777.00
01	0067			CONSTRUCCION DE 50 MT2 DE ENCACHE EN VILLA DURA DESPUES DEL CLUB	X	2	65,993.00	0.00	0.00	0.00	65,993.00	0.00	65,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,993.00
01	0068			CONSTRUCCION DE 135 MTL DE CONTENES EN VILLA DURA DESPUES DEL CLUB	X	2	130,095.00	0.00	0.00	0.00	130,095.00	0.00	130,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,095.00
01	0069			CONSTRUCCION DE 2 POLICIA ACOSTADO EN EL PERU	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			852,084.00	0.00	0.00	0.00	852,084.00	0.00	852,084.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	835,284.00
02	0051			REPARACION DE CALLE EN MATERIAL DE MINA EN LA CHICHARRA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	88,800.00
02	0052			REPARACION DE CALLE EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE RAMON INES	X	2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
02	0053			REPARACION DE CALLE EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE LOS CABRERA	X	2	52,084.00	0.00	0.00	0.00	52,084.00	0.00	52,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,084.00
02	0054			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN MATERIAL DE MINA, LOS MENDEZ PARTE ATRAS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	94,400.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7177**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0055			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN MATERIAL DE MINA, CUESTA LOS MOREL	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0056			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0057			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA URBANIZACION SAN JOSE	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0058			REPARACION EN MATERIAL DE MINA CALLE CUESTA LOS ARROYOS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0059			REPARACION EN MATERIAL DE MINA EN LA ENTRADA DE CARMELO	X	2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
02	0060			REPARACION EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE LOS SANTOS	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			959,532.00	0.00	0.00	0.00	959,532.00	0.00	959,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,532.00
05	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN LA CHICHARRA	X	2	206,117.00	0.00	0.00	0.00	206,117.00	0.00	206,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,117.00
05	0052			TERMINACION PARQUE INFANTIL LOS PAULINOS	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
05	0053			CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN LA ENTRADA DE LA MINA	X	2	103,415.00	0.00	0.00	0.00	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,415.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			374,934.00	0.00	0.00	0.00	374,934.00	0.00	374,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,934.00
07	0051			CONSTRUCCION DE 11 MTL DE VERJA EN EL CLUB NUEVA ESPERANZA	X	2	74,934.00	0.00	0.00	0.00	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,934.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES DE LOS SANTOS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08	0051			REMOZAMIENTO DEL CLUB NUEVA IMAGEN	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
13				Construcción Edificaciones Municipales			212,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00
13	0051			CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL		2	212,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00
15				Construcción en Cementerios			237,390.00	0.00	0.00	0.00	237,390.00	0.00	237,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,390.00
15	0051			CONSTRUCCION DE 15 NICHOS EN EL CEMENTERIO DISTRITAL DE CANCA LA REYNA		2	237,390.00	0.00	0.00	0.00	237,390.00	0.00	237,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,390.00
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20	0051			REPARACION DE DISTINTAS VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE CANCA LA REYNA		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total General RD\$							4,937,579.00	0.00	0.00	0.00	4,937,579.00	0.00	4,937,579.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	4,920,779.00


LICDA. ESLAINE JIMENEZ

Preparado por




LIC. VICTOR BRETON GIL

Revisado por




LIC. VICTOR BRETON GIL

Aprobado por

