

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7142

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	3,305,834.28	3,630,834.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972,923.32
01	0051		CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CIUDAD			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0052		CONST. BADEN OLINDO-EL RANCHITO			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01	0053		CONSTRUCCION ASCERAS Y CONTENES SALIDA A			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305,834.28	3,305,834.28	0.00	657,910.96	657,910.96	0.00	657,910.96	2,647,923.32
01	0051		CONSTRUCCION DE BADENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 02			5,473,279.51	0.00	0.00	0.00	5,473,279.51	0.00	5,473,279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683,726.79
02	0051		REPARACION DE CAMINO EL VERTEDERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0052		REPARACION DE CAMINO LOS CASTILLO			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0053		REPARACION DE OTROS CAMINOS			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	76,800.00
02	0054		REP CAMINO LOS BURGOS-LAS GUAZUMA			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
02	0055		REP CAMINOPEDRO SOLORIN-LOS LIMONES			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0056		REP CAMINO GENERO-RANCHITO			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
02	0057		CAMINO SORCITO-RANCHITO			33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
02	0058		CAMINO MODESTA-EL RANCHITO			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
02	0059		REP CAMINO EL CHIVO-COCO 11			630,362.88	0.00	0.00	0.00	630,362.88	0.00	630,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,362.88
02	0060		REP CAMINO SABANA ANGOSTA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	286,000.00	14,000.00
02	0061		REP CAMINO LOS RAMIREZ-LA CEIBA			416,000.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00
02	0062		REP CAMINO EL CAMPAMENTO-LA CEIBA			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0063		REP CAMINO EN CHOCOLATE-LA CEIBA			34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
02	0064		REP CAMINOS VECINALES EL HOSTPITAL			173,362.88	0.00	0.00	0.00	173,362.88	0.00	173,362.88	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	160,800.00	12,562.88
02	0065		REP CAMINOS VECINALES LA GINA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	311,552.72	311,552.72	0.00	311,552.72	88,447.28
02	0066		REP CAMINO VECINAL TORO CENEZO			223,362.88	0.00	0.00	0.00	223,362.88	0.00	223,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,362.88

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7142

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA


Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
02	0067		REP CAMINOS VECINALES SANTA ANA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0068		REP CAMINO VECINA DE COBA- LA CEIBA			628,190.87	0.00	0.00	0.00	628,190.87	0.00	628,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,190.87
02	0069		REP- CAMINOS VECINALES SAN J. DE CENOVI			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0070		REPARACION CAMINO SABANA ANGOSTA-LOS MIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0071		REP CAMINO LOS VASQUEZ SAN JOSE DE CONUC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
02	0072		REP CAMINOS VECINALES LAS 40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 04			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
04	0051		REPARACION CANCHA LAS 40			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
04	0052		REPARACION IGLESIA DEL HATO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734,581.12	17,734,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033,988.80
05	0051		CONSTRUCCION BAULEVARD AV DUARTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734,581.12	17,734,581.12	0.00	3,700,592.32	3,700,592.32	0.00	3,700,592.32	14,033,988.80
			Proyecto 06			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
06	0051		VERJA CLUB EL HATO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 08			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0051		REPARACION IGLESIA LAS 40			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 20			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,730.00
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	139,270.00	139,270.00	0.00	139,270.00	860,730.00
			Proyecto 22			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
22	0051		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VERTEDERO			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
			Proyecto 24			573,362.88	0.00	0.00	0.00	573,362.88	0.00	573,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,362.88
24	0051		SANEAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE CA?ADA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	25,000.00
24	0052		ACOND CA?ADA LOS BURGOS-LAS GUAZUMA			373,362.88	0.00	0.00	0.00	373,362.88	0.00	373,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,362.88

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
TOTAL GENERAL						9,171,642.39	0.00	0.00	0.00	9,171,642.39	22,840,415.40	32,012,057.79	0.00	5,454,326.00	5,454,326.00	0.00	5,454,326.00	26,557,731.79



1- Contraloría General de la República y Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)