



*Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal*  
*Ciudad de la Constitución de la República*

Gestión 2020-2024

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) OBRAS EJECUTADAS GESTIÓN 2023 PRIMER SEMESTRE ENERO-JUNIO 2023									
OBRAS PARTICIPATIVAS									
NO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	MONTO	ESTADO	AVANCE	1RA CUBICACIÓN	2da CUBICACIÓN	3ra CUBICACIÓN	RESTANTE
1	Naranjo Dulce	Aceras y contenes	3,499,094.98	En Proceso	699,819.00	-	-	-	2,799,275.98
2	El Peña	Puente	4,998,603.82	En Proceso	999,720.76	-	-	-	3,998,883.06
3	Villa Caro (detrás del cementerio)	Aceras y contenes	3,499,777.22	En Proceso	699,955.44	-	-	-	2,799,821.78
4	Los Americanos	Intervencion Cañada	3,500,000.00	En Proceso	700,000.00	-	-	-	2,800,000.00
5	Jeringa	Remozamiento Multiusos y pavimentacion	3,996,849.35	En Proceso	799,369.87	-	-	-	3,197,479.48
6	Las Flores	Aceras y contenes, pavimentacion	3,196,394.38	Sin Iniciar	639,278.88	-	-	-	2,557,115.50
7	Pueblo Nuevo	Aceras y contenes	3,620,132.20	En Proceso	724,026.44	-	-	-	2,896,105.76
8	Km. Cinco	Aceras y contenes	3,215,108.00	Sin Iniciar	643,021.60	-	-	-	2,572,086.40
9	Niza/ Los Hoyos	Terminacion centro comunal	1,998,471.00	En Proceso	399,694.20	-	-	-	1,598,776.80
10	Canastica	Intervencion Cañadas	4,997,992.52	En Proceso	999,598.50	-	-	-	3,998,394.02
11	Sector Frank Reina	Intervencion Cañada	3,999,207.90	Sin Iniciar	799,841.58	-	-	-	3,199,366.32
12	San Rafael (La Coquera)	Aceras, contenes y badenes	2,999,284.63	En Proceso	599,856.93	-	-	-	2,399,427.70
13	Barrio Nuevo sector la arena	Aceras y contenes	3,000,000.00	En Proceso	600,000.00	-	-	-	2,400,000.00
14	El Tablazo	Continuacion de Aceras y contenes	2,799,955.06	En Proceso	559,991.01	-	-	-	2,239,964.05
TOTAL			49,320,871.06		9,864,174.21	-	-	-	39,456,696.85
OBRAS ADMINISTRATIVAS									
NO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	MONTO	ESTADO	AVANCE	1RA CUBICACIÓN	2da CUBICACIÓN	3ra CUBICACIÓN	RESTANTE
1	Barrio San Isidro	Construcción de Aceras y Contenes	3,000,000.00	Sin Iniciar	-	-	-	-	3,000,000.00
2	Mira Cielo	Construcción de Aceras y Contenes	3,000,000.00	Sin Iniciar	-	-	-	-	3,000,000.00
3	La Plena, Sainagua	Construcción de Aceras, Contenes y Cunetas	3,000,000.00	Sin Iniciar	-	-	-	-	3,000,000.00
4	Sector Conani	Reparación de Parque	2,500,000.00	Sin Iniciar	-	-	-	-	2,500,000.00
5	Sabana Toro	Construcción de un Centro Comunal	3,500,000.00	Sin Iniciar	-	-	-	-	3,500,000.00
6	Canastica	Construcción de Letreros de Identificación del Sector	1,500,000.00	Sin Iniciar	-	-	-	-	1,500,000.00
7	Centro de la Ciudad (Villa Valdez)	Reconstrucción de Aceras y Contenes	2,500,000.00	Sin Iniciar	-	-	-	-	2,500,000.00
TOTAL			19,000,000.00		-	-	-	-	19,000,000.00

