



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
ABRIL 2022-ABRIL 2023**

RD\$

AÑO	OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
			ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
2022	Construcción de Contenes Manen Tula-Pichardo	El Maniel	490,000.00	490,000.00	X					EL PRESUPUESTO SE TOMO PARA EL RELLENO DE LAS CALLES, NO OBSTANTE SE CONSTRUYERON CON FONDOS DE LA LIGA MCPAL. DOMINICANA
	Construcción de Contenes en Ramales y Calle Mercedes	Alto Velo	490,000.00	490,000.00	X					EL PRESUPUESTO SE TOMO PARA EL RELLENO DE LAS CALLES, NO OBSTANTE SE CONSTRUYERON CON FONDOS DE LA LIGA MCPAL. DOMINICANA
	Construcción Verja Perimetral Apartamentos	Villa Progreso	490,000.00	484,983.28	X					
	Construcción de Contenes Calle Restauración Arriba	El Otro Lado	490,000.00	490,000.00	X					EL PRESUPUESTO SE TOMO PARA EL RELLENO DE LAS CALLES, NO OBSTANTE SE CONSTRUYERON CON FONDOS DE LA LIGA MCPAL. DOMINICANA
	Construcción de Parqueo-Boulevard parte Frontal Cementerio	Tunal Abajo	839,829.00	837,407.87	X					
	Construcción de Contenes Fe y Alegria-Inicio Bombita	La Madre	490,000.00	490,000.00	X					EL PRESUPUESTO SE TOMO PARA EL RELLENO DE LAS CALLES, NO OBSTANTE SE CONSTRUYERON CON FONDOS DE LA LIGA MCPAL. DOMINICANA
	Electrificación e Iluminación C/Juan Segundo Méndez (antigua C/H)	Barrio Brisa	490,000.00	490,000.00	X					
	Mantenimiento Camino Las Cañitas-Yerba Buena	Las Cañitas	285,000.00	283,865.00	X					
	Mantenimiento Camino Guayubín-Arroyo Seco-Hoyo de Julián	Mata de Naranja	285,000.00	276,676.00	X					
	Electrificación e Iluminación	Pie de la Loma	345,000.00	329,860.00	X					
Mantenimiento Camino El Barro-La Esperanza	El Barro	285,000.00	278,539.00	X						
2023	Canalización de Arroyo	El Maniel	427,500.00	0.00					X	
	Continuación Construcción Contenes calle Mercedes	Alto Velo	427,500.00	0.00					X	
	Construcción de Contenes Calles	Palenque	427,500.00	0.00					X	
	Continuación Construcción Verja Perimetral y Embellecimiento	Villa Progreso	427,500.00	85,500.00				X		
	Continuación Construcción Contenes calle Restauración Parte Alta	El Otro Lado	427,500.00	0.00					X	
	Perforación de Pozo e Instalación de Bomba	Tunal Arriba/Barrio Brisa	630,000.00	0.00					X	
	Continuación Construcción Contenes calle Fe y Alegría	La Madre	427,500.00	0.00					X	
	Construcción de Centro de Comunal	Las Cañitas	364,500.00	0.00					X	
	Mantenimiento de Caminos	Mata de Naranja, Guayubín, Hoyo de Julián	265,346.00	183,386.50			X			
	Electrificación e Iluminación (Segunda Fase)	Pie de la Loma	360,000.00	315,000.00		X				
Mantenimiento de Caminos y Agua Potable	El Barro	230,850.00	73,128.00				X			
TOTAL			9,395,525.00	5,598,345.65	11	1	1	2	7	

Ivan Medina

Iván Aristides Medina Trinidad, M.A.
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

18/7/2023
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL ABRIL 2022-ABRIL 2023

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	11	50
OBRAS EN PROCESO	4	18
OBRAS PENDIENTES	7	32
TOTAL	22	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
9,395,525.00	5,598,345.65	3,797,179.35	60

Iván Arístides Medina Trinidad, M.A.
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN