

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO7149

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			2,145,601.00	0.00	0.00	0.00	2,145,601.00	1,579,740.91	3,725,341.91	184,000.00	1,284,710.95	1,468,710.95	0.00	1,468,710.95	2,256,630.96
01	0051		Const. de Aceras y Contenes en Naranjo			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	316,000.00
01	0052		Const. de Aceras y contenes en Mano Pilo			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0053		Const. de Aceras y contenes en el Munici			595,601.00	0.00	0.00	0.00	595,601.00	0.00	595,601.00	150,000.00	428,176.38	578,176.38	0.00	578,176.38	17,424.62
01	0054		Const. de Aceras y contenes en La Cuaba			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0055		Const. de Aceras y Contenes en la Recta			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,740.91	1,579,740.91	0.00	856,534.57	856,534.57	0.00	856,534.57	723,206.34
			Proyecto 02			1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
02	0051		Rep. Caminos Vecinales en La Jaguita			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0052		Rep. Caminos Vecinales en El Mate			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0053		Rep. Caminos Vecinales en La Cerca			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
02	0054		Rep. Caminos Vecinales en El Municipio			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 03			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0051		Const. de Cancha en La Guazuma			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 05			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
05	0051		Const. de Parque Infantil en La Peguera			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0052		Const. de Parque Principal (Inicio)			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05	0053		Const.. Parquesito en La Placeta			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 15			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,388,852.00	1,688,852.00	33,950.00	106,074.97	140,024.97	0.00	140,024.97	1,548,827.03
15	0051		Const. de Cementerio en Los Arroyos (Ini			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,388,852.00	1,688,852.00	33,950.00	106,074.97	140,024.97	0.00	140,024.97	1,548,827.03
			Proyecto 22			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	9,500.00	10,000.00	19,500.00	0.00	19,500.00	680,500.00
22	0051		Rep. y Mant. de Vertedero			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	9,500.00	10,000.00	19,500.00	0.00	19,500.00	680,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO7149

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 23			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
23	0051		Instalaciones Electricas en El Municipio			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 24			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	270,750.00	273,062.00	543,812.00	0.00	543,812.00	806,188.00
24	0051		Const. de Pozo en Mata de Platano			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	255,000.00	45,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
24	0052		Const. de Pozo en La Majagua			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,587.00	200,587.00	0.00	200,587.00	99,413.00
24	0053		Const. de Mini Acueducto en El Calvario			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	15,750.00	17,900.00	33,650.00	0.00	33,650.00	266,350.00
24	0054		Const. de Mini Acueducto en El Palacio M			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	9,575.00	9,575.00	0.00	9,575.00	440,425.00
TOTAL GENERAL						8,245,601.00	0.00	0.00	0.00	8,245,601.00	2,968,592.91	11,214,193.91	498,200.00	1,673,847.92	2,172,047.92	0.00	2,172,047.92	9,042,145.99



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)