



JUNTA DISTRITAL DE JUAN LÓPEZ
“Rumbo al Desarrollo Integral”

Info.juntadistritaljuanlopez@gmail.com

EL MAMEY, JUAN LOPEZ, MOCA, REP. DOM.

TELS. 809-577-6718 – 809-822-0390

RNC. 14-06-01130-5

24 de julio de 2023

Al: Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo


Del: Alberto González
Alcalde Distrital

Asunto: Informe rendición de cuentas y avance del presupuesto participativo 2023.

Distinguido Sres.

Luego de saludarles le hacemos llegar anexo a la misiva el informe de rendición de cuentas y avance del presupuesto Participativo correspondiente al semestre Enero Junio del año 2023.

Consentimiento de alta estima y consideración se despide:


Alberto González
Alcalde Distrital





JUNTA DISTRITAL DE JUAN LÓPEZ
“Rumbo al Desarrollo Integral”

Info:juntadistritaljuanlopez@gmail.com
EL MAMEY, JUAN LOPEZ, MOCA, REP. DOM.
TELS. 809-577-6718 – 809-822-0390
RNC. 14-06-01130-5



ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO – JUNIO 2023

BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE			
OBRAS EJECUTADAS	2	15.38%			
OBRAS EN PROCESO	3	23.08%			
OBRAS PENDIENTES	7	53.85%			
TOTAL	13	100%			

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE OBRAS EJECUTADAS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO
RD\$	RD\$	RD\$	%
\$5,464,399.00	\$1,036,521.97	\$4,427,877.03	19



JUNTA DISTRICTAL DE JUAN LÓPEZ
“Rumbo al Desarrollo Integral”

Info.juntadistritaljuanlopez@gmail.com
EL MAMEY, JUAN LOPEZ, MOCA, REP. DOM.
TELS. 809-577-6718 – 809-822-0390
RNC. 14-06-01130-5

Obras Programadas	Ubicación	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más de 50%	Menos de 50%	Sin Inicial
Inicio de Centro Comunal	C/ Gumercinda Guzmán, Juan López Arriba	\$ 185,000.00	\$ -				X
Construcción Puente Peatonal	Sobre Rio Juan López (La Barca a Los Tejada)	\$ 500,000.00	\$ -				X
Construcción Puente Peatonal	Sobre Rio Juan López (Acceso Los González, JI Arriba)	\$ 340,000.00	\$ -				X
Construcción Puente Peatonal	Sobre Rio Juan López (Quirico Olivares, Los González)	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	X			
Techado Club En Alucin	Los Robles. (La esquina Caliente)	\$ 322,400.00	\$ -				X
Ampliación de Puente	Viejito Ferreira, El mamey	\$ 600,000.00	\$ -				X
Construcción 400m ² Encache	La Lomita	\$ 300,000.00	\$ -				X
Ampliación de Puente	Juan López Arriba, Ent. Martin González	\$ 255,000.00	\$ -				X
Construcción 280m Encache	Los hidalgo, Pozo de La Palma	\$ 336,000.00	\$ 336,000.00	X			
Asfalto Para Baches	Distrito Municipal Juan López	\$ 350,000.00	\$ 66,000.00			X	

Mantenimiento Caminos Vecinales	Distrito Municipal Juan López	\$ 1,375,999.00	\$ 241,611.97			X	
Reparación de Viviendas	Distrito Municipal Juan López	\$ 400,000.00	\$ 92,910.00			X	
Reparación Club Rosa Duarte	Juan López Arriba	\$ 200,000.00	\$ -				X



Junta de Distrito Municipal de Juan Lopez

Detalle de Obras

CODIGO INSTITUCION: 1.1.1.2.1.7232.00

Código Obra	Denominación	SNIP	PPM	Ubicación Geográfica	MC	Costo Total de la Obra	Ejecutado Años Anteriores	Pagado años Anteriores	Presupuesto del Año
11.01 Construcción de Vías de Comunicación y Anexos									
11.01.0051	AMPLIACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE E		X		2	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
11.01.0052	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRI		X		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00
11.01.0053	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOB		X		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11.01.0054	AMPLIACION DEL PUENTE ENTRADA MARTIN G				2	255,000.00	0.00	0.00	0.00
11.01.0055	AMPLIACION DEL PUENTE VIEJITO FERREIRAS				2	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11.01.0056	CONSTRUCCION DE ENCACHE EN POZO DE PA				2	335,000.00	0.00	0.00	0.00
11.01.0057	CONSTRUCCION DE 400MTS CUADRADOS DE E				2	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11.01.0058	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LIG.				0	0.00	0.00	0.00	0.00
11.02 Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación									
11.02.0051	ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E				2	350,000.00	0.00	0.00	0.00
11.02.0052	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES				2	1,375,999.00	0.00	0.00	0.00
11.07 Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares									
11.07.0051	TECHADO EN ALUCIN DEL CLUB LA ESQUINA C.		X		2	322,400.00	0.00	0.00	0.00
11.07.0052	INICIO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNID		X		2	165,000.00	0.00	0.00	0.00
11.07.0053	CONSTRUCCION DE CLUB LOS INOA				0	0.00	0.00	0.00	0.00
11.08 Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares									
11.08.0051	REPARACION DE CLUB ROSA DUARTE		X		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.11 Construcción instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales									
11.11.0051	CONSTRUCCION DE OBELISCO ENTRADA LOS I				0	0.00	0.00	0.00	0.00
11.13 Construcción edificaciones municipales									
11.13.0051	ESTACION DE BOMBEROS EN EL DISTRITO DE .				0	0.00	0.00	0.00	0.00

Modalidad de Contrato (MC):

0 = No definida, 1 = Administración Directa, 2 = Administración Indirecta o de tercero

Codigo Obra	Denominación	SNIP	PPM	Ubicacion Geografica	MC	Costo Total de la Obra	Ejecutado Años Anteriores	Pagado años Anteriores	Presupuesto del Año
11.20	Reparación de Viviendas								
11.20.0061	REPARACION DE VIVIENDAS				2	400,000.00	0.00	0.00	0.00

Patricia Estrella
Preparado por



Adamiika Guillón
Revisado por



[Signature]
Aprobado por



Modalidad de Contrato (MC):
0 = No definida, 1 = Administración Directa, 2 = Administración Indirecta o de tercero