

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7388**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Zambrana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	21,235,379.43	23,035,379.43	7,254,954.72	11,258,997.11	18,513,941.83	0.00	18,513,941.83	4,521,437.60
01	0051			CONSTRUCCION CAMINO VECINAL GUARDIARON	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	286,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	3,659,370.85	5,159,370.85	0.00	3,659,370.85	3,659,370.85	0.00	3,659,370.85	1,500,000.00
01	0053			CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO CHACUEY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,576,008.58	17,576,008.58	7,240,954.72	7,599,616.26	14,840,570.98	0.00	14,840,570.98	2,735,437.60
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,369,155.00	0.00	0.00	0.00	2,369,155.00	0.00	2,369,155.00	6,000.00	90,960.00	96,960.00	0.00	96,960.00	2,272,195.00
02	0051			ARREGLOS DE LOS CAMINOS VECINALES DE CHACUEY MALDONADO	X	1	473,831.00	0.00	0.00	0.00	473,831.00	0.00	473,831.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	419,831.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA LAGUNA	X	1	473,831.00	0.00	0.00	0.00	473,831.00	0.00	473,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,831.00
02	0053			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL LIMPIO	X	1	473,831.00	0.00	0.00	0.00	473,831.00	0.00	473,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,831.00
02	0054			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN TOCOA	X	1	473,831.00	0.00	0.00	0.00	473,831.00	0.00	473,831.00	6,000.00	36,960.00	42,960.00	0.00	42,960.00	430,871.00
02	0055			REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE LA CUEVA	X	1	473,831.00	0.00	0.00	0.00	473,831.00	0.00	473,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,831.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			8,397,279.00	0.00	0.00	0.00	8,397,279.00	0.00	8,397,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,397,279.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA CABIMA	X	1	473,831.00	0.00	0.00	0.00	473,831.00	0.00	473,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,831.00
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA EL SECTOR EL LIMPIO		2	2,641,149.00	0.00	0.00	0.00	2,641,149.00	0.00	2,641,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,149.00
03	0053			CONSTRUCCION DE CANCHA SECTOR PALO DE CUABA		2	2,641,149.00	0.00	0.00	0.00	2,641,149.00	0.00	2,641,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,149.00
03	0054			CONSTRUCCION DE CANCHA SECTOR LAS CAOBAS		2	2,641,150.00	0.00	0.00	0.00	2,641,150.00	0.00	2,641,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,150.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7388**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Zambrana**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Municipalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
07	0051		COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		2	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
11			Construcción instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	0051		CONSTRUCCION DEL DISTINTIVO BIENVENIDO A ZAMBRANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
14			Reparación edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0051		REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			Construcción en Cementerios			838,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,314.00	0.00	838,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,314.00
15	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO		1	838,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,314.00	0.00	838,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,314.00
20			Reparación de viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,605.17	901,605.17	149,876.75	543,060.25	692,937.00	0.00	692,937.00	0.00	208,668.17
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,605.17	901,605.17	149,876.75	543,060.25	692,937.00	0.00	692,937.00	0.00	208,668.17
Total General RD\$						29,404,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,404,748.00	23,136,984.60	52,541,732.60	7,410,831.47	11,893,007.36	19,303,838.83	0.00	19,303,838.83	33,237,893.77	



Revisado por

Aprobado por

SINDICATURA Z.

PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ, R.D.