



REPÚBLICA DOMINICANA



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

www.alcaldiavillajaragua.gob.do

E-mails: ayuntamientojaragua2020@gmail.com

RNC 4-17-00776-2

ACTA 003-2023

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023

En el municipio de Villa Jaragua, provincia Bahoruco a los 9 días del mes de octubre del año 2023 siendo las 5:00 p.m. previa convocatoria a los miembros del Comité de Seguimiento y Control y con la asistencia del alcalde Iván Aristides Medina Trinidad, M. A. y el encargado de Planificación y Desarrollo Lic. Enmanuel Salvador Pérez.

Como puntos de agenda fue: presentar el nivel de ejecución de las obras y la presentación de la **Rendición de Cuenta del PPM 23 correspondiente al tercer trimestre del año 2023.**

A la fecha se han ejecutados 7 obras las 4 restantes están en diferente niveles de ejecución, como están detalladas en la matriz.

En relación a la obra de Muro de Gaviones de El Maniel, no se ha iniciado no obstante haber entregado el 20% del primer avance, ya que el responsable de ejecutar la obra no ha cumplido con el compromiso establecido, se esta haciendo las gestiones para que entregue los fondos voluntaria o judicialmente, ante esta situación la obra será asignada a otro maestro para su ejecución.

En cuanto a la Perforación del Pozo del Barrio Brisa, el equipo perforador esta en la zona y se esta en espera de que termine, para comenzar con la perforación.

Los Contenes de Fe y Alegría presenta atraso. Esta y las dos anteriores son la que presentan mayor atraso en su ejecución, no obstante las misma serán agilizadas, para su terminación.


Se conoció el cambio de la obra Construcción del Centro Comunal de Las Cañitas por la Reparación y Ampliación del Acueducto El Valle-La Cidra.

Se le informó sobre el concluido proceso del PPM 24, dos de los miembros de este comité repiten en el 2024.


No habiendo más nada que tratar se dio por concluida reunión a las 7:30 p.m.



Firman por el Comité de Seguimiento:

Nombre	Cargo	Firma
Luis Medina Trinidad	Presidente	
Miguel Peña Trinidad	Tesorero	Ausente con excusa
Nayelis Santana Santana	Secretaria	Ausente
Carolina Medina	Vocal	
Diorvin Peña	Vocal	
Orfelina Vallejo	Vocal	
Matías Apóstol Díaz Nova	Vocal	Ausente

Firman por el Ayuntamiento:

Nombre	Cargo	Firma y Sello
Iván Arístides Medina Trinidad, M. A.	Alcalde Municipal	 
Lic. Enmanuel Salvador Pérez Méndez	Encargado de Planificación y Desarrollo	 