

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7120** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	3,170,123.74	5,670,123.74	1,579,247.27	2,926,464.00	4,505,711.27	0.00	1,367,948.79	1,132,051.21
01	0051			CONSTRUCCION EN CEMENTO DE CARRETERA EN CARRIZAL	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0052			CONSTRUCCION, REPARACION DE ACERAS,CONTENES Y BADENES EN EL MUNICIPIO		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	284,990.89	605,054.62	890,045.51	0.00	890,045.51	309,954.49
01	0053			ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	477,903.28	0.00	477,903.28	0.00	477,903.28	22,096.72
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO (PROYECTO LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,123.74	3,170,123.74	816,353.10	2,321,409.38	3,137,762.48			
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			707,571.00	0.00	0.00	0.00	707,571.00	76,099.50	783,670.50	754,542.55	2,911.19	757,453.74	0.00	757,453.74	26,216.76
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		2	707,571.00	0.00	0.00	0.00	707,571.00	76,099.50	783,670.50	754,542.55	2,911.19	757,453.74	0.00	757,453.74	26,216.76
03				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,782.06	1,517,782.06	19,600.00	1,483,453.80	1,503,053.80			
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN GUAZUMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,782.06	1,517,782.06	19,600.00	1,483,453.80	1,503,053.80			
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511,187.45	5,511,187.45	2,076,323.85	2,101,347.58	4,177,671.43			
04	0051			REPARACIÓN DE PLAY Y CANCHAS EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,187.45	361,187.45	194,576.27	0.00	194,576.27			
04	0052			TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150,000.00	5,150,000.00	1,881,747.58	2,101,347.58	3,983,095.16			
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	30,985.80	2,963.85	33,949.65	0.00	5,642.17	1,494,357.83
06	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO PARQUE LAS CAOBAS		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
06	0052			REPARACION Y REMOZAMIENTNO DEL PARQUE MUNICIPAL		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5,642.17	0.00	5,642.17	0.00	5,642.17	994,357.83
06	0053			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DISTINTOS PARQUES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	25,343.63	2,963.85	28,307.48			
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	368,752.05	1,968,752.05	555,852.04	94,762.94	650,614.98	0.00	357,776.06	1,242,223.94

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7120** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0051			CONSTRUCCION DE CASA CLUB LAS PIEDRAS	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	335,037.18	22,738.88	357,776.06	0.00	357,776.06	442,223.94
07	0052			CONSTRUCCION DE CLUB COMUNITARIO EL GUAZUMA	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
07	0053			COSNTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL PALMARITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,752.05	368,752.05	220,814.86	72,024.06	292,838.92			
08				Reparación infraestructuras culturales y educativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	45,444.20	0.00	45,444.20			
08	0051			REPARACION DE DIFERENTES CENTROS COMUNALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	45,444.20	0.00	45,444.20			
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051			CONSTRUCCION DEL LETRERO BIENVENIDO A SAN JOSE DE LAS MATAS		2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	250,000.00	2,250,000.00	1,628,774.41	414,169.06	2,042,943.47	0.00	2,042,943.47	207,056.53
12	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DE ABENIDA MANUEL TAVAREZ		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	250,000.00	2,250,000.00	1,628,774.41	414,169.06	2,042,943.47	0.00	2,042,943.47	207,056.53
13				Construcción edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,211.00	343,211.00	249,791.77	0.00	249,791.77			
13	0051			CONSTRUCCION DE ALMACEN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,211.00	343,211.00	249,791.77	0.00	249,791.77			
14				Reparación edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	7,015.99	19,195.39	26,211.38			
14	0051			REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	7,015.99	19,195.39	26,211.38			
15				Construcción en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16	4,261,471.16	0.00	14,700.00	14,700.00			
15	0051			CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16	4,261,471.16	0.00	14,700.00	14,700.00			
18				Reparación y acondicionamiento de instalaciones productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	417,000.00	410,800.00	0.00	410,800.00			
18	0051			REMOZAMIENTO GALLERA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	417,000.00	410,800.00	0.00	410,800.00			
20				Reparación de viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,035.02	966,035.02	697,057.66	0.00	697,057.66			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7120 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20	0051			REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,943.44	923,943.44	656,765.50	0.00	656,765.50			
20	0052			REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN YERBA BUENA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,091.58	42,091.58	40,292.16	0.00	40,292.16			
23				Instalaciones eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,187.45	101,187.45	10,899.10	8,187.72	19,086.82			
23	0051			ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,187.45	101,187.45	10,899.10	8,187.72	19,086.82			
Total General RD\$							10,007,571.00	0.00	0.00	0.00	10,007,571.00	15,482,849.43	25,490,420.43	8,066,334.64	7,068,155.53	15,134,490.17	0.00	4,531,764.23	4,101,906.27


Preparado por
Hilda Magda M. Trujada


Revisado por
Lic. Juan Estrella


Aprobado por
Sr. Juan Carlos Reyes