

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Proyecto	Obra	Codigo SNIP Geografico	Denominación	Participativo	Modificación de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	631,500.00	175,000.00	806,500.00	0.00	806,500.00	1,093,500.00
01	0051		CONSTRUCCION DE BADENES ZONA URBANA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	42,000.00
01	0052		CAMINO VECINAL DE LOS GUAOS	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	260,000.00
01	0053		CAMINO VECINAL DE CALOLIN	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	90,000.00
01	0054		CAMINO VECINAL LOS PEDRO EN CARO DULCE	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	175,000.00
01	0055		CAMINO VECINAL LAS CANAS POR LA ESCUELA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
01	0056		CAMINO VECINAL CARO DULCE POR LA CALLE DE LOS GUIVES	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0057		CAMINO VECINALES EN VILLA PROGRESO Y FRIZA BRACITO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	173,500.00	126,500.00
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	241,312.18	1,141,312.18	104,000.00	110,000.00	214,000.00	0.00	214,000.00	927,312.18
02	0051		BACHEO EN LAS MARIAS	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	4,000.00	110,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	186,000.00
02	0052		BACHEO EN BATEY GINEBRA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
02	0053		BACHEO EN VERAGUA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	241,312.18	541,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,312.18
07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	635,494.91	30,000.00	665,494.91	0.00	665,494.91	134,505.09
07	0051		CONTINUACION FUNERARIA DISTRITAL		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	635,494.91	30,000.00	665,494.91	0.00	665,494.91	134,505.09
15			Construcción en Cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
15	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
20			Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	25,000.00
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	25,000.00
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capitulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Proyecto	Obra	Codigo SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN VILLA PROGRESO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
27				Construcción sitio disposición final para residuos sólidos urbano y clausura botadero cielos abierto			962,627.00	0.00	0.00	0.00	962,627.00	0.00	962,627.00	224,200.00	738,427.00	962,627.00	0.00	962,627.00	0.00
27	0051			VERTEDERO DISTRITAL		1	962,627.00	0.00	0.00	0.00	962,627.00	0.00	962,627.00	224,200.00	738,427.00	962,627.00	0.00	962,627.00	0.00
<b>Total General RD\$</b>							<b>5,462,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,462,627.00</b>	<b>241,317.18</b>	<b>5,703,939.18</b>	<b>2,095,194.91</b>	<b>1,328,427.00</b>	<b>3,423,621.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,423,621.91</b>	<b>2,280,317.27</b>

*[Firma]*  
Preparado por  
**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA**  
SINDICO  
REPUBLICA DOMINICANA

*[Firma]*  
Revisado por  
**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA**  
TESORERIA  
REPUBLICA DOMINICANA

*[Firma]*  
Aprobado por  
**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA**  
PRESIDENTE  
REPUBLICA DOMINICANA