

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7373**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Las Palomas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-560,000.00	940,000.00	279,967.20	27,904.00	307,871.20	0.00	307,871.20	632,128.80
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL DISTRITO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	269,967.20	20,000.00	289,967.20	0.00	289,967.20	210,032.80
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN TODO EL DISTRITO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-60,000.00	440,000.00	10,000.00	7,904.00	17,904.00	0.00	17,904.00	422,096.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-50,000.00	750,000.00	664,605.41	68,447.50	733,052.91	0.00	733,052.91	16,947.09
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-50,000.00	750,000.00	664,605.41	68,447.50	733,052.91	0.00	733,052.91	16,947.09
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	775,200.00	316,800.00	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	308,000.00
03	0051			CANCHA LOS MARTES		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	775,200.00	316,800.00	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	308,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	80,500.00	141,474.70	221,974.70	0.00	221,974.70	38,025.30
04	0051			CANCHA JUNTA DISTRITAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	80,500.00	141,474.70	221,974.70	0.00	221,974.70	38,025.30
05				Construcción Instalaciones Recreativas			377,684.00	0.00	0.00	0.00	377,684.00	-300,000.00	77,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,684.00
05	0051			CONSTRUCCION DE BANCOS DE HIERRO PARA PARQUES		1	377,684.00	0.00	0.00	0.00	377,684.00	-300,000.00	77,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,684.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-500,000.00	4,500,000.00	500,000.00	425,995.63	925,995.63	0.00	925,995.63	2,574,004.37
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	425,995.63	425,995.63	0.00	425,995.63	2,574,004.37
07	0052			CONSTRUCCION DEL CLUB MARINO MARTE		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-900,000.00	2,600,000.00	410,433.25	55,000.00	465,433.25	0.00	465,433.25	1,134,566.75
08	0051			REPARACION DE JUNTAS DE VECINOS	X	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-700,000.00	2,300,000.00	286,573.00	0.00	286,573.00	0.00	286,573.00	1,013,427.00
08	0052			REPARACION DE IGLESIAS	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	123,860.25	55,000.00	178,860.25	0.00	178,860.25	121,139.75
16				Reparación en Cementerios			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	492,040.53	14,079.00	506,119.53	0.00	506,119.53	293,880.47
16	0051			REPARACION GENERAL CEMENTERIO MUNICIPAL		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	492,040.53	14,079.00	506,119.53	0.00	506,119.53	293,880.47

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7373

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20				Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	86,864.43	130,687.70	217,552.13	0.00	217,552.13	182,447.87
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN TODO EL DISTRITO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	86,864.43	130,687.70	217,552.13	0.00	217,552.13	182,447.87
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	409,459.93	0.00	409,459.93	0.00	409,459.93	90,540.07
24	0051			TERMINACION DRENAJE PLUVIAL LIMONAL ABAJO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	409,459.93	0.00	409,459.93	0.00	409,459.93	90,540.07
Total General RD\$							11,877,684.00	0.00	0.00	0.00	13,877,684.00	-1,650,000.00	12,227,684.00	3,699,070.75	1,180,388.53	4,879,459.28	0.00	4,879,459.28	5,348,224.72

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

