

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2023

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado								
CODIGO DEL CAPITULO: 7239												
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CAYA												
Código				Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral				
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica	CONCEPTO DEFINICION	Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	9=7+8	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		1,402,464.40	-1,015,000.00	387,464.40		236,488.78	150,000.00	386,488.78
01	0051		04.27.0003	Sector Prof. Miladys	S	325,084.50	-325,000.00	84.50		0.00	0.00	0.00
01	0052		04.27.0003	Entrada La caya	S	263,674.13	-113,000.00	150,674.13		0.00	150,000.00	150,000.00
01	0053		04.27.0003	Subida de Muchi hasta victoriano Fermin	S	230,127.30	-230,000.00	127.30		0.00	0.00	0.00
01	0054		04.27.0003	La palmas, Jose Boloncha	S	83,754.64	0.00	83,754.64		83,754.64	0.00	83,754.64
01	0055		04.27.0003	Encache, Subida de Santos	S	347,089.69	-347,000.00	89.69		0.00	0.00	0.00
01	0056		04.27.0003	Calle Jose Martinez, por la iglesia y Joaquín Chavez	S	152,734.14	0.00	152,734.14		152,734.14	0.00	152,734.14
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		413,356.42	-361,000.00	52,356.42		22,240.00	5,000.00	27,240.00
02	0051		04.27.0003	Caminos Vecinales Pozo Prieto Abajo	S	111,629.69	-89,000.00	22,629.69		22,240.00	0.00	22,240.00
02	0052		04.27.0003	Caminos Vecinales Loma de Pozo Prieto	S	60,000.00	-55,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00
02	0053		04.27.0003	Caminos Vecinales Palo Amarillo	S	110,726.73	-100,000.00	10,726.73		0.00	0.00	0.00
02	0054		04.27.0003	Badenes, palo amarillo	S	131,000.00	-117,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		80,000.00	-60,000.00	20,000.00		6,660.00	0.00	6,660.00
04	0051		04.27.0003	Reparacion Pley de Beisbol	S	20,000.00	0.00	20,000.00		6,660.00	0.00	6,660.00
04	0052		04.27.0003	Reparacion Cancha de Baloncesto	S	60,000.00	-60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas		130,425.69	-30,000.00	100,425.69		100,000.00	0.00	100,000.00
05	0051		04.27.0003	Construccion de Centro comunal segunda parte.	S	100,425.69	0.00	100,425.69		100,000.00	0.00	100,000.00
05	0052		04.27.0003	Bancos, frende a Mercedesita, pozo prieto Abajo	S	30,000.00	-30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre		41,535.00	0.00	41,535.00		40,700.00	0.00	40,700.00
07	0051		04.27.0003	Construccion de puerta trasera, iglesia catolica	S	41,535.00	0.00	41,535.00		40,700.00	0.00	40,700.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas		57,720.33	-10,000.00	47,720.33		13,003.00	0.00	13,003.00
25	0051		04.27.0003	Acueducto Palo Amarillo	S	18,924.33	0.00	18,924.33		0.00	0.00	0.00
25	0052		04.27.0003	Acueducto Pozo Prieto	S	28,796.00	0.00	28,796.00		13,003.00	0.00	13,003.00
25	0053		04.27.0003	Acueducto Loma Pozo Prieto	S	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00


ELABORADOR POR




REVISADO POR




AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2023

FORM, EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7239											
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA CAYA											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4		6	7	8	9=7+8	10	11	12
Total General						2,125,501.84	-1,476,000.00	649,501.84	419,091.78	155,000.00	574,091.78




 ELABORADOR POR


 REVISADO POR


 AUTORIZADO POR