

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: **7321**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Palmarejo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,536,236.00	0.00	0.00	0.00	3,536,236.00	3,707,904.22	7,244,140.22	6,986,765.25	150,000.00	7,136,765.25	0.00	7,136,765.25	107,374.97
01	0051			Construcción de aceras y contenes en el sector de santa rose (terminacion de proyecto)		2	3,536,236.00	0.00	0.00	0.00	3,536,236.00	-1,461,836.44	2,074,399.56	1,880,000.00	150,000.00	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00	44,399.56
01	0052			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,169,740.66	5,169,740.66	5,106,765.25	0.00	5,106,765.25	0.00	5,106,765.25	62,975.41
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	380,000.00	49,930.70	429,930.70	0.00	429,930.70	120,069.30
02	0051			Reparación de calles (Bacheos) en varios sectores de la comunidad	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	60,000.00
02	0052			Reparación de calles (Bacheos) barrio esperanza	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
02	0053			Reparación de camino vecinal ampliacion de entrada barrio carolina	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,930.70	49,930.70	0.00	49,930.70	69.30
02	0054			Reparación de puente en barrio santa barbara	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
02	0055			Reparación de calles (Bacheos) en barrio los cocos villa hermosa	X	2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
06				Reparación instalaciones recreativas			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	109,982.30	109,982.30	0.00	109,982.30	17.70
06	0051			Reparación de parques en palmarejo	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
06	0052			Reparación y acondimlento de parques en barrio cerimar	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,982.30	49,982.30	0.00	49,982.30	17.70
14				Reparación Edificaciones Municipales			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-400,000.00	500,000.00	0.00	425,178.50	425,178.50	0.00	425,178.50	74,821.50
14	0051			Reparación de oficinas municipales de esta comunidad		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-400,000.00	500,000.00	0.00	425,178.50	425,178.50	0.00	425,178.50	74,821.50
23				Instalaciones eléctricas			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	220,254.25	9,745.75	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
23	0051			Colocación de lámparas (iluminación calles) en palmarejo villa linda	X	1	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	81,398.31	3,601.69	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
23	0052			Colocación de lámparas (iluminación calles) en diferentes sectores	X	1	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	81,398.31	3,601.69	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: **7321**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Palmarejo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23	0053			Colocación de lámparas (Iluminación calles) en palmarejito	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	57,457.53	2,542.37	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
<b>25</b>				<b>Reparación de infraestructuras hidráulicas</b>			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	59,200.00	49,980.98	109,180.98	0.00	109,180.98	819.02
25	0051			Saneamiento y acondicionamiento de drenaje en barrio cenica	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	49,980.98	59,980.98	0.00	59,980.98	19.02
25	0052			Reparación de acueductos en barrio la mano de Dios	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00	800.00
<b>Total General RD\$</b>							<b>5,436,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,436,236.00</b>	<b>3,307,904.22</b>	<b>8,744,140.22</b>	<b>7,646,219.50</b>	<b>794,818.23</b>	<b>8,441,037.73</b>	<b>0.00</b>	<b>8,441,037.73</b>	<b>303,102.49</b>

*Ana Rossi Heernandez*  
**A ROSSI HEERNANDEZ GERALDII**  
Preparado por

*Maykol E. Ramirez Cubilete*  
**MAYKOL E. RAMIREZ CUBILETE**  
Revisado por

*Jose Ling Valdez Mora*  
**JOSE LING VALDEZ MORA**  
Aprobado por

