

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7012**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cabrera**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,677,768.94	1,977,768.94	1,977,768.41	0.00	1,977,768.41	0.00	1,977,768.41	0.53
01	0051			ROTULACION DE CALLES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-278,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,768.94	1,955,768.94	1,955,768.41	0.00	1,955,768.41	0.00	1,955,768.41	0.53
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,415,000.00	3,415,000.00	1,708,414.58	1,706,585.00	3,414,999.58	0.00	3,414,999.58	0.42
02	0051			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,415,000.00	3,415,000.00	1,708,414.58	1,706,585.00	3,414,999.58	0.00	3,414,999.58	0.42
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-148,000.00	152,000.00	72,000.00	80,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00
03	0051			CONSTRUCCION CANCHA DE ABREU		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-148,000.00	152,000.00	72,000.00	80,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			830,000.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	-133,050.00	696,950.00	311,000.00	385,950.00	696,950.00	0.00	696,950.00	0.00
04	0051			REPARACION DE PLAY EL PUJADOR		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	65,000.00	35,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
04	0052			REPARACION DE PLAY SAN JOSE DE PASTRANA	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	196,000.00	54,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
04	0054			REPARACION DE PLAY JOBO DULCE		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-8,050.00	241,950.00	50,000.00	191,950.00	241,950.00	0.00	241,950.00	0.00
04	0055			REPARACION DE CANCHA DE CAMPO DE AVIACION		1	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-125,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	5,179,862.36	5,529,862.36	5,529,862.32	0.00	5,529,862.32	0.00	5,529,862.32	0.04
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE EN RESIDENCIAL PRICILA		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-284,700.00	65,300.00	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00
05	0052			CONSTRUCCION DEL PARQUE DE ABREU			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464,562.36	5,464,562.36	5,464,562.32	0.00	5,464,562.32	0.00	5,464,562.32	0.04
06				Reparación Instalaciones Recreativas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0051			REPARACION DE PARQUE SAN JOSE DE PASTRANA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0053			REPARACION DE PARQUE LA CATALINA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: **7012**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cabrera**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			974,000.00	0.00	0.00	0.00	974,000.00	-880,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00
08	0051			REPARACION IGLESIA BEJUCO ALAMBRE	X	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0052			REPARACION CLUB DE BEJUCO ALAMBRE		1	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	-254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0053			REPARACION IGLESIA DE ABREU		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-106,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00
08	0054			REPARACION DE CLUB DEL JAMO		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0055			REPARACION IGLESIA EL PUERTO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16				Reparación en Cementerios			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-693,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
16	0051			REPARACION CEMENTERIO NUEVO		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-693,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-615.00	199,385.00	194,485.00	4,900.00	199,385.00	0.00	199,385.00	0.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-615.00	199,385.00	194,485.00	4,900.00	199,385.00	0.00	199,385.00	0.00
Total General RD\$							5,254,000.00	0.00	0.00	0.00	5,254,000.00	6,817,966.30	12,071,966.30	9,894,530.31	2,177,435.00	12,071,965.31	0.00	12,071,965.31	0.99

Ayuntamiento Municipal Cabrera
RNC- 410-000-481
Preparado por
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Revisado por

Aprobado por

