

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2023


CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7202
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO


Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,867,356.62	3,167,356.62	1,713,471.32	1,427,510.00	3,140,981.32	0.00	3,140,981.32	26,375.30
01	0051			PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BADENES EN DISTINTOS PUNTOS DEL D.M.			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			PROYECTO DE REPARACION Y ADECUACION DE CALLES Y CAMINOS			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	550,000.00	145,000.00	397,510.00	542,510.00	0.00	542,510.00	7,490.00
01	0053			PROY. DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,356.62	1,867,356.62	1,568,471.32	290,000.00	1,858,471.32	0.00	1,858,471.32	8,885.30
01	0054			PROY. DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	740,000.00	10,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	742,800.00	942,800.00	800,000.00	271,000.00	1,071,000.00	0.00	1,071,000.00	-128,200.00
02	0051			PROYECTO DE REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL D.M.			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	271,400.00	471,400.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	71,400.00
02	0051			PROYECTO DE REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL D.M.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,400.00	271,400.00	400,000.00	71,000.00	471,000.00	0.00	471,000.00	-199,600.00
02	0052			PROYECTO DE TERMINACION DE CANALETAS Y BADENES EN EL SECTOR LOS TABARES PARTE ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,501.10	-1,989,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MIXTA JDMCP			0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,501.10	-1,989,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,768.30	1,615,768.30	0.00	1,602,000.00	1,602,000.00	0.00	1,602,000.00	13,768.30
06	0051			PROY. DE TERMINACION DE TERMINACION DEL PARQUE LOS TOROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
06	0052			PROY. DE MANTENIMEINTO Y ADECUACION DEL PARQUE CENTRAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,768.30	1,315,768.30	0.00	1,302,000.00	1,302,000.00	0.00	1,302,000.00	13,768.30
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	295,000.00	5,000.00
07	0051			PROY. DE TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA GUAMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	295,000.00	5,000.00
16				Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
16	0051			REPARACION Y CONST. DE LA PARED PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	437,874.20	737,874.20	481,667.00	254,083.00	735,750.00	0.00	735,750.00	2,124.20
20	0051			PROYECTO DE REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	437,874.20	737,874.20	481,667.00	254,083.00	735,750.00	0.00	735,750.00	2,124.20
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-900,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
24	0051			PROYECTO DE CONST. DE ENCACHE DE LA CAÑADA DEL JOBO			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
24	0052			PROYECTO DE CONST. DE ENCACHE DE LA CAÑADA DE LOS INDIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
24	0053			PROYECTO DE CONST. DE ENCACHE DE LA CAÑADA LA GUAMA			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2023

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7202
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL CAMBITA EL PUEBLECITO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	4,989,501.10	3,074,298.02	8,063,799.12	4,295,138.32	3,849,593.00	8,144,731.32	0.00	8,144,731.32	-80,932.20


JOSE MANUEL DOMINGUEZ VENTUR
CONTADOR
Preparado Por


MARIANO DE JESUS TEJEDA
TESORERO DISTRITAL
Revisado Por


WARD ANTONIO GARABITO SANTIA
DIRECTOR DISTRITAL
Aprobado Por