

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7309

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Villa de Pedro Sanchez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			615,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	-110,000.00	505,000.00	0.00	246,562.72	246,562.72	0.00	246,562.72	258,437.28
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES BARRIOS MANOQUAYABO		1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01	0052			CONSTRUCCION BADENES BARRIO PAPOTE		1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	68,400.00
01	0053			CONTINUACION CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BARRIO PAVIN SANTANA		1	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	234,962.72	234,962.72	0.00	234,962.72	37.28
01	0054			CONTINUACION CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE JOSE CHIRENO FRENTE DONDE CUTA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ENCACHE SUBIDA DE JOSE PAYANO		1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-80,000.00	340,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	333,000.00
02	0051			BACHEO DE CALLE PRINCIPAL (RELLENO Y COMPACTACION)	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	53,000.00
02	0052			BACHEO DE CALLE PRINCIPAL (RELLENO Y COMPACTACION)	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0053			BACHEO Y RELLENOS DE CAMINOS VECINALES SABANA DE PEDRO SANCHEZ	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
02	0054			BACHEO DE CALLE PRIMCIPAL (RELLENO Y COMPACTACION) LA PIEDRA	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
02	0055			BACHEO Y RELLENO DE CAMINOS VECINALES CACIQUILLO	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
02	0056			BACHEO Y RELLENO CAMINOS VECINALES KM8	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,285.92	1,041,285.92	0.00	620,351.79	620,351.79	0.00	620,351.79	420,934.13
03	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION GRADA PLAY DE SOFTBALL (F.M.A.P)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,934.13	69,934.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,934.13

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7309

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Villa de Pedro Sanchez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0052			CONTINUACION CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO EN LA COMUNIDAD EN LOS BOTADOS (F.M.A.P)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,351.79	971,351.79	0.00	620,351.79	620,351.79	0.00	620,351.79	351,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00
04	0051			MANTENIMIENTO DE PINTURA CANCHA DE LA MAJAGUA		1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
04	0052			MANTENIMIENTO CANCHA DE LA PIEDRA		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
06	0051			MANTENIMIENTO DE PINTURA PARQUE CENTRAL P. S.		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
08	0051			MANTENIMIENTO Y PINTURA CENTRO COMUNAL LOS BOTADOS	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08	0052			MANTENIMIENTO Y PINTURA CENTRO COMUNAL DE LA SABANA DE PEDRO SANCHEZ	X	1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
08	0053			MANTENIMIENTO CENTRO COMUNAL DE LA PIEDRA	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
08	0054			REPARACION PISO CENTRO COMUNAL DE CACIQUILLO	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-66,980.55	213,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,019.45
11	0051			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL BADEN DE LOS CIGUA		1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
11	0052			CONTRUCCION DE PARADA DE PASAJEROS FRENTE A CASA DE PAVIN SANTANA		1	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-66,980.55	153,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,019.45
16				Reparación en Cementerios			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7309**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Villa de Pedro Sanchez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
16	0051			MANTENIMIENTO PARED FRONTAL DEL CEMENTERIO DE CACIQUILLO		1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
21	0051			CONSTRUCCION POZO TUBULAR Y ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO LOS BOTADOS		1	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
Total General RD\$							1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	709,305.37	2,694,305.37	0.00	898,914.51	898,914.51	0.00	898,914.51	1,795,390.86

[Firma]

Preparado por



[Firma]

Revisado por



[Firma]

Aprobado por

