

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigentes	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,429,511.00	0.00	0.00	0.00	2,429,511.00	0.00	2,429,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,511.00
01	0051			CONSTRUCCION DE 350 MTS2 DE ENCACHE 670X200ML EN LA CHICHARRA, CANCA REPARACION	X	2	492,277.00	0.00	0.00	0.00	492,277.00	0.00	492,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,277.00
01	0052			CONSTRUCCION DE 350 MTS2 ACERAS Y CONTENES EN LOS ORIACH, REINA CENTRO	X	2	474,128.00	0.00	0.00	0.00	474,128.00	0.00	474,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,128.00
01	0053			CONSTRUCCION DE 228 ML DE CONTENES EN LOS GUANDULES LADO IZQUIERDO, LOS PAULINOS	X	2	300,027.00	0.00	0.00	0.00	300,027.00	0.00	300,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,027.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS MORILLO, CANCA LA REYNA	X	2	64,890.00	0.00	0.00	0.00	64,890.00	0.00	64,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,890.00
01	0055			CONSTRUCCION DE BADEN EN EL PARQUE DE LA JUNTA DISTRITAL, CANCA LA REYNA		2	64,890.00	0.00	0.00	0.00	64,890.00	0.00	64,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,890.00
01	0056			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL, EL HIGUERO	X	2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA ENTRADA PARQUE DE LOS PAULINOS	X	2	54,322.00	0.00	0.00	0.00	54,322.00	0.00	54,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,322.00
01	0058			CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS GUZMANES DESPUES DE LA ENTRADA DE LOS GUANDULES 6X150	X	2	44,258.00	0.00	0.00	0.00	44,258.00	0.00	44,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,258.00
01	0059			CONSTRUCCION DE 300ML DE CONTENES EN VILLA DURA, PARTE ATRAS DESPUES DEL PUENTE	X	2	324,135.00	0.00	0.00	0.00	324,135.00	0.00	324,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,135.00
01	0060			CONSTRUCCION DE 120ML DE CONTENES DESDE LA CURVA HASTA EL BOULEVARD, VILLA DURA	X	2	133,280.00	0.00	0.00	0.00	133,280.00	0.00	133,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,280.00
01	0061			CONSTRUCCION DE 162 MT2 DE CONTENES DESDE EL CLUB VILLA DURA HASTA LA CURVA	X	2	178,689.00	0.00	0.00	0.00	178,689.00	0.00	178,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,689.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0062			CONSTRUCCION DE 163 MTS2 DE ENCACHE FRENTE AL CAMINANTE, CARRETERA DUARTE	X	2	258,615.00	0.00	0.00	0.00	258,615.00	0.00	258,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,615.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,430,706.00	0.00	0.00	0.00	2,430,706.00	0.00	2,430,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,706.00
02	0051			MANTENIMIENTO EN MATERIAL DE MINA EN LAS DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO DE CANCA LA REYNA	X	2	2,430,706.00	0.00	0.00	0.00	2,430,706.00	0.00	2,430,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,706.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			356,055.00	0.00	0.00	0.00	356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,055.00
05	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN EL SECTOR SAN JOSE	X	2	356,055.00	0.00	0.00	0.00	356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,055.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			316,340.00	0.00	0.00	0.00	316,340.00	0.00	316,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,340.00
07	0051			CONSTRUCCION DE ENRAMADA EN LA IGLESIA SAN ISIDRO, CANCA REPARACION	X	2	116,340.00	0.00	0.00	0.00	116,340.00	0.00	116,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,340.00
07	0052			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA CLUB DE MADRE EN LOS SANTOS	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
15				Construcción en Cementerios			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE 15 NICHOS EN EL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE CANCA LA REYNA		2	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			16,596.00	0.00	0.00	0.00	16,596.00	0.00	16,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,596.00
24	0051			CONSTRUCCION DE 14 MTS2 DE CANALETA FRENTE AL COLMADO DE ARIEL, LOS GUANDULES	X	2	16,596.00	0.00	0.00	0.00	16,596.00	0.00	16,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,596.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7177**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago			
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19	
Total General RD\$					5,774,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774,208.00	0.00	5,774,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774,208.00

Esleine Jimenez
LICDA.ESLAINE JIMENEZ

Preparado por



Jose B. Reynoso
ING. JOSE B. REYNOSO

Revisado por



Victor Breton Gil
LIC. VICTOR BRETON GIL

Aprobado por

