

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7008

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																				
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			2,371,925.00	0.00	0.00	0.00	2,371,925.00	1,534,963.70	3,906,888.70	0.00	1,192,576.02	1,192,576.02	0.00	1,192,576.02	2,714,312.68	
01	0051			Construccion de Contenes Cañadas	X	1	1,074,286.00	0.00	0.00	0.00	1,074,286.00	0.00	1,074,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,286.00	
01	0052			Construccion de Contenes Sector Rio Chill	X	1	1,297,639.00	0.00	0.00	0.00	1,297,639.00	0.00	1,297,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,639.00	
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,963.70	1,534,963.70	0.00	1,192,576.02	1,192,576.02	0.00	1,192,576.02	342,387.68	
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			3,753,000.00	0.00	0.00	0.00	3,753,000.00	0.00	3,753,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753,000.00	
02	0051			Reparacion e instalacion de Semaforos, Centro de la Ciudad		1	3,753,000.00	0.00	0.00	0.00	3,753,000.00	0.00	3,753,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753,000.00	
Total Programa - 11							6,124,925.00	0.00	0.00	0.00	6,124,925.00	1,534,963.70	7,659,888.70	0.00	1,192,576.02	1,192,576.02	0.00	1,192,576.02	6,467,312.68	
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																				
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																				
03				Construcción de instalaciones recreativas			4,851,258.00	0.00	0.00	0.00	4,851,258.00	2,499,488.00	7,350,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350,746.00	
03	0051			Construccion de Parques Sector Las Flores	X	2	4,851,258.00	0.00	0.00	0.00	4,851,258.00	0.00	4,851,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851,258.00	
03	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL SECTOR EL ALFA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,488.00	2,499,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,488.00	
04				Reparación de instalaciones recreativas			7,182,364.00	0.00	0.00	0.00	7,182,364.00	2,360,579.97	9,542,943.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542,943.97	
04	0051			Reconstruccion de Plazoleta Duarte		2	7,182,364.00	0.00	0.00	0.00	7,182,364.00	0.00	7,182,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182,364.00	
04	0052			REMOZAMIENTO DE PARQUE EDUCATIVO TEMATICO INFANTIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,343.56	1,642,343.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,343.56	
04	0053			REMODELACION DE LA PLAZOLETA DUARTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,236.41	718,236.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,236.41	
Total Producto - 3							12,033,622.00	0.00	0.00	0.00	12,033,622.00	4,860,067.97	16,893,689.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,893,689.97	
Total Programa - 12							12,033,622.00	0.00	0.00	0.00	12,033,622.00	4,860,067.97	16,893,689.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,893,689.97
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																				

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7008

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																				
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,827.95	2,744,827.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,827.95	
03	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN EL SECTOR LA GRAN MANZANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,827.95	2,744,827.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,827.95	
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,827.95	2,744,827.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,827.95	
Total Programa - 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,827.95	2,744,827.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,827.95
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																				
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																				
01				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,333.50	2,881,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,333.50	
01	0051			CONSTRCCION DE CANCHA SECTOR LOS GUANDULES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,333.50	2,881,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,333.50	
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,242.16	991,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,242.16	
02	0051			REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DEL PARQUE DE VILLA ESTELA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,242.16	991,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,242.16	
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,575.66	3,872,575.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,575.66	
Total Programa - 15							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,575.66	3,872,575.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,575.66
Total General RD\$							18,158,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,158,547.00	13,012,435.28	31,170,982.28	0.00	1,192,576.02	1,192,576.02	0.00	1,192,576.02	29,978,406.26


Licda. Leonela M. Feliz Segura
Preparado por


Lic. Angel Perez Lopez
Revisado por
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Mictor Emilio Fernandez de la Cruz
Aprobado por