

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7302

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3								11	12	13	14	15	16 = 15 + 14			
			Proyecto 01			3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	
01	0051		Construcción de aceras y contenes Naranj			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
01	0052		Construcción de aceras y contenes Luz ce			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
01	0053		Construcción de aceras y contenes Los gu			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
01	0054		Construcción de aceras y contenes La esp			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
01	0055		Construcción de aceras y contenes Alas d			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	
01	0056		Construcción de badenes Las flores			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	
01	0057		Construcción de aceras y contenes El bro			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	
01	0058		Construcción de aceras y contenes San is			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
01	0059		Construcción de aceras y contenes villa			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
			Proyecto 02			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
02	0052		Reparación de calles Piragua			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
02	0053		Reparación de calles Sabaneta			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
02	0054		Reparación de calles Luz celeste 1			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
02	0055		Reparación de calles La orientación			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
02	0056		Reparación de calles Los haitises 2			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
02	0057		Reparación de calles Villa pastoral			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
02	0058		Reparación de calles Roca de salvación			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
			Proyecto 08			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
08	0051		Reparación de viviendas del distrito			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
			Proyecto 12			1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	1,117,500.00	
12	0051		Reparación de iglesias del distrito			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	892,500.00	

M. A. U. S.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7302

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS

Códigos			Denominación	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
12	0052		Reparaci?n de capilla bonito centro			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
			Proyecto 03			5,425,000.00	0.00	0.00	0.00	5,425,000.00	6,801,343.00	12,226,343.00	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	10,231,343.00
03	0051		Construcci?n parque san isidro			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
03	0052		Construcci?n parque Establo			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 05			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
05	0051		Colocaci?n de lamparas El oriente 1			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
05	0052		Colocaci?n de lamparas La chimenea			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
05	0053		Colocaci?n de lamparas El martillo			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
05	0054		Colocaci?n de lamparas Samalia			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
05	0055		Colocaci?n de postes de redes electricas			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
05	0056		Colocaci?n de lamparas La paz			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
05	0057		Colocaci?n de postes de redes el?ctricas			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
05	0058		Colocaci?n de lamparas Nuevo renacer			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
05	0059		Colocaci?n de lamparas Villa linda			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
05	0060		Colocaci?n de lamparas Villa felicia			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
05	0061		Colocaci?n de lamparas Sector oriente 2			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	0062		Colocaci?n de lamparas La pi?a			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0051		FUNERARIA MULTIUSOS EL NARANJO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,801,343.00	6,801,343.00	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	4,806,343.00
			Proyecto 04			333,583.00	0.00	0.00	0.00	333,583.00	0.00	333,583.00	0.00	299,463.58	299,463.58	0.00	299,463.58	34,119.42
04	0051		Terminaci?n multiuso La reforma			333,583.00	0.00	0.00	0.00	333,583.00	0.00	333,583.00	0.00	299,463.58	299,463.58	0.00	299,463.58	34,119.42
			Proyecto 03			5,425,000.00	0.00	0.00	0.00	5,425,000.00	6,801,343.00	12,226,343.00	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	10,231,343.00
03	0051		Construcci?n pozos tubulares o filtrante			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

RAC

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7302

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
03	0052		Construcci?n pozos tubulares o filtrante			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0053		Construcci?n pozos tubulares o filtrante			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0054		Construcci?n pozos tubulares o filtrante			325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
03	0055		Construcci?n pozos tubulares y filtrante			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
03	0056		Construcci?n pozos tubulares o filtrante			175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
03	0057		Construcci?n pozos tubulares o filtrante			425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
03	0058		Construcci?n pozos tubulares o filtrante			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
03	0059		Construcci?n pozos tubulares o filtrante			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
03	0060		Construcci?n pozos tubulares o filtrante			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
03	0061		Construcci?n pozos tubulares o filtrante			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
03	0062		construcci?n pozos tubulares o filtrante			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
03	0063		Construcci?n pozos tubulares o filtrante			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
03	0064		construccion pozos tubulares y filtrante			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
03	0065		Sanearmiento y acondicionamiento de ca?ad			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
TOTAL GENERAL						13,633,583.00	0.00	0.00	0.00	13,633,583.00	6,801,343.00	20,434,926.00	0.00	2,401,963.58	2,401,963.58	0.00	2,401,963.58	18,032,962.42



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)